



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI

N. 541 DEL 24/06/2026

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE PERCORSI E
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI GIARDINI IN LOC. GRACCIANO (VIA
MONTANARA, VIA VOLTURNO E VIA N. BIXIO. CUP: C42F25000440004 - CIG: B97F2FF936.
APPROVAZIONE C.R.E.**

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina degli affidamenti diretti ex art. 50, comma 1, lett. a) e b) del d. lgs. 36/2023 e s.mi. deliberato con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 27/11/2024;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 18 del 31.10.2025 di conferimento al sottoscritto dal 31.10.2025 e sino al 31.12.2027, dell'incarico di Responsabile del Servizio 6 lavori pubblici nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a dette strutture di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTE

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 14.10.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 25.10.2025, esecutiva ai sensi di legge con la quale il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stato presentato al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 03.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stata presentata al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;

PRESO ATTO che il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 ed anche la sopradetta nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 comprendono:

- il piano triennale dei fabbisogni del personale 2026/2028 con rinvio al PIAO 2026-2028;



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2026/2028;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 ed elenco annuale 2026;
- il programma triennale degli acquisti 2026/2028;
- il programma degli incarichi, consulenze e collaborazioni 2026/2028;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 319 del 03.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto di bilancio di previsione 2026/2028 ed i relativi documenti allegati;

PREMESSO che il suddetto progetto di bilancio di previsione 2026/2028 con i relativi allegati è stato presentato all'Organo consiliare per consentirne l'approvazione entro i termini di legge e regolamentari mediante deposito presso la segreteria comunale con le modalità previste dall'art. 11, comma 2, del vigente regolamento di contabilità ed è stato anche presentato in Consiglio Comunale nella seduta dell'11 dicembre scorso nelle comunicazioni del Sindaco, argomento n. 2 posto all'ordine del giorno;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2026/2028 ed i documenti allegati sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2026/2028, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili di Servizio del Comune;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 27/03/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2025/2027 nel quale è inserito il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2025/2027 e le successive deliberazioni di variazione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 19.05.2026 per variazioni adottate in via d'urgenza dall'organo esecutivo - bilancio di previsione 2026/2028.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 02.12.2025 con cui è stato approvato il progetto esecutivo delle opere redatto in data 20/11/2025 dall'Arch. Elisa Fabbri (Servizio 6 Lavori Pubblici) e redatto ai sensi del comma 5 dell'art. 42 del D.L. 36/2023, relativo all'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE PERCORSI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI GIARDINI IN LOC. GRACCIANO (VIA MONTANARA, VIA VOLTURNO E VIA N. BIXIO)";

RICHIAMATA inoltre la determinazione a firma del RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI n. 935 in data 18/12/2025 con la quale sono stati affidati i suddetti lavori per l'importo contrattuale di € 70.666,50 di cui € 68.000,00 di lavori (incluso ribasso pari al 1,276825 %) e € 2.666,50 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso all'Impresa Costruzioni generali green S.r.l. – con sede in Via Camaldo 11, Poggibonsi (Si) C.f e P. IVA 01594580522 approvando il seguente quadro economico:

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA (SI) <i>Servizio 6 - Lavori Pubblici</i>		
Manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche dei percorsi interni all'area ludica e dell'ingresso alla stessa su Via Montanara con inserimento di attraversamento pedonale (Giardini Via Montanara - Via Nino Bixio - Via Volturno)		
QUADRO ECONOMICO		affidamento
A	LAVORI Fornitura e posa in opera	€
A1	A misura iva al 4 % (abbattimento barriere architettoniche)	€ 61 109,65
A2	A misura iva al 22%	€ 6 890,35
A3	A corpo	
TOTALE A(A1+A2+A3)		€ 68 000,00



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

B	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
B1	A misura	€ 2 666,50
B2	A corpo	
	TOTALE B)	€ 2 666,50
	TOTALE A)+B)	€ 70 666,50
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
C1	Imprevisti/arrotondamenti eventuale recupero ribassi d'asta	€ 623,68
C2	Allacci sottoservizi (Acquedotto, Fognatura e elettricità)	€ 0,00
C3	Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Determina n. 764 del 04.11.2025	€ 2 732,00
C4	Spese tecniche di cui al D.L.gs n° 36/2023 e s.m.: incentivi progettazione (2% sui lavori -250 € assicurazione interna)	€ 1 180,92
C4A	RC professionale progettista interno di cui all'art. 2, comma 4 D.Lgs n. 36/2023 (parte del 20 % della voce c4 progetto)	€ 250,00
C5	IVA su fornitura e posa in opera punto A1 (4%)	€ 2 444,39
C6	IVA su oneri di sicurezza E punto A2 (22%)	€ 2 102,51
	SOMMANO	€ 9 333,50
	TOTALE PROGETTO A+B+C	€ 80 000,00

DATO ATTO inoltre, che con determinazione n. 935 del 18/12/2025 veniva affidato, ai sensi dell'art. 114, commi 2 e 4, e dell'All. II.14 del D. leg.vo 36/2023, l'incarico di direttore dei lavori all'arch. Elisa Fabbri del servizio 6 lavori pubblici e con determinazione responsabile servizio 6 - lavori pubblici n. 764 del 04/11/2025 veniva affidato, l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente all'intervento di manutenzione straordinaria per riqualificazione percorsi e abbattimento barriere architettoniche nei giardini in loc. Gracciano (via Montanara, via Volturmo e via n. Bixio), al geom. Stefano Mardegan c.f. MRDSFN91B01G752L, p. iva 01374590527;

CONSIDERATO come la cronologia dell'appalto sia stata la seguente:

- Tempo utile giorni 60 (art. 17 documento patti e condizioni)
- Consegna lavori in data 05 Marzo 2026
- Scadenza tempo utile in data 04 Maggio 2026
- Sospensione lavori n. 1 in data 26 Marzo 2026
- Ripresa lavori n. 1 in data 30 Marzo 2026
- Sospensione lavori n. 2 in data 05 Maggio 2026
- Ripresa lavori n. 2 in data 08 Maggio 2026
- Nuova scadenza in data 11 Maggio 2026
- Ultimazione lavori definitiva in data 11 Maggio 2026

DATO ATTO che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto esecutivo salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- per quanto possibile accertare dai saggi riscontranti, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità alle previsioni progettuali mentre, per dimensioni e quantità effettivamente



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

realizzate, queste hanno portato a una variata distribuzione della spesa per un totale lievemente inferiore a quanto previsto in fase progettuale. Gli oneri della sicurezza ugualmente hanno comportato un minimo decremento dell'importo totale;

- i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte impegnando buoni materiali e idonee maestranze;

VISTO lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L. arch. Elisa Fabbri in data 11.05.2026 con il quale si attesta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa, entro i termini contrattuali;

DATO ATTO che l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo Stato Finale redatto dall'Arch. Elisa Fabbri senza riserve per un importo netto dei lavori pari ad € 67.934,50 (al netto del ribasso), oltre oneri della sicurezza pari ad € 2.656,43 e per un totale netto compreso oneri della sicurezza pari ad € 70.590,93;

CONSIDERATO che, sull'importo complessivo di € 70.590,93, sono state applicate le seguenti aliquote IVA: € 63.218,31 oltre IVA al 4% ed € 7.372,62 oltre IVA al 22%

DATO ATTO come essendo stato corrisposto:

- € 57.100,00 oltre iva al 4 % (Certificato di pagamento n. 1);
- € 1.100,00 oltre iva al 22 % (Certificato di pagamento n. 2);

resta da corrispondere all'impresa il saldo pari ad € 12.390,93 (70.590,93 – 57.100,00 – 1.100,00) oltre IVA così dettagliata:

- € 6.118,31 oltre iva al 4 % (63.218,31 – 57.100,00);
- € 6.272,62 oltre iva al 22 % (7.372,62 – 1.100,00);

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Costruzioni generali green S.r.l. - C.f e P. IVA 01594580522, allegata al presente atto;

RITENUTO doversi procedere a liquidare all'Impresa appaltatrice Costruzioni generali green S.r.l. – con sede in Via Camaldo 11, Poggibonsi (Si) C.f e P. IVA 01594580522, l'importo a saldo pari ad € 12.390,93 di cui € 6.118,31 oltre iva al 4 % ed € 6.272,62 oltre iva al 22 %;

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Responsabile del SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del Lgs 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

per quanto sopradetto,

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione allegato, a firma del D.L. arch. Elisa Fabbri relativo ai lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE PERCORSI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI GIARDINI IN LOC. GRACCIANO (VIA MONTANARA, VIA VOLTURNO E VIA N. BIXIO). CUP: C42F25000440004 - CIG: B97F2FF936, eseguiti dalla ditta Costruzioni generali green S.r.l. – con sede in Via Camaldo 11, Poggibonsi (Si) C.f e P. IVA 01594580522;
2. di dare atto che:



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- a) seguito dell'approvazione dello Stato Finale e del CRE, l'importo dello Stato Finale dei lavori ammonta a netti € 67.934,50 (al netto del ribasso), oltre oneri della sicurezza pari ad € 2.656,43 e per un totale netto compreso oneri della sicurezza pari ad € 70.590,93;
- b) essendo stati corrisposti all'impresa € 57.100,00, oltre IVA al 4% (Certificato di pagamento n. 1), ed € 1.100,00, oltre IVA al 22% (Certificato di pagamento n. 2), resta da liquidare il saldo di € 12.390,93, oltre IVA, così ripartito: € 6.118,31 oltre IVA al 4% ed € 6.272,62 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad € 14.015,63 IVA inclusa;
3. di liquidare e pagare la somma di € 14.015,63 iva inclusa alla ditta Costruzioni generali green S.r.l. – con sede in Via Camaldo 11, Poggibonsi (Si) C.f e P. IVA 01594580522, a saldo di ogni suo avere utilizzando il sub-impegno 66/2026 (imp. 652/2026) al capitolo 9444;
4. di approvare il quadro economico finale:

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA (SI) Servizio 6 - Lavori Pubblici			
Manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche dei percorsi interni all'area ludica e dell'ingresso alla stessa su Via Montanara con inserimento di attraversamento pedonale (Giardini Via Montanara - Via Nino Bixio - Via Volturmo)			
QUADRO ECONOMICO		affidamento	conto finale
A	LAVORI Fornitura e posa in opera	€	€
A1	A misura iva al 4 % (abbattimento barriere architettoniche)	€ 61 109,65	€ 63 218,31
A2	A misura iva al 22%	€ 6 890,35	€ 4 716,18
A3	A corpo		
	TOTALE A(A1+A2+A3)	€ 68 000,00	€ 67 934,50
B	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
B1	A misura	€ 2 666,50	€ 2 656,43
B2	A corpo		
	TOTALE B)	€ 2 666,50	€ 2 656,43
	TOTALE A)+B)	€ 70 666,50	€ 70 590,93
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C1	Imprevisti/arrotondamenti eventuale recupero ribassi d'asta.	€ 623,68	€ 0,00
C2	Allacci sottoservizi (Acquedotto, Fognatura e elettricità)	€ 0,00	€ 0,00
C3	Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Determina n. 764 del 04.11.2025 .	€ 2 732,00	€ 2 732,00
C4	Spese tecniche di cui al D.L.gs n° 36/2023 e s.m.: incentivi progettazione (2% sui lavori -250 € assicurazione interna)	€ 1 180,92	€ 1 180,92
C4A	RC professionale progettista interno di cui all'art. 2, comma 4 D.Lgs n. 36/2023 (parte del 20 % della voce c4 progetto)	€ 250,00	€ 250,00
C5	IVA su fornitura e posa in opera punto A1 (4%)	€ 2 444,39	€ 2 528,73
C6	IVA su oneri di sicurezza E punto A2 (22%)	€ 2 102,51	€ 1 621,98
	SOMMANO	€ 9 333,50	€ 8 313,64
	TOTALE PROGETTO A+B+C	€ 80 000,00	€ 78 904,56



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

5. di disporre la registrazione dell'economia di spesa sul fondo pluriennale vincolato pari ad € 1.095,45 come segue:
 - a) € 471,77 sul sub-impegno 66/2026 (imp. 652/2026) al capitolo 9444;
 - b) € 623,68 sul sub-impegno 67/2026 (imp. 652/2026) al capitolo 9444;
6. di dare atto che s'intendono svincolate le fidejussioni eventualmente presentate dall'Impresa affidataria a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;
7. di disporre l'inserimento del presente atto nella raccolta generale delle determinazioni dell'Ente e conseguente annotamento nelle scritture contabili;

Colle di Val d'Elsa, 24/06/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BELTRAMI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

STAZIONE APPALTANTE

Lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE PERCORSI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI GIARDINI IN LOC. GRACCIANO (VIA MONTANARA, VIA VOLTURNO E VIA N. BIXIO**

CUP: C42F25000440004 - CIG: B97F2FF936.

IMPRESA Costruzioni generali green S.r.l. - C.f e P. IVA 01594580522

Determina n. 935 DEL 18/12/2025 sottoscritta in data 20/01/2026

IMPORTO DI PROGETTO: € 71.545,97 di cui 68.879,47 di lavori e € 2.666,50 di Costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

IMPORTO CONTRATTUALE: € 70.666,50 di cui 68.000,00 di lavori e € 2.666,50 di Costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

VERBALE CONSEGNA LAVORI; 05 Marzo 2026

DATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 11 Maggio 2026

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Ing. Andrea Beltrami Servizio 6 Lavori Pubblici

DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. Elisa Fabbri Servizio 6 Lavori Pubblici

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

(art. 50, comma 7, D. Leg.vo 36/2023 e art. 28 All. II.14)

PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI

Il progetto esecutivo (che contiene tutti gli elementi del progetto di fattibilità tecnico economica) delle opere è stato redatto in data 20/11/2025 dall'Arch. Elisa Fabbri (Servizio 6 Lavori Pubblici), e approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 02.12.2025 e redatto ai sensi del comma 5 dell'art. 42 del D.L. 36/2023, relativo all'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE PERCORSI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

NEI GIARDINI IN LOC. GRACCIANO (VIA MONTANARA, VIA VOLTURNO E VIA N. BIXIO)" ed affidato con Determinazione a firma del RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI n. 935 in data 18/12/2025 per l'importo contrattuale di € 70.666,50 di cui € 68.000,00 di lavori (incluso ribasso pari al 1,276825 %) e € 2.666,50 di Costi della sicurezza non soggetti a ribasso all'Impresa Costruzioni generali green S.r.l. – con sede in Via Camaldo 11, Poggibonsi (Si) C.f e P. IVA 01594580522

CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa ha versato la cauzione definitiva mediante polizza n. 507182162 di € 3.533,33, rilasciata da Allianz, in data 19/01/2026.

DIREZIONE LAVORI

Con Det. Dir. n. 935 in data 18/12/2025 veniva affidato, ai sensi dell'art. 114, commi 2 e 4, e dell'All. II.14 del D. Leg.vo 36/2023, l'incarico di direttore dei lavori all'Arch. Elisa Fabbri Servizio 6 Lavori Pubblici;

Con DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI N. 764 DEL 04/11/2025 veniva affidato, l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente all'intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE PERCORSI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI GIARDINI IN LOC. GRACCIANO (VIA MONTANARA, VIA VOLTURNO E VIA N. BIXIO), al Geom. Stefano Mardegan C.F. MRDSFN91B01G752L P. IVA 01374590527.

CRONOLOGIA DELL'APPALTO

Tempo utile giorni 60 (art. 17 documento patti e condizioni)

Consegna lavori in data 05 Marzo 2026

Scadenza tempo utile in data 04 Maggio 2026

Sospensione lavori n. 1 in data 26 Marzo 2026

Ripresa lavori n. 1 in data 30 Marzo 2026

Sospensione lavori n. 2 in data 05 Maggio 2026

Ripresa lavori n. 2 in data 08 Maggio 2026

Nuova scadenza in data 11 Maggio 2026

Ultimazione lavori definitiva in data 11 Maggio 2026

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati il 05 Marzo 2026 come da verbale redatto in tale data, senza riserve da parte dell'impresa.

SUBAPPALTO

Con Det. Dir. n. 293 del 03/04/2026 veniva concessa autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D. Leg.vo 36/2023 e dell'art. 25 del capitolato speciale d'appalto (foglio patti e condizioni), all'impresa subappaltatrice REAL PAV S.R.L. con sede in sede in Loria (TV), Via J.F. Kennedy 1/A Partita IVA P.IVA/C.F. 04982580260, per un importo di € 5.200,00 oltre iva e quindi in misura pari al 7,65.%, prestazioni che non rientrano tra quelle "da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto":

SUBAFFIDAMENTO

L'impresa si è avvalsa della facoltà di subaffidare lavorazioni specifiche (fornitura e posa in opera della segnaletica orizzontale) con la seguente impresa: AGM SERVICE Sas di Tamiazzo Mara & C., con sede legale in Foiano della Chiana (AR) Via Porto n. 10 C.F. e P.I: 02150420517, come da richiesta inviata via PEC (Prot. int. n° 8702 del 30/04/2026).

VERIFICA DELL'AGGIORNAMENTO PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

Non è stato necessario aggiornare il piano di manutenzione, in quanto i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

I lavori subirono le seguenti sospensioni:

- 1) dal 26/03/2026 al 30/03/2026 per condizioni meteorologiche avverse, pari a giorni 4;
- 2) dal 05/05/2026 al 08/05/2026 per condizioni meteorologiche avverse, pari a giorni 3;

TEMPO UTILE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

A seguito delle sospensioni, sopra riportate, il nuovo termine contrattuale di ultimazione è stato stabilito per il 11 Maggio 2026.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori, come risulta dagli atti contabili, si sono svolti secondo le previsioni di progetto esecutivo e secondo le indicazioni della direzione dei lavori.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Lo scrivente, a seguito del verbale di ultimazione condizionata dei lavori del 11/05/2026, ha emesso il certificato di ultimazione definitiva dei lavori in data 11/05/2026, che risultano quindi ultimati entro i termini contrattuali.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI DEGLI OPERAI

L'impresa appaltatrice è in regola con tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali relativi ai lavoratori impiegati per l'esecuzione dei lavori in oggetto come da DURC ON LINE con esito positivo regolarmente acquisto in data 30/01/2026 scadenza in data 30/05/2026.

CESSIONE DEI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA

Dagli atti in possesso di questa direzione dei lavori, l'impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

PIANO DI SICUREZZA

L'impresa appaltatrice durante l'esecuzione dei lavori ha rispettato le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC).

INFORTUNI SUL LAVORO

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non risulta che siano avvenuti infortuni.

TEMPI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

In accordo con il termine stabilito dall'art. 50, comma 7, del D. Leg.vo n. 36/2023 e art. 28 All. II.14., il certificato di regolare esecuzione deve aver luogo entro tre mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori e pertanto entro il 09/08/2026.

SAL E CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Sulla scorta dei documenti progettuali e contabili è stata esaminata la contabilità finora eseguita, esaminando il libretto delle misure e il registro di contabilità. È stato messo il seguente SAL e liquidati i relativi certificati:

- SAL n. 1 del 29/04/2026. Certificato n. 01 del 29/04/2026 di € .57.100,00 e certificato n. 02 del 29/04/2026 di € 1.100,00.

Il registro di contabilità è stato firmato senza riserve dall'impresa appaltatrice.

STATO FINALE

Lo stato finale per lavori a tutto il 19/05/2026 conduce al sottostante **QTE allegato**:

QUADRO ECONOMICO		affidamento	conto finale
A	LAVORI Fornitura e posa in opera	€	€
A1	A misura iva al 4 % (abbattimento barriere architettoniche)	€ 61 109,65	€ 63 218,31
A2	A misura iva al 22%	€ 6 890,35	€ 4 716,18
A3	A corpo		
	TOTALE A(A1+A2+A3)	€ 68 000,00	€ 67 934,50
B	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
B1	A misura	€ 2 666,50	€ 2 656,43
B2	A corpo		
	TOTALE B)	€ 2 666,50	€ 2 656,43
	TOTALE A)+B)	€ 70 666,50	€ 70 590,93
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C1	Imprevisti/arrotondamenti eventuale recupero ribassi d'asta	€ 623,68	€ 0,00
C2	Allacci sottoservizi (Acquedotto, Fognatura e elettricità)	€ 0,00	€ 0,00
C3	Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Determina n. 764 del 04.11.2025	€ 2 732,00	€ 2 732,00
C4	Spese tecniche di cui al D.L.gs n° 36/2023 e s.m.: incentivi progettazione (2% sui lavori -250 € assicurazione interna)	€ 1 180,92	€ 1 180,92
C4A	RC professionale progettista interno di cui all'art. 2, comma 4 D.Lgs n. 36/2023 (parte del 20 % della voce c4 progetto)	€ 250,00	€ 250,00
C5	IVA su fornitura e posa in opera punto A1 (4%)	€ 2 444,39	€ 2 528,73
C6	IVA su oneri di sicurezza E punto A2 (22%)	€ 2 102,51	€ 1 621,98
	SOMMANO	€ 9 333,50	€ 8 313,64
	TOTALE PROGETTO A+B+C	€ 80 000,00	€ 78 904,56

VERIFICA DELLE OPERE ESEGUITE

Per alcune parti di opere, al fine di verificare la loro realizzazione in conformità alle prescrizioni contrattuali, sono stati eseguiti controlli di tipo non distruttivo:

Per le parti di opere non ispezionabili o di difficile ispezione, la scrivente, in contraddittorio con l'impresa, in occasione delle visite periodiche effettuate, ha verificato la loro esecuzione in conformità alle prescrizioni contrattuali.

CONTROLLO DELLA CONTABILITÀ

Dall'esame della contabilità e dai riscontri effettuati è stata verificata la corrispondenza fra le opere eseguite e quelle contabilizzate.

Visti pertanto:

- l'art. 50, comma 7, del D. Leg.vo 36/2023,
- la sezione III dell'All. II.14 al D. Leg.vo 36/2023,
- l'art. 28 dell'All. II.14 al D. Leg.vo 36/2023,
- il documento patti e condizioni;

redige il presente,

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

premesso che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto esecutivo salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto possibile accertare dai saggi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità alle previsioni progettuali mentre, per dimensioni e quantità effettivamente realizzate, queste hanno portato a una variata distribuzione della spesa per un totale lievemente inferiore a quanto previsto in fase progettuale. Gli oneri della sicurezza ugualmente hanno comportato un minimo decremento dell'importo totale,
- le opere realizzate si trovano in buono stato di manutenzione e di conservazione;
- i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte impiegando buoni materiali e idonee maestranze;
- si ritengono ammissibili i lavori in economia per l'esecuzione di alcuni modesti lavori non suscettibili di pratica valutazione a misura, che durante il corso dei lavori si sono resi necessari;

- i prezzi applicati nella contabilizzazione delle opere sono quelli previsti in contratto o successivamente concordati con appositi verbali;
- non si è resa necessaria la pubblicazione di avvisi ai creditori;

Tutto ciò premesso,

SI CERTIFICA

che i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE PERCORSI E AB-BATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI GIARDINI IN LOC. GRACCIANO (VIA MON-TANARA, VIA VOLTURNO E VIA N. BIXIO (CUP: C42F25000440004 - CIG: B97F2FF936) ese-guiti dall' IMPRESA Costruzioni generali green S.r.l. - C.f e P. IVA 01594580522, di cui alla Determina n. 935 DEL 18/12/2025 sottoscritta in data 20/01/2026;

In termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere rea-lizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali e con il presente atto di regolare esecuzione liquida il credito residuo dell'impresa come riportato in precedenza pari a euro **12.390,93** (euro . dodicimilatrecentonovanta/93) oltre iva come da **prospetto allegato:**

Importo finale lavori con ribasso applicato (-1,276825%)	€ 67.934,50
Importo finale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.656,43
A detrarre <i>Certificato di pagamento 01 del 29/04/2026</i>	- €57.100,00
A detrarre <i>Certificato di pagamento 02 del 29/04/2026</i>	- € 1.100,00
Rimane il credito dell' Impresa di €	€ 12.390,93

che possono pagarsi all'appaltatore, salvo i risultati della delibera di ammissibilità di cui all'articolo 26, comma 3, All. II.14 al D. Leg.vo n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 50, comma 7, e dell'art. 116, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023, il presente certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del presente certificato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data, Colle di Val d'Elsa 21/05/2026

Il direttore dei lavori

Arch. Elisa Fabbri (Servizio 6 Lavori Pubblici).

L'APPALTATORE COSTRUZIONI GENERALI GREEN SRL

Sig. Mattia Russo

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Servizio 6 Lavori Pubblici).

Ing. Andrea Beltrami



Città di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena
Area Lavori pubblici Manutenzione
SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI

Lavori di: **INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE PERCORSI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI GIARDINI IN LOC. GRACCIANO (VIA MONTANARA, VIA VOLTURNO E VIA N. BIXIO).**

CIG: B97F2FF936 CUP C42F25000440004

Impresa: **COSTRUZIONI GENERALI GREEN S.R.L.** con sede legale in Via Camaldo 11 – 53036 Poggibonsi (Si) CF/P.IVA 01594580522

Determina unica a contrarre con contestuale affidamento n. N. 935 DEL 18/12/2025

Contratto: Determina sottoscritta in data 20/01/2026

Importo di progetto dei lavori € 71.545,97 oltre iva (di cui 68.879,47 di lavori e € 2.666,50 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

Importo contrattuale € 70.666,50 oltre iva di cui € 68.000,00 di lavori e € 2.666,50 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

Ribasso d'asta pari al 1,276825 % applicati su € 68.879,47

Consegna dei lavori 05 Marzo 2026

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE 02 DI CONCORDAMENTO
NUOVI PREZZI del 08/05/2026

PREMESSO QUANTO SEGUE:

Con la Determina unica a contrarre con contestuale affidamento n. 935 del 18/12/2025 è stato affidato il progetto esecutivo relativo a **"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE PERCORSI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI GIARDINI IN LOC. GRACCIANO (VIA MONTANARA, VIA VOLTURNO E VIA N. BIXIO)"** redatto dalla sottoscritta Arch. Elisa Fabbri in qualità di progettista e direzione lavori, con determina di affidamento per la Progettazione e il Coordinamento in Fase Esecutiva della Sicurezza a carico del Geom. Stefano Mardegan (Determina n. 764 del 04/11/2025).

Compatibilmente con la normativa attuale, le destinazioni di zona e gli strumenti urbanistici vigenti, l'Amministrazione comunale ha voluto promuovere un intervento di miglioria per quanto riguarda la fruibilità dell'area.

Il progetto è stato approvato e affidato con il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO		progetto	affidamento
A	LAVORI Fornitura e posa in opera	€	€
A1	A misura iva al 4 % (abbattimento barriere architettoniche)	€ 61 900,00	€ 61 109,65
A2	A misura iva al 22%	€ 6 979,47	€ 6 890,35
A3	A corpo		
	TOTALE A(A1+A2+A3)	€ 68 879,47	€ 68 000,00
B	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
B1	A misura	€ 2 666,50	€ 2 666,50
B2	A corpo		
	TOTALE B)	€ 2 666,50	€ 2 666,50
	TOTALE A)+B)	€ 71 545,97	€ 70 666,50
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C1	Imprevisti/arrotondamenti eventuale recupero ribassi d'asta	€ 281,63	€ 623,68
C2	Allacci sottoservizi (Acquedotto, Fognatura e elettricità)	€ 0,00	€ 0,00
C3	Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Determina n. 764 del 04.11.2025	€ 2 730,00	€ 2 732,00
C4	Spese tecniche di cui al D.Lgs n° 36/2023 e s.m. incentivi progettazione (2% sui lavori -250 € assicurazione interna)	€ 1 430,92	€ 1 180,92
C4A	RC professionale progettista interno di cui all'art. 2, comma 4 D.Lgs n. 36/2023 (parte del 20 % della voce c4 progetto)		€ 250,00
C5	IVA su fornitura e posa in opera punto A1 (4%)	€ 2 476,00	€ 2 444,39
C6	IVA su oneri di sicurezza E punto A2 (22%)	€ 2 122,11	€ 2 102,51
	SOMMANO	€ 9 040,66	€ 9 333,50
	TOTALE PROGETTO A+B+C	€ 80 586,63	€ 80 000,00

In data 20 Gennaio 2026 veniva sottoscritta la determina di affidamento come accettazione tra il Comune di Colle di Val d'Elsa – Settore 6 Lavori Pubblici e l'Impresa Costruzioni Generali Green Srl - luogo di stipula: a distanza tramite firma digitale".

In data **05 Marzo 2026** veniva disposta la consegna dei lavori.

Tutto quanto sopra premesso:

L'anno 2026 il giorno 08 del mese di Maggio in Colle di Val d'Elsa (SI), presso il cantiere in oggetto, si conviene quanto segue.

Articolo 1

Il Sig. Mattia Russo, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa COSTRUZIONI GENERALI GREEN SRL con sede legale in Via Camaldo 11 – 53036 Poggibonsi (Si) CF/P.IVA 01594580522, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i diversi lavori previsti secondo le indicazioni della DL.

Articolo 2

I lavori saranno eseguiti secondo le modalità ed i nuovi prezzi unitari determinati ai sensi dell'art. 26 del documento "patti e condizioni" e di seguito elencati. Questi sono determinati in riferimento al Prezzario Ufficiale Regione Toscana anno 2025/1 e desunte dalle analisi prezzi in allegato.

Ad ogni nuovo prezzo sarà applicato lo sconto contrattualizzato pari al 1,276825 %.

ELENCO NUOVI PREZZI

I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità e ad eventi (la sostituzione dei chiusini rotti) non prevedibili in quanto molti di questi coperti dal'erba alta.

• TOS25/1_PR.P12.031.002

PR PRODOTTI DA COSTRUZIONE PRODOTTI DA COSTRUZIONE. Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P12 ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ELEMENTI PREFABBRICATI. IN CALCESTRUZZO. Conformi alle UNI EN 13369:2004. 031 Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione. Misure esterne. 002 quadrato, per traffico pedonale altezza: 8 cm lato: 40 cm

Prezzo 12,13 €/cad

• TOS25/1_PR.P12.031.004

PR PRODOTTI DA COSTRUZIONE PRODOTTI DA COSTRUZIONE.

Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

P12 ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ELEMENTI PREFABBRICATI. IN CALCESTRUZZO.

Conformi alle UNI EN 13369:2004.

031 Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione. Misure esterne.

004 quadrato, per traffico pedonale altezza: 8 cm lato: 50 cm

Prezzo 15,46 €/cad

• TOS25/1_04.F06.051.002

04 NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI. Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle

urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni. Per lavori con normali difficoltà di esecuzione. F06 FOGNATURE STRADALI/FOGNATURE STRADALI. Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d'ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'. 051 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfiaccio perimetrale in cls C16/20. 002 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400

Prezzo 148,17 €/cad

- **TOS25/1_04.F06.010.004**

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e taopop in clacestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in clacestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10. Pozzetto dimensioni eterne 60*60*60 cm

Prezzo 163,49 €/cad

Articolo 3

I tempi di ultimazione dei lavori restano invariati con ultimazione dei lavori entro il 11/05/2026.

Colle di Val d'Elsa, 08/05/2026

Il Direttore dei Lavori
Servizio 6 Lavori Pubblici
Arch. Elisa Fabbri



L'Impresa affidataria
Costruzioni Generali Green S.r.l.
Costruzioni Generali GREEN
C.F. e P. IVA 01594580522

Visto Il RUP Ing. Andrea Beltrami
Servizio 6 Lavori Pubblici



Comune di Colle di val d'Elsa
Provincia di Siena

pag. 1

CONTO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE GIARDINI VIA VOLTURNO - VIA MONTANARA- VIA
NINO BIXIO

COMMITTENTE: LOC GRACCIANO
PROGETTO DI FATTIBILITA' ECONOMICA E PROGETTO ESECUTIVO
Comune di Colle di val d'Elsa

IMPRESA: COSTRUZIONI GENERALI GREEN S.R.L.



Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	68 879.47
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

pag. 2

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	LAVORI A MISURA				
1 NP- 01	NP 01 - Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo con finitura spazzolata a quarzo compresa nel prezzo (colore terra di Siena naturale) e bordatura laterale, spessore cm 15. Comprensivo formazione di giunti di contrazione necessari del tipo "aperto", antisdrucciolevole	SOMMANO m2	663,89	68,84	45.702,19
2 NP 02	NP 02 - Smontaggio, carico, scarico e trasporto a discarica compresi oneri di elementi in arredo urbano (panchine e cestini su palo)	SOMMANO cadauno	21,00	50,25	1.055,25
3 NP 03	NP 03 - Smontaggio, carico, scarico e trasporto a discarica di elementi in arredo urbano (tavolo da picnic in legno e metallo)	SOMMANO cadauno	1,00	80,05	80,05
4 NP 04	NP 04 - Smontaggio, carico, scarico e trasporto a discarica di elementi in arredo urbano (altalena due posti ancorata a terra)	SOMMANO cadauno	1,00	194,95	194,95
5 NP 05	NP 05 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione trapezoidale, diritto 10x25x50 cm	SOMMANO m	16,00	23,39	374,24
6 01 A04 008 0 01 TOS25/I_01 A04 008 001	SCAVI - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50 m) IN TERRINI SCIOI TI Eseguito con mezzi meccanici. Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere. Compre ... esclusi dalla lavorazione. Esclusi - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. Profondità < 1,50 m	SOMMANO m³	37,57	8,20	308,07
7 01 A05 001 0 02 TOS25/I_01 A05 001 002	RIEMPIMENTI DI SCAVI E BUCHE eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo	SOMMANO m³	42,79	41,42	1.772,36
8 01 B02 002 0 01 TOS25/I_01 B02 002 001	CASSEFORMI IN LEGNO Posate per getti di calcestruzzo di altezza < 4,00 m, misurate dal piano di appoggio all'intradosso del cassero. Per altezze superiori l'impalcatura di sostegno, struttura per il riempimento - sfondi, taglio a misura, - calo e sollevamento per opere di fondazione, pilanti, travi rovesce	SOMMANO m²	88,69	29,38	2.605,71
9 01 F06 010 0 04 TOS25/I_01 F06 010 004	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rifianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10, pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm	SOMMANO cad	1,00	163,49	163,49
10 02 A07 001 0 03 TOS25/I_02 A07 001 003	Carico, trasporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata 3,50 m³	SOMMANO m³	0,78	33,69	26,28
11 04 A05 005 0 01 TOS25/I_04 A05 005 001	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo	SOMMANO m²	671,39	0,69	463,26
12 04 E07 001 0 01 TOS25/I_04 E07 001 001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento, larghezza cm 12	SOMMANO m	38,00	0,38	14,44
13 04 E07 001 0 04	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento, larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc				
	A RIPORTARE				52.760,29

COMMITTENTE: Comune di Colle di Val d'Elsa
STATO FINALE DEI LAVORI

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			52.760,29
TOS25/I_04 F07 001 004	SOMMANO m ²	33,10	3,75	124,13
14 04.F07 005 0 01	Posa in opera di segnaletica verticale: esclusa fornitura di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.			
TOS25/I_04 F07 005 001	SOMMANO cad	3,00	29,41	88,23
15 04.F07 005 0 02	Posa in opera di segnaletica verticale: esclusa fornitura di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe			
TOS25/I_04 F07 005 002	SOMMANO cad	5,00	6,99	34,95
16 04.F06 051 0 02	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe e resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rifianco perimetrale in cls C16/20 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400			
TOS25/I_04 F06 051 002	SOMMANO cad	1,00	148,17	148,17
17 05.A03 005 0 02	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, con sottofondo in calcestruzzo			
TOS25/I_05 A03 005 002	SOMMANO m ³	74,92	75,49	5.655,71
18 05.A03 007 0 01	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico, trasporto e scarico, il loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi, fino a 25 cm di larghezza			
TOS25/I_05 A03 007 001	SOMMANO m	45,10	7,13	321,56
19 05.E02 001 0 07	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature. Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato pezzatura 0/10 e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5 cm e larghezza minimo a 1 m			
TOS25/I_05 E02 001 007	SOMMANO t	7,80	218,12	1.701,34
20 09.F09 004 0 02	Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento o all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, meccanico e manuale			
TOS25/I_09 F09 004 002	SOMMANO m ³	52,64	30,65	1.613,42
21 PR P12 031 002	Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione. Misure esterne: quadrato, per traffico pedonale altezza: 8 cm lato: 40 cm			
TOS25/I_PR P12 031 002	SOMMANO cad	2,00	12,13	24,26
22 PR P12 031 004	Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione. Misure esterne: quadrato, per traffico pedonale altezza: 8 cm lato: 50 cm			
TOS25/I_PR P12 031 004	SOMMANO cad	9,00	15,46	139,14
23 PR P51 005 002	Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore. pezzo unico, completo di attacchi speciali, per tutti i simboli. Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. I			
TOS25/I_PR P51 005 002	SOMMANO cad	4,00	70,15	280,60
24 PR P51 009 002	Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico, del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)			
TOS25/I_PR P51 009 002	SOMMANO m	3,00	13,35	40,05
	A R I P O R T A R E			62.931,85

COMMITTENTE: Comune di Colle di val d'Elsa
STATO FINALE DEI LAVORI

Num Ord TARIFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			62'931,85
25 PRREC P17 001 001 TOS25/I_PR REC P17 001 001	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (riferimento cod. EER 17 01 01) SOMMANO t	160,16	22,44	3'593,99
26 PRREC P17 002 003 TOS25/I_PR REC P17 002 003	Legno, vetro e plastica plastica (riferimento cod. EER 17 02 03) SOMMANO t	0,70	372,59	260,81
27 PRREC P17 003 002 TOS25/I_PR REC P17 003 002	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 03 01 (riferimento cod. EER 17 03 02) SOMMANO t	25,62	37,28	955,11
28 RUM10 001 004 TOS25/I_R UM10 001 0 04	Operaio edile Comune SOMMANO ora	32,00	33,48	1'071,36
Parziale LAVORI A MISURA euro				68'813,12
RIBASSO del 1,276825% da considerare su euro				68'813,12
T O T A L E euro				68'813,12

COMMITTENTE: Comune di Colle di val d'Elsa
STATO FINALE DEI LAVORI

Comune di Colle di val d'Elsa
Provincia di Siena

pag. 1

CONTO FINALE ONERI SIC.

OGGETTO: COSTI SICUREZZA: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE PERCORSI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI GIARDINI IN LOC. GRACCIANO (VIA MONTANARA, VIA VOLTURNO E VIA N. BIXIO)

COMMITTENTE: COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

IMPRESA: COSTRUZIONI GENERALI GREEN S.R.L.



Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0,00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	2 666,50
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0,00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0,00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____


Geom. MARDEGAN STEFANO - Via delle casette 3/D Colle di Val d'Elsa
Iscritto al collegio dei geometri di Siena al n.1426 - P.IVA01374590520

pag. 2

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 17 N05 002 0 14 TOS24_17 N 05 002 014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese	SOMMANO cad	67,00	24,01
2 17 N06 005 0 01 TOS24_17 N 06 005 001	WC chimici portatili senza lavamani	SOMMANO cad	3,00	55,68
3 17 P07 002 0 01 TOS24_17 P 07 002 001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352 2006	SOMMANO cad	4,00	14,06
4 17 P07 003 0 01 TOS24_17 P 07 003 001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medici prescritti dall'allegato I D.M. 15/7/2003 n. 389	SOMMANO cad	1,00	107,88
5 A1 N10 015 002 TOS24_AT N10 015 002	Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannello o impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile	SOMMANO cad	2,00	358,30
	Parziale LAVORI A MISURA euro			2'656,43
	TOTALE euro			2'656,43
	A RIPORTARE			

COMMITTENTE COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
STATO FINALE DEI LAVORI

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			2.656,43
	A DEDURRE ACCONTI GIÀ CORRISPOSTI:			
	<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO</u>			
	Certificato N. 2 del 29/04/2026 euro			1.100,00
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			1.100,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			1.100,00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			1.556,43
	Data: 19/05/2026			
	 Costruzioni Generali GREEN S.R.L. C.F. e P. IVA 01594580522 L'Impresa COSTRUZIONI GENERALI GREEN S.R.L. Il Direttore dei Lavori Arch. Elisa Fabiani   Il CSP Geom. Stefano Mardegan  			
	A RIPORTARE			

Comune di Colle di val d'Elsa
Provincia di Siena

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHIETTONICHE GIARDINI VIA VOLTURNO - VIA MONTANARA- VIA
NINO BIXIO

LOC GRACCIANO

PROGETTO DI FATTIBILITA' ECONOMICA E PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: Comune di Colle di val d'Elsa

IMPRESA: COSTRUZIONI GENERALI GREEN S.R.L.



Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 5 pagine

IL R.U.P.
Ing. Andrea Beltrami

A handwritten signature in black ink is written over the printed name 'Ing. Andrea Beltrami'.

Num. Ord. TARIFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par. ug.	lung.	larg.	Il peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 RUM10 001 004 TOS25/1_R UM10 001 0 04 04/11/2025	Operato edile Comune pulizia panchina esistente in cls architettonico, carico, scarico, pulizia e messa in opera di n. 3 panchine in cls conservate in cantiere, smontaggio chiusini rotti e posa in opera chiusini nuovi	2,00			16,000	32,00		
	SOMMANO ora					32,00		
2 05 A03 007 0 01 TOS25/1_05 A03 007 001 05/09/2025	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico trasporto e scarico — loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi fino a 25 cm di larghezza abbattimento barriere architettoniche via montanara (demolizione gradino marciapiede esistente) abbattimento barriere architettoniche via montanara (parcheggio disabili) cordonato tra marciapiede e area verde (ingresso via montanara) cordonato tra marciapiede e area verde (ingresso via nino bixio) cordonato tra marciapiede e area verde (ingresso via volturmo)	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO m					45,10		
3 05 A03 005 0 02 TOS25/1_05 A03 005 002 05/09/2025	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento con sottofondo in calcestruzzo percorsi pedonali interni giardino aree panchine interne giardino ingressi e nuova area per posteggio disabili *(par ug = 4+(17,40+9+ 13,4)*1,4+(4*2*1,4))	695,93 8,00 70,92	1,35	0,500	0,100 0,100 0,100	69,59 0,54 4,79		
	SOMMANO m³					74,92		
4 02 A07 001 0 03 TOS25/1_02 A07 001 003 05/11/2025	Carico, trasporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata 3,50 m³ carico trasporto e scarico pavimentazione antitrauma *(par ug = 0,5* (76+6+55+5+2+2+4+6))	78,00	0,50	0,500	0,040	0,78		
	SOMMANO m³					0,78		
5 01 A04 008 0 01 TOS25/1_01 A04 008 001 01/08/2025	SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50 m) IN TERRENI SCIOLTI Eseguito con mezzi meccanici. Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere. Compre — esclusi dalla lavorazione. Esclusi - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. Profondità < 1,50 m preparazione sottofondo per nuovi percorsi pedonali in cls spazzolato ingressi su via montanara via nino bixio e via volturmo * (par ug = 13,40*0,6-(1,5*0,6)+(11,70*0,6)-(1,5*0,6)+(9*0,6)-(1,5* 0,6)) area panchine esistenti area pozzetto per fontanello	646,43 17,76 8,00			0,050 0,050 0,050 1,000	32,32 0,89 0,36 4,00		
	SOMMANO m³					37,57		
6 PRREC P17 003 002 TOS25/1_PR REC P17 003 002	Miscela bituminosa, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscela bituminosa diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 03 01 (riferimento cod. EER 17 03 02) oneri conferimento discarica asfalto percorsi (in parte rispetto al tot. dei percorsi) *(par ug = 0,85*(21+25,48+56+30+103,5+87+11,7+15+ 28,6+25))	342,79	0,02		2,200	15,08		
	A R I P O R T A R E					15,08		

COMMITTENTE: Comune di Colle di val d'Elsa

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num Ord TARIFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par ug	lung	larg	Hpeso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					15,08		
01/08/2025	oneri conferimento discarica asfalto marciapiedi	4,79			2,200	10,54		
	SOMMANO t					25,62		
7	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (riferimento cod. EFER 17 01 01)							
PRREC P17	oneri smaltimento demolizione percorsi esistenti	695,93	0,10		2,100	146,15		
001 001	oneri smaltimento demolizione cordoni * (par ug = 4310*0,01*0,25)	10,78				10,78		
TOS25/1_PR	oneri smaltimento chiusini in cls *(lung = 0,40*0,4)	12,00	1,60	0,080	2,100	3,23		
REC P17 001								
001								
05/09/2025	SOMMANO t					160,16		
8	Legno, vetro e plastica plastica (riferimento cod. EFER 17 02 03)							
PRREC P17	Vedi voce n° 4 [m³ 0,78]				0,900	0,70		
002 003								
TOS25/1_PR	SOMMANO t					0,70		
REC P17 002								
003								
01/08/2025								
9	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHTO modificata, esclusa dal prezzo							
04 A05 005 0	percorsi					646,43		
01	area panchine	8,00	1,50	0,600		7,20		
TOS25/1_04						17,76		
A05 005 001								
28/10/2025	ingressi lato giardino							
	SOMMANO m²					671,39		
10	Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento o all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributari dovuti meccanico e manuale							
09 E09 004 0	livellamento laterale tra nuovi percorsi e terreno circostante	2,00	443,44	0,350	0,150	46,56		
02	area ingressi	3,00	10,00	1,350	0,150	6,08		
TOS25/1_09								
E09 004 002								
01/08/2025								
	SOMMANO m³					52,64		
11	RIEMPIMENTI DI SCAVI E BUCHE eseguito con mezzi meccanici con materiale di cava compreso nel prezzo							
01 A05 001 0	sottofondo percorsi e rifianco laterale	646,43			0,060	38,79		
02	riempimento scavo per fontanello		2,00	2,000	1,000	4,00		
TOS25/1_01								
A05 001 002								
04/11/2025	SOMMANO m³					42,79		
12	CASSEFORMI IN LEGNO Posate per getti di calcestruzzo di altezza < 4,00 m, misurate dal piano di appoggio all'intradosso del cassero. Per altezze superiori l'impalcatura di sostegno è a misura per il riempimento, - sfridi, taglio a misura, - calo e sollevamento per opere di fondazione.							
01 B02 002 0	plinti, travi rovesce							
01	casseformi per getto percorsi pedonali	2,00	443,44		0,100	88,69		
TOS25/1_01								
B02 002 001								
28/10/2025								
	SOMMANO m²					88,69		
13	NP 01 - Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo con finitura spazzolata a quarzo compresa nel prezzo (colore terra di Siena naturale) e bordatura laterale, spessore cm 15. Comprensivo formazione di giunti di contrazione necessari del tipo "aperto", antisdrucciolevole							
NP- 01	percorsi pedonali interni ai giardini					640,43		
01/08/2025								
	A RIPORTARE					640,43		

COMMITTENTE: Comune di Colle di val d'Elsa

LIBRETTO DELLE MISURE N° 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num Ord TARIFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par ug	lung	larg	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					640,43		
	platea per panchine	8,00	1,50	0,600		7,20		
	accesso via montanara (lato interno giardini) *(par ug = 11,7*0,6)	7,02				7,02		
	accesso via nino bixio (lato interno giardini) *(par ug = 3,73+5,51)	9,24				9,24		
	SOMMANO m2					663,89		
14 05/02/001 0 07 TOS25/1_05 E02/001 007 05/09/2025	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato pezzatura 0 a e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5 cm e larghezza minimo a 1 m tappeto usura *(par ug = 39,56+18,76+12,6)	70,92	0,05		2,200	7,80		
	SOMMANO t					7,80		
15 04/E07/001 0 01 TOS25/1_04 E07/001 001 05/09/2025	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento larghezza cm 12 posto auto zebratura posto disabili					26,00 12,00		
	SOMMANO m					38,00		
16 04/E07/001 0 04 TOS25/1_04 E07/001 004 05/09/2025	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc strisce pedonali via montanara zebratura posto disabili triangoli dare precedenza zebratura lato strisce pedonali *(par ug = 8*1) simbolo posto disabili	8,00				15,00 4,60 4,50 8,00 1,00		
	SOMMANO m2					33,10		
17 04/E07/005 0 01 TOS25/1_04 E07/005 001 05/09/2025	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera posa in opera palo segnaletica verticale					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
18 04/E07/005 0 02 TOS25/1_04 E07/005 002 05/09/2025	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe posa in opera segnali dei cartelli attraversamento pedonale					5,00		
	SOMMANO cad					5,00		
19 PR P51 005 002 TOS25/1_PR P51 005 002 05/09/2025	Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore pezzo unico, completo di attacchi speciali, per tutti i simboli Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1 segnale cartelli attraversamento pedonale bifacciale	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
20	Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE Comune di Colle di val d'Elsa
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num Ord TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par ug	lung	larg	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
PR P51 009 002 TOS25/I_PR P51 009 002 05/09/2025	di tappo di chiusura superiore in materiale plastico del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) sostegno cartelli attraversamento pedonale					3,00		
	SOMMANO m					3,00		
21 NP 02 26/03/2026	NP 02 - Smontaggio, carico, scarico e trasporto a discarica compresi oneri di elementi in arredo urbano (panchine e cestini su palo) panchine cestini (depositati in cantiere comunale)					12,00 9,00		
	SOMMANO cadauno					21,00		
22 NP 03 26/03/2026	NP 03 - Smontaggio, carico, scarico e trasporto a discarica di elementi in arredo urbano (tavolo da picnic in legno e metallo)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
23 NP 04 20/04/2026	NP 04 - Smontaggio, carico, scarico e trasporto a discarica di elementi in arredo urbano (altalena due posti ancorata a terra)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
24 NP 05 27/04/2026	NP 05 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione trapezoidale diritto 10x25x50 cm (par ug -4+4+8)	16,00				16,00		
	SOMMANO m					16,00		
25 PR P12 031 004 TOS25/I_PR P12 031 004 15/05/2026	Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione Misure esterne: quadrato, per traffico pedonale altezza 8 cm lato 50 cm					9,00		
	SOMMANO cad					9,00		
26 PR P12 031 002 TOS25/I_PR P12 031 002 15/05/2026	Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione Misure esterne: quadrato, per traffico pedonale altezza 8 cm lato 40 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
27 04 F06 051 0 02 TOS25/I_04 F06 051 002 15/05/2026	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rifianco perimetrale in cls C16/20 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
28 01 F06 010 0	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c a p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Colle di val d'Elsa

LIBRETTO DELLE MISURE: N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Comune di Colle di val d'Elsa
Provincia di Siena

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE GIARDINI VIA VOLTURNO - VIA MONTANARA- VIA
NINO BIXIO
LOC GRACCIANO

COMMITTENTE: PROGETTO DI FATTIBILITA' ECONOMICA E PROGETTO ESECUTIVO
Comune di Colle di val d'Elsa

IMPRESA: COSTRUZIONI GENERALI GREEN S.R.L.



Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 5 pagine

IL R.U.P.
Ing. Andrea Beltrami

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the printed name 'Ing. Andrea Beltrami'.

Num Ord TARIFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI EDILI SOMMINISTRAZIONI	Libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 RUM10.001 004 TOS25/1_R UM10.001.0 04 19/05/2026	Operaio edile Comune SOMMANO ora	---	---	32,00		33,48	1.071,36	
2 05 A03 007 0 01 TOS25/1_05 A03 007 001 19/05/2026	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico, trasporto e scarico - loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi fino a 25 cm di larghezza SOMMANO m	---	---	45,10		7,13	321,56	
3 05 A03 005 0 02 TOS25/1_05 A03 005 002 19/05/2026	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, con sottofondo in calcestruzzo SOMMANO m³	---	---	74,92		75,49	5.655,71	
4 02 A07 001 0 03 TOS25/1_02 A07 001 003 19/05/2026	Carico, trasporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata 3,50 m³ SOMMANO m³	---	---	0,78		33,69	26,28	
5 01 A04 008 0 01 TOS25/1_01 A04 008 001 19/05/2026	SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50 m) IN TERRENI SCIOGLTI Eseguito con mezzi meccanici. Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere. Comprende esclusi dalla lavorazione. Esclusi - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. Profondità < 1,50 m SOMMANO m³	---	---	37,57		8,20	308,07	
6 PRREC P17 003 002 TOS25/1_PR REC P17 003 002 19/05/2026	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice FER 17 03 01 (riferimento cod FER 17 03 02) SOMMANO t	---	---	25,62		37,28	955,11	
7 PRREC P17 001 001 TOS25/1_PR REC P17 001 001 19/05/2026	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (riferimento cod FER 17 01 01) SOMMANO t	---	---	160,16		22,44	3.593,99	
8 PRREC P17 002 003 TOS25/1_PR REC P17 002 003 19/05/2026	Legno, vetro e plastica plastica (riferimento cod FER 17 02 03) SOMMANO t	---	---	0,70		372,59	260,81	
9 04 A05 005 0 01 TOS25/1_04	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo SOMMANO m²	---	---	671,39		0,69	463,26	
	A R I P O R T A R E						12.656,15	

COMMITTENTE: Comune di Colle di val d'Elsa
REGISTRO DI CONTABILITA' N° 1

Num Ord TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						12'656,15	
A05 005 001 19/05/2026								
10 09 E09 004 0 02 TOS25/1_09 E09 004 002 19/05/2026	Spandimento di terra da giardino, sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali morti, il caricamento ... o all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, meccanico e manuale.			52,64		30,65	1'613,42	
	SOMMANO m³	---	---					
11 01 A05 001 0 02 TOS25/1_01 A05 001 002 19/05/2026	RIEMPIMENTI DI SCAVI E BUCHE eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo.			42,79		41,42	1'772,36	
	SOMMANO m³	---	---					
12 01 B02 002 0 01 TOS25/1_01 B02 002 001 19/05/2026	CASSEFORMI IN LEGNO Posate per getti di calcestruzzo di altezza < 4,00 m, misurate dal piano di appoggio all'intradosso del cassero. Per altezze superiori l'impalcatura di sostegno è a stridi. - stridi, taglio a misura, - calo e sollevamento per opere di fondazione, plinti, travi rovesce.			88,69		29,38	2'605,71	
	SOMMANO m²	---	---					
13 NP- 01 19/05/2026	NP 01 - Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo con finitura spazzolata a quarzo compresa nel prezzo (colore terra di Siena naturale) e bordatura laterale, spessore cm 15. Comprensivo formazione di giunti di contrazione necessari del tipo "aperto", antistrucciolevole.			663,89		68,84	45'702,19	
	SOMMANO m²	---	---					
14 05 E02 001 0 07 TOS25/1_05 E02 001 007 19/05/2026	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature. Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato pezzatura 0 ... a e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profonda fino a 5 cm e larghezza minimo a 1 m.			7,80		218,12	1'701,34	
	SOMMANO l	---	---					
15 04 E07 001 0 01 TOS25/1_04 E07 001 001 19/05/2026	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento, larghezza cm 12.			38,00		0,38	14,44	
	SOMMANO m	---	---					
16 04 E07 001 0 04 TOS25/1_04 E07 001 004 19/05/2026	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento, larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc.			33,10		3,75	124,13	
	SOMMANO m²	---	---					
17 04 E07 005 0 01 TOS25/1_04 E07 005 001 19/05/2026	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.			3,00		29,41	88,23	
	SOMMANO cad	---	---					
18 04 E07 005 0 02 TOS25/1_04 E07 005 002 19/05/2026	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.			5,00		6,99	34,95	
	SOMMANO cad	---	---					
19	Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato.							
	A RIPORTARE						66'312,92	

COMMITTENTE: Comune di Colle di val d'Elsa
REGISTRO DI CONTABILITA' N° 1

Num Ord TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI EDIFICI SOMMINISTRAZIONI	Libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						66.312,92	
PR P51 005 002 TOS25/I_PR P51 005 002 19/05/2026	fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore. pezzo unico, completo di attacchi speciali per tutti i simboli lato minore cm 60 con pellicola retroreflettente cl 1			4,00		70,15	280,60	
20 PR P51 009 002 TOS25/I_PR P51 009 002 19/05/2026	Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)			3,00		13,35	40,05	
21 NP 02 19/05/2026	NP 02 - Smontaggio, carico, scarico e trasporto a discarica compresi oneri di elementi in arredo urbano (panchine e cestini su palo)			21,00		50,25	1.055,25	
22 NP 03 19/05/2026	NP 03 - Smontaggio, carico, scarico e trasporto a discarica di elementi in arredo urbano (tavolo da picnic in legno e metallo)			1,00		80,05	80,05	
23 NP 04 19/05/2026	NP 04 - Smontaggio, carico, scarico e trasporto a discarica di elementi in arredo urbano (altalena due posti ancorata a terra)			1,00		194,95	194,95	
24 NP 05 19/05/2026	NP 05 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione trapezoidale, dritto 10x25x50 cm			16,00		23,39	374,24	
25 PR P12 031 004 TOS25/I_PR P12 031 004 19/05/2026	Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione. Misure esterne: quadrato per traffico pedonale altezza 8 cm lato 50 cm			9,00		15,46	139,14	
26 PR P12 031 002 TOS25/I_PR P12 031 002 19/05/2026	Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione. Misure esterne: quadrato, per traffico pedonale altezza 8 cm lato 40 cm			2,00		12,13	24,26	
27 04 F06 051 0 02 TOS25/I_04 F06 051 002 19/05/2026	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rifianco perimetrale in cls C16/20 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400			1,00		148,17	148,17	
28 01 F06 010 0 04 TOS25/I_01 F06 010 004 19/05/2026	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rifianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10, pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm			1,00		163,49	163,49	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						68.813,12	
	A R I P O R T A R E						68.813,12	

COMMITTENTE: Comune di Colle di val d'Elsa
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

Comune di Colle di val d'Elsa
Provincia di Siena

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHIETTONICHE GIARDINI VIA VOLTURNO - VIA MONTANARA- VIA
NINO BIXIO
LOC GRACCIANO

COMMITTENTE: PROGETTO DI FATTIBILITA' ECONOMICA E PROGETTO ESECUTIVO
Comune di Colle di val d'Elsa

IMPRESA: COSTRUZIONI GENERALI GREEN S.R.L.



Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Elisa Fabbri



pag. 2

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAI	RC		unitario	TOTALE
LAVORI A MISURA						
1 NP-01	NP 01 - Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo con finitura spazzolata a quarzo compresa nel prezzo (colore terra di Siena naturale) e bordatura laterale, spessore cm 15. Comprensivo formazione di giunti di contrazione necessari del tipo "aperto", antisdrucciolevole	1	13	663,89		45 702,19
	SOMMANO allo STATO FINALE m2			663,89	68,84	45 702,19
2 NP-02	NP 02 - Smontaggio, carico, scarico e trasporto a discarica compresi oneri di elementi in arredo urbano (panchine e cestini su palo)	1	21	21,00		1 055,25
	SOMMANO allo STATO FINALE: cadauno			21,00	50,25	1 055,25
3 NP-03	NP 03 - Smontaggio, carico, scarico e trasporto a discarica di elementi in arredo urbano (tavolo da picnic in legno e metallo)	1	22	1,00		80,05
	SOMMANO allo STATO FINALE: cadauno			1,00	80,05	80,05
4 NP-04	NP 04 - Smontaggio, carico, scarico e trasporto a discarica di elementi in arredo urbano (altalena due posti ancorata a terra)	1	23	1,00		194,95
	SOMMANO allo STATO FINALE: cadauno			1,00	194,95	194,95
5 NP-05	NP 05 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione trapezoidale, diritto 10x25x50 cm	1	24	16,00		374,24
	SOMMANO allo STATO FINALE m			16,00	23,39	374,24
6 01 A04 008 0 01 TOS25/I_01 A04 008 001	SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (larghezza < 1,50 m) IN TERRENI SCIOGLI. Eseguito con mezzi meccanici. Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere. Compre - esclusi dalla lavorazione. Esclusi - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. Profondità < 1,50 m	1	5	37,57		308,07
	SOMMANO allo STATO FINALE m³			37,57	8,20	308,07
7 01 A05 001 0 02 TOS25/I_01 A05 001 002	RIEMPIMENTI DI SCAVI E BUCHE eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo	1	11	42,79		1 772,36
	SOMMANO allo STATO FINALE m³			42,79	41,42	1 772,36
8 01 B02 002 0 01 TOS25/I_01 B02 002 001	CASSEFORMI IN LEGNO Posate per getti di calcestruzzo di altezza < 4,00 m, misurate dal piano di appoggio all'intradosso del cassero. Per altezze superiori l'impalcatura di sostegno - struttura per il riempimento, - sfridi, taglio a misura, - calo e sollevamento per opere di fondazione, pilanti, travi rovesce	1	12	88,69		2 605,71
	SOMMANO allo STATO FINALE m²			88,69	29,38	2 605,71
9 01 F06 010 0 04 TOS25/I_01 F06 010 004	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rifianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm	1	28	1,00		163,49
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			1,00	163,49	163,49
10 02 A07 001 0 03 TOS25/I_02 A07 001 003	Carico, trasporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata 3,50 m³	1	4	0,78		26,28
	SOMMANO allo STATO FINALE m³			0,78	33,69	26,28
11 04 A05 005 0 01 TOS25/I_04	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore all'85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo	1	9	671,39		463,26


COMMITTENTE: Comune di Colle di val d'Elsa

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' - STATO FINALE DEI LAVORI

Num Ord TARIFA	INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
A05 005 001	SOMMANO allo STATO FINALE m²			671,39	0,69	463,26
12 04 E07 001 0 01 TOS25/I_04 E07 001 001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento larghezza cm 12	1	15	38,00		14,44
	SOMMANO allo STATO FINALE m			38,00	0,38	14,44
13 04 E07 001 0 04 TOS25/I_04 E07 001 004	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc	1	16	33,10		124,13
	SOMMANO allo STATO FINALE m²			33,10	3,75	124,13
14 04 E07 005 0 01 TOS25/I_04 E07 005 001	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera	1	17	3,00		88,23
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			3,00	29,41	88,23
15 04 E07 005 0 02 TOS25/I_04 E07 005 002	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe	1	18	5,00		34,95
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			5,00	6,99	34,95
16 04 E06 051 0 02 TOS25/I_04 E06 051 002	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe e resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rifianco perimetrale in cls C16/20 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400	1	27	1,00		148,17
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			1,00	148,17	148,17
17 05 A03 005 0 02 TOS25/I_05 A03 005 002	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, con sottofondo in calcestruzzo	1	3	74,92		5'655,71
	SOMMANO allo STATO FINALE m³			74,92	75,49	5'655,71
18 05 A03 007 0 01 TOS25/I_05 A03 007 001	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico trasporto e scarico ... loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi, fino a 25 cm di larghezza	1	2	45,10		321,56
	SOMMANO allo STATO FINALE m			45,10	7,13	321,56
19 05 E02 001 0 07 TOS25/I_05 E02 001 007	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato pezzatura 0 ... a e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5 cm e larghezza minimo a 1 m	1	14	7,80		1'701,34
	SOMMANO allo STATO FINALE t			7,80	218,12	1'701,34
20 09 E09 004 0 02 TOS25/I_09 E09 004 002	Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento ... o all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, meccanico e manuale	1	10	52,64		1'613,42
	SOMMANO allo STATO FINALE m³			52,64	30,65	1'613,42
21 PR P12 031 002 TOS25/I_PR P12 031 002	Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione Misure esterne quadrato, per traffico pedonale altezza 8 cm lato 40 cm	1	26	2,00		24,26
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			2,00	12,13	24,26
22 PR P12 031	Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione Misure esterne quadrato per traffico pedonale altezza 8 cm lato 50 cm					

COMMITTENTE: Comune di Colle di Val d'Elsa

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' - STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
004 TOS25/I_PR P12.031.004	SOMMANO allo STATO FINALE cad	1	25	9,00		139,14
				9,00	15,46	139,14
23 PR P51.005. 002 TOS25/I_PR P51.005.002	Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore ... pezzo unico, completo di attacchi speciali, per tutti i simboli. Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1	1	19	4,00		280,60
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			4,00	70,15	280,60
24 PR P51.009. 002 TOS25/I_PR P51.009.002	Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico, del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	1	20	3,00		40,05
	SOMMANO allo STATO FINALE m			3,00	13,35	40,05
25 PRREC P17 001.001 TOS25/I_PR REC P17.001 001	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (riferimento cod. FER 17.01.01)	1	7	160,16		3'593,99
	SOMMANO allo STATO FINALE t			160,16	22,44	3'593,99
26 PRREC P17 002.003 TOS25/I_PR REC P17.002 003	Legno, vetro e plastica plastica (riferimento cod. FER 17.02.03)	1	8	0,70		260,81
	SOMMANO allo STATO FINALE t			0,70	372,59	260,81
27 PRREC P17 003.002 TOS25/I_PR REC P17.003 002	Miscela bituminosa, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscela bituminosa diverse da quelle di cui alla voce codice FER 17.03.01 (riferimento cod. FER 17.03.02)	1	6	25,62		955,11
	SOMMANO allo STATO FINALE t			25,62	37,28	955,11
28 RU M10.001 004 TOS25/I_R U M10.001.0 04	Operaio edile Comune	1	1	32,00		1'071,36
	SOMMANO allo STATO FINALE ora			32,00	33,48	1'071,36
	Parziale LAVORI A MISURA euro					68'813,12
	TOTALE euro					68'813,12
	Data, 19/05/2026					
	Il Direttore dei Lavori Arch. Elisa Fabbi 					



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 541 DEL 24/06/2026

SERVIZIO 5 – ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIO
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 183 comma 7) del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Rilevato che la presente spesa viene finanziata con il fondo pluriennale vincolato parte conto capitale, determinato a seguito dell'operazione di riaccertamento parziale ordinaria dei residui approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 140 del 27.02.2026 e di riaccertamento totale dei residui approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 12.03.2026, esecutiva, con le quali sono state apportate anche variazioni a bilancio di previsione 2026-2028, e che aveva come fonte originaria di finanziamento l'avanzo disponibile.

Preso atto di quanto stabilito al punto 5.4. dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. e in particolare che "nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione."

DICHIARATA l'indisponibilità per euro 1.095,45 del fondo pluriennale vincolato parte in conto capitale iscritto in entrata esercizio 2026 che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione di risorse a favore del risultato di amministrazione vincolato in quanto opera finanziata con l'avanzo di amministrazione disponibile.

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 541 del 24/06/2026

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
	Liquidazione 3399/2026	9444/0	9444/0	COSTRUZIONI GENERALI GREEN: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE PERCORSI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI GIARDINI IN LOC. CRE	COSTRUZIONI GENERALI GREEN SRL	€ 6.363,04

	Liquidazione 3400/2026	9444/0	9444/0	COSTRUZIONI GENERALI GREEN: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE PERCORSI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI GIARDINI IN LOC. GRACCIANO (VIA MONTANARA, VIA VOLTURNO E VIA N. BIXIO- C.R.E.	COSTRUZIONI GENERALI GREEN SRL	€ 7.652,58
	Var. Impegno 652/2026	9444/0	9444/0	ECONOMIA FPV DERIVANTE DA CRE LAVORI COSTRUZIONI GENERALI GREEN		€ -1.095,46
	Var. Sub-Impegno 66/2026	9444/0	9444/0	ECONOMIA DA CRE DITTA COSTRUZIONI GENERALI GREEN	COSTRUZIONI GENERALI GREEN SRL	€ -471,78
	Var. Sub-Impegno 67/2026	9444/0	9444/0	ECONOMIA DI SPESA DA CRE COSTRUZIONI GENERALI GREEN		€ -623,68

Note:

Colle di Val d'Elsa, 25/06/2026

IL RESPONSABILE
FRANCHINI ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)