



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI

N. 681 DEL 11/08/2026

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE LAPIDEA VIA FRANCESCO CAMPANA - P.ZZA S. CATERINA - CUP: C45E25000260004 - CIG: B9B79EF9E0 - APPROVAZIONE C.R.E.

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;
VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina degli affidamenti diretti ex art. 50, comma 1, lett. a) e b) del d. lgs. 36/2023 e s.mi. deliberato con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 27/11/2024;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 18 del 31.10.2025 di conferimento al sottoscritto dal 31.10.2025 e sino al 31.12.2027, dell'incarico di Responsabile del Servizio 6 lavori pubblici nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a dette strutture di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATA:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 14.10.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 03.12.2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stata presentata al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 11.09.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni del bilancio 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 29 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2026/2028, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili di Servizio del Comune;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 26/03/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2026/2028 nel quale è inserito il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2026/2028;
- la Determinazione n. 131 del 17.02.2026 con la quale è stata approvata la ricognizione dei residui attivi e passivi del presente Servizio ai fini del riaccertamento ordinario dell'esercizio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2026/2028, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili di Servizio del Comune;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 27/03/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2025/2027 nel quale è inserito il Piano della Performance



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2025/2027 e le successive deliberazioni di variazione;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 19.05.2026 per variazioni adottate in via d'urgenza dall'organo esecutivo - bilancio di previsione 2026/2028.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 333 DEL 17/12/2025 con cui è stato approvato il progetto esecutivo delle opere redatto dall'Arch. Elisa Fabbri (Servizio 6 Lavori Pubblici) per quanto attiene alle opere OG2 e dall'Ing. Andrea Beltrami (Servizio 6 Lavori Pubblici) per quanto attiene alle opere OG3, ai sensi del comma 5 dell'art. 42 del D.L. 36/2023, relativo all'intervento di "RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE LAPIDEA VIA FRANCESCO CAMPANA - P.ZZA S. CATERINA";

RICHIAMATA inoltre la determinazione a firma del RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI n. 977 in data 23/12/2025 con la quale sono stati affidati i suddetti lavori per l'importo contrattuale di € 74.712,11 di cui € 71.051,06 di lavori (incluso ribasso pari al 0,93%) e € 3.661,05 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso all'Impresa AGNORELLI - S.R.L. - con sede legale in Loc. Drove n.14 int. A323, CAP 53036 Poggibonsi (SI) - C.F. P.IVA 00250190527 approvando il seguente quadro economico:

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA (SI)			
Servizio 6 Lavori Pubblici			
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE LAPIDEA VIA FRANCESCO CAMPANA - P.ZZA S. CATERINA			
QUADRO ECONOMICO			
		Progetto	Affidamento
A	LAVORI	€	€
A1	A misura	€ 71 718,04	€ 71 051,06
A2	A corpo		
	TOTALE A)	€ 71 718,04	€ 71 051,06
B	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE ONERI DI SICUREZZA		
B1	A misura	€ 3 661,05	€ 3 661,05
B2	A corpo		
	TOTALE B)	€ 3 661,05	€ 3 661,05
	TOTALE A)+B)	€ 75 379,09	€ 74 712,11
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C1	Imprevisti/arrotondamenti eventuale recupero ribassi d'asta	€ 980,93	€ 1 794,64
C2	Interferenze sottoservizi (preventivo tracciatura e-distribuzione rif. EDIS97963185 - Prot. n° 20281 del 07/10/2025)	€ 549,00	€ 549,00
C3	Incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.	€ 1 507,58	€ 1 507,58
C4	IVA sui lavori ed oneri di sicurezza	€ 16 583,40	€ 16 436,66
	SOMMANO	€ 19 620,91	€ 20 287,89
	TOTALE PROGETTO A+B+C	€ 95 000,00	€ 95 000,00

CONSIDERATO che con determinazione del RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI N. 421 del 19/05/2026 veniva approvata la perizia suppletiva di variante redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., e l'importo affidato alla ditta AGNORELLI - S.R.L. C.F. P.IVA 00250190527, passa



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

da netti € 74.712,11 ad € 82.369,72 per un aumento di spesa netto di € €. 7.657,61 oltre iva al 22% e pertanto di € 9.342,28 iva ed oneri inclusi, approvando il seguente quadro tecnico economico:

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA (SI)				
Servizio 6 Lavori Pubblici				
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE LAPIDEA VIA FRANCESCO CAMPANA - P.ZZA S. CATERINA				
QUADRO ECONOMICO				
		Progetto	Affidamento	Perizia
A	LAVORI	€	€	€
A1	A misura	€ 71 718,04	€ 71 051,06	€ 78 708,67
A2	A corpo			<i>incluso ribasso</i>
	TOTALE A)	€ 71 718,04	€ 71 051,06	€ 78 708,67
B	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE ONERI DI SICUREZZA			
B1	A misura	€ 3 661,05	€ 3 661,05	€ 3 661,05
B2	A corpo			
	TOTALE B)	€ 3 661,05	€ 3 661,05	€ 3 661,05
	TOTALE A)+B)	€ 75 379,09	€ 74 712,11	€ 82 369,72
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
C1	Imprevisti/arrotondamenti eventuale recupero ribassi d'asta	€ 980,93	€ 1 794,64	€ 0,00
C1a	RC professionale progettisti interni di cui all'art. 2, comma 4 D.Lgs. n. 36/2023 (parte del 20% della voce c3)	€ 0,00	€ 250,00	€ 250,00
C2	Interferenze sottoservizi (<i>preventivo tracciatura e-distribuzione rif. EDIS97963185 - Prot. n° 20281 del 07/10/2025</i>)	€ 549,00	€ 549,00	€ 0,00
C3	Incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.	€ 1 507,58	€ 1 257,58	€ 1 257,58
C4	IVA sui lavori ed oneri di sicurezza	€ 16 583,40	€ 16 436,66	€ 18 121,34
	SOMMANO	€ 19 620,91	€ 20 287,89	€ 19 628,92
	TOTALE PROGETTO A+B+C	€ 95 000,00	€ 95 000,00	€ 101 998,64

CONSIDERATO come la cronologia dell'appalto sia stata la seguente:

- Tempo utile giorni 70 (art. 17 documento patti e condizioni);
- Consegna lavori in data 23 Marzo 2026;
- Scadenza tempo utile in data 01 Giugno 2026;
- Perizia suppletiva approvata in data 19 Maggio 2026;
- Nuova scadenza lavori in data 26 Giugno 2026;
- Ultimazione lavori definitiva in data 22 Giugno 2026;

DATO ATTO che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto esecutivo e secondo la perizia suppletiva di variante salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- per quanto possibile accertare dai saggi riscontranti, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità alle previsioni progettuali mentre, per dimensioni e quantità effettivamente realizzate, queste hanno portato a una variata distribuzione della spesa per un totale lievemente inferiore a quanto previsto in fase progettuale. Gli oneri della sicurezza ugualmente hanno comportato un minimo decremento dell'importo totale;
- i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte impegnando buoni materiali e idonee maestranze;

VISTO lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L. arch. Elisa Fabbri in data 06.07.2026 con il quale si attesta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa, entro i termini contrattuali;

DATO ATTO che l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo Stato Finale redatto dall'Arch. Elisa Fabbri e dall'Ing. Andrea Beltrami senza riserve per un importo netto dei lavori pari ad € 78.82,81 (incluso ribasso), oltre oneri della sicurezza pari ad € 3.620,54 e per un totale netto compreso oneri della sicurezza pari ad € 82.303,35; oltre IVA al 22%;

DATO ATTO che sono stati corrisposti: all'impresa:

- € 57.300,00 oltre iva al 22 % (Certificato di pagamento n. 1);
- resta da corrispondere all'impresa il saldo pari ad € 25.003,35 (82.303,35 – 57.300,00) oltre IVA;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Agnorelli S.r.l. - C.f e P. IVA 00250190527, allegata al presente atto;

RITENUTO doversi procedere a liquidare all'Impresa appaltatrice Agnorelli S.r.l. – con sede legale in Loc. Drove n.14 int. A323, CAP 53036 Poggibonsi (SI) - C.F. P.IVA 00250190527, l'importo a saldo pari ad € 30.504,09 di cui € 25.003,35 oltre iva al 22 %;

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Responsabile del SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del Lgs 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

per quanto sopradetto,

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione allegato, a firma del D.L. Arch. Elisa Fabbri relativo ai lavori di RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE LAPIDEA VIA FRANCESCO CAMPANA - P.ZZA S. CATERINA – CUP: C45E25000260004 - CIG: B9B79EF9E0, eseguiti dalla ditta Agnorelli S.r.l. – con sede legale in Loc. Drove n.14 int. A323, CAP 53036 Poggibonsi (SI) - C.F. P.IVA 00250190527;
2. di dare atto che:
 - a) seguito dell'approvazione dello Stato Finale e del CRE, l'importo dello Stato Finale dei lavori ammonta a netti € 78.682,81 (al netto del ribasso), oltre oneri della sicurezza pari ad € 3.620,54 e per un totale netto compreso oneri della sicurezza pari ad € 82.303,35;
 - b) essendo stati corrisposti all'impresa € 57.300,00, oltre IVA al 22% (Certificato di pagamento n. 1), resta da liquidare il saldo di € 25.003,35, oltre IVA, per un importo complessivo pari ad € 30.504,09 IVA inclusa;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

3. di liquidare e pagare la somma di € 30.504,09 iva inclusa alla ditta Agnorelli S.r.l. – con sede legale in Loc. Drove n.14 int. A323, CAP 53036 Poggibonsi (SI) - C.F. P.IVA 00250190527, a saldo di ogni suo avere utilizzando:
- a) per € 2.343,65 il sub-impegno 234/2026 (imp.686/2026) assunto al capitolo 9620;
 - b) per € 21.242,77 il sub-impegno 93/2026 (imp.686/2026) assunto al capitolo 9620;
 - c) per € 6.917,67 l'imp. 1019 assunto al capitolo 9620;
4. di approvare il quadro economico finale:

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA (SI)					
Servizio 6 Lavori Pubblici					
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE LAPIDEA VIA FRANCESCO CAMPANA - P.ZZA S. CATERINA					
QUADRO ECONOMICO					
		Progetto	Affidamento	Perizia	Conto finale
A	LAVORI	€	€	€	€
A1	A misura	€ 71 718,04	€ 71 051,06	€ 78 708,67	€ 78 682,81
A2	A corpo		<i>incluso ribasso</i>	<i>incluso ribasso</i>	<i>incluso ribasso</i>
	TOTALE A)	€ 71 718,04	€ 71 051,06	€ 78 708,67	€ 78 682,81
B	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE ONERI DI SICUREZZA				
B1	A misura	€ 3 661,05	€ 3 661,05	€ 3 661,05	€ 3 620,54
B2	A corpo				
	TOTALE B)	€ 3 661,05	€ 3 661,05	€ 3 661,05	€ 3 620,54
	TOTALE A)+B)	€ 75 379,09	€ 74 712,11	€ 82 369,72	€ 82 303,35
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
C1	Imprevisti/arrotondamenti eventuale recupero ribassi d'asta	€ 980,93	€ 1 794,64	€ 0,00	€ 0,00
C1a	RC professionale progettisti interni di cui all'art. 2, comma 4 D.Lgs. n. 36/2023 (parte del 20% della voce c3)	€ 0,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
C2	Interferenze sottoservizi (preventivo tracciatura e-distribuzione rif. EDIS97963185 - Prot. n° 20281 del 07/10/2025)	€ 549,00	€ 549,00	€ 0,00	€ 0,00
C3	Incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.	€ 1 507,58	€ 1 257,58	€ 1 257,58	€ 1 257,58
C4	IVA sui lavori ed oneri di sicurezza	€ 16 583,40	€ 16 436,66	€ 18 121,34	€ 18 106,74
	SOMMANO	€ 19 620,91	€ 20 287,89	€ 19 628,92	€ 19 614,32
	TOTALE PROGETTO A+B+C	€ 95 000,00	€ 95 000,00	€ 101 998,64	€ 101 917,67

5. di disporre la registrazione dell'economia di spesa pari ad € 80,96 come sull'imp. 1019 assunto al capitolo 9620;
6. di dare atto che s'intendono svincolate le fidejussioni eventualmente presentate dall'Impresa affidataria a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

7. di disporre l'inserimento del presente atto nella raccolta generale delle determinazioni dell'Ente e conseguente annotamento nelle scritture contabili;

Colle di Val d'Elsa, 11/08/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BELTRAMI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 681 DEL 11/08/2026

SERVIZIO 5 – ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIO

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 183 comma 7)

Atto di Accertamento dell'entrata

(art. 179 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Rilevato che la presente spesa viene finanziata:

- quanto a euro 23.586,42 con il fondo pluriennale vincolato parte conto capitale, determinato a seguito dell'operazione di riaccertamento parziale ordinaria dei residui approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 140 del 27.02.2026 e di riaccertamento totale dei residui approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 12.03.2026, esecutiva, con le quali sono state apportate anche variazioni a bilancio di previsione 2026-2028, e che aveva come fonte originaria di finanziamento l'avanzo di amministrazione vincolato (proventi C.E.);
- Quanto a euro 6.917,67 è finanziata con i proventi da alienazioni e le risorse relative sono accertate sul bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, al titolo 4, tipologia 4, cap. 2040 "Proventi da alienazioni di aree e diritti patrimoniali" con accertamento contabile 156/2026.

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 681 del 11/08/2026

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
	Liquidazione 4436/2026	9620/0	9620/0	AGNORELLI SRL: INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE LAPIDEA VIA FRANCESCO CAMPANA - P.ZZA S. CATERINA -C.R.E. -	AGNORELLI SRL	€ 21.242,77
	Liquidazione 4435/2026	9620/0	9620/0	AGNORELLI SRL: RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE LAPIDEA VIA FRANCESCO CAMPANA - P.ZZA S. CATERINA - C.R.E. -	AGNORELLI SRL	€ 2.343,65

	Liquidazione 4437/2026	9620/0	9620/0	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE LAPIDEA VIA FRANCESCO CAMPANA - P.ZZA S. CATERINA - C.R.E. -	AGNORELLI SRL	€ 6.917,67
--	---------------------------	--------	--------	--	---------------	------------

	Var. Impegno 1019/2026	9620/0	9620/0	ECONOMIA DI SPESA DA C.R.E.	AGNORELLI SRL	€ -80,96
--	---------------------------	--------	--------	--------------------------------	---------------	----------

Note:

Colle di Val d'Elsa, 11/08/2026

IL RESPONSABILE
FRANCHINI ALESSIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)