



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI

N. 807 DEL 30/09/2026

OGGETTO: INTERVENTO PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA DIETRO LE MURA - CIG: B9BDF0A934 - CUP: C47G25000740004 - IMPRESA MASINI COSTRUZIONI SRL P.IVA/CF 01424360525 - APPROVAZIONE C.R.E.

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;
VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina degli affidamenti diretti ex art. 50, comma 1, lett. a) e b) del d. lgs. 36/2023 e s.mi. deliberato con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 27/11/2024;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 18 del 31.10.2025 di conferimento al sottoscritto dal 31.10.2025 e sino al 31.12.2027, dell'incarico di Responsabile del Servizio 6 lavori pubblici nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a dette strutture di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATA:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 14.10.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 03.12.2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stata presentata al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 11.09.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni del bilancio 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 29 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2026/2028, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili di Servizio del Comune;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 26/03/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2026/2028 nel quale è inserito il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2026/2028;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- la Determinazione n. 131 del 17.02.2026 con la quale è stata approvata la ricognizione dei residui attivi e passivi del presente Servizio ai fini del riaccertamento ordinario dell'esercizio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2026/2028, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili di Servizio del Comune;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 27/03/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2025/2027 nel quale è inserito il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2025/2027 e le successive deliberazioni di variazione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 19.05.2026 per variazioni adottate in via d'urgenza dall'organo esecutivo - bilancio di previsione 2026/2028.

RICHIAMATA la determinazione n. 1005 del 30.12.2025 a firma del sottoscritto responsabile del servizio 6 – lavori pubblici, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'INTERVENTO DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA DIETRO LE MURA predisposto dal Geom. Alessio Sammiceli, per un importo totale pari ad € 90.872,88 come da quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO		
INTERVENTO PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA DIETRO LE MURA		di progetto
A) LAVORI		
a) A corpo		
b) A misura	€	66 206,16
TOTALE A)		
B) IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA DUVRI		
A corpo		
A misura	€	7 078,42
TOTALE B)	€	7 078,42
TOTALE A)+B)	€	73 284,58
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
c1	Spese tecniche di cui al D.L.gs n° 36/2023 e s.m.	€ 1 465,69
c2	Imprevisti	€ -
c3	Incarico CSP e CSE	
c4	IVA 22% su lavori ed oneri	€ 16 122,61
c5	Fondo accordi bonari	€ -
TOTALE C)	€	17 588,30
TOTALE A) + B) + C)	€	90 872,88

DATO ATTO che con a sopradetta determina si è provveduto anche ad affidare lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. A) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla piattaforma telematica "Start" della Regione Toscana, codice identificativo n. 054284/2025, all'Impresa MASINI COSTRUZIONI SRL in loc. Drove 14 int. A/193 Poggibonsi (Si) 53036 – P.IVA/CF 01424360525, per un importo offerto di € 61.240,68 (al netto del ribasso DI 7,50002%) oltre oneri della sicurezza, pari a € 7.078,42 il tutto oltre iva di legge 22% e pertanto per un importo totale di € 83.349,30 iva inclusa;

RICHIAMATA la determinazione n. 363 del 27.04.2026 con la quale è stato:

- concesso all'impresa appaltatrice Masini Costruzioni srl una proroga di giorni 5 naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori fissando come nuova data di fine lavori il 02.05.2026;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- è stato variato il Direttore Lavori sostituendo il Geom. Alessio Sammiccheli con il Geom. Andrea Manganeli;

CONSIDERATO che con determinazione del RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI N. 453 del 27/05/2026 veniva approvata la perizia suppletiva di variante redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., e l'importo affidato alla ditta alla ditta MASINI COSTRUZIONI SRL in loc. Drove 14 int. A/193 Poggibonsi (Si) 53036 – P.IVA/CF 01424360525, passa da netti € 68.319,10 ad € 73.201,10 (al netto del ribasso offerto in fase di offerta) comprensivi di oneri della sicurezza, oltre Iva, approvando il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO ECONOMICO					
INTERVENTO PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA DIETRO LE MURA		di progetto		affidamento	perizia
A) LAVORI					
	a) A corpo				
	b) A misura	€	66	€	66
		206,16		240,68	122,68
TOTALE A)					
B) IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA DUVRI					
	A corpo				
	A misura	€	7	€	7
		078,42		078,42	078,42
	TOTALE B)	€	7	€	7
		078,42		078,42	078,42
	TOTALE A)+B)	€	73	€	73
		284,58		319,10	201,10
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
c1	Spese tecniche di cui al D.L.gs n° 36/2023 e s.m.	€	1	€	1
		465,69		366,38	464,02
c2	Imprevisti	€		€	6
		-		157,20	103,52
c3	Incarico CSP e CSE				
c4	IVA 22% su lavori ed oneri	€	16	€	15
		122,61		030,20	104,24
c5	Fondo accordi bonari	€		€	
		-		-	-
	TOTALE C)	€	17	€	22
		588,30		553,78	671,78
	TOTALE A) + B) + C)	€	90	€	90
		872,88		872,88	872,88

CONSIDERATO come la cronologia dell'appalto sia stata la seguente:

- Tempo utile giorni 35;
- Consegna lavori in data 23 Marzo 2026;
- Scadenza tempo utile in data 27 Aprile 2026;
- Proroga di 5 giorni fissando come nuova data di fine lavori il 02.05.2026
- A seguito del verbale di sospensione e ripresa dei lavori la nuova scadenza dei lavori è fissata per il 24 maggio 2026;
- Ultimazione lavori definitiva in data 25 maggio 2026;

DATO ATTO che:



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- i lavori corrispondono a quanto affidato salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

VISTO lo Stato Finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Andrea Manganelli, in data 25.05.2026, con il quale si attesta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa entro i termini contrattuali, tenuto conto che il termine per l'ultimazione dei lavori era fissato al 24.05.2026, giornata festiva;

DATO ATTO che l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo Stato Finale redatto dal Geom. Andrea Manganelli senza riserve per un importo netto dei lavori pari ad € 66.122,68 (incluso ribasso), oltre oneri della sicurezza pari ad € 7.078,42 e per un totale netto compreso oneri della sicurezza pari ad € 73.201,10 oltre IVA al 22%;

DATO ATTO che sono stati corrisposti all'impresa:

- € 61.500,00 oltre iva al 22 % (Certificato di pagamento n. 1);
- € 11.300,00 oltre iva al 22 % (Certificato di pagamento n. 2);

resta da corrispondere all'impresa il saldo pari ad € 401,10 (73.201,10 -61.500,00 -11.300,00) oltre IVA;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta MASINI COSTRUZIONI SRL, allegata al presente atto;

RITENUTO doversi procedere a liquidare all'Impresa appaltatrice MASINI COSTRUZIONI SRL in loc. Drove 14 int. A/193 Poggibonsi (Si) 53036 – P.IVA/CF 01424360525, l'importo a saldo pari ad € 401,10 oltre iva al 22 % e pertanto per un totale di € 489,34;

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Responsabile del SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del Lgs 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

per quanto sopradetto,

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione allegato, a firma del D.L. Geom. Andrea Manganelli relativo ai lavori di RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA DIETRO LE MURA - CIG: B9BDF0A934 - CUP: C47G25000740004, eseguiti dalla ditta MASINI COSTRUZIONI SRL in loc. Drove 14 int. A/193 Poggibonsi (Si) 53036 – P.IVA/CF 01424360525;
2. di dare atto che:
 - a) seguito dell'approvazione dello Stato Finale e del CRE, l'importo dello Stato Finale dei lavori ammonta a netti € 66.122,68 (incluso ribasso), oltre oneri della sicurezza pari ad € 7.078,42 e per un totale netto compreso oneri della sicurezza pari ad € 73.201,10 oltre Iva 22%;
 - b) essendo stati corrisposti all'impresa € 61.500,00 oltre iva al 22 % (Certificato di pagamento n. 1) ed € 11.300,00 oltre iva al 22 % (Certificato di pagamento n. 2), resta da corrispondere all'impresa il saldo pari ad € 401,10 oltre IVA e pertanto per un totale di € 489,34;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

3. di liquidare e pagare la somma di € 489,34 iva inclusa alla ditta MASINI COSTRUZIONI SRL in loc. Drove 14 int. A/193 Poggibonsi (Si) 53036 – P.IVA/CF 01424360525, a saldo di ogni suo avere utilizzando il sub-impegno 97/2026 (imp.687/2026) assunto al capitolo 9620;

4. di approvare il quadro economico finale:

QUADRO ECONOMICO			
INTERVENTO PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA DIETRO LE MURA		perizia	finale
A) LAVORI			
	a) A corpo		
	b) A misura	€ 66 122,68	€ 66 122,68
	TOTALE A)		
B) IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA DUVRI			
	A corpo		
	A misura	€ 7 078,42	€ 7 078,42
	TOTALE B)	€ 7 078,42	€ 7 078,42
	TOTALE A)+B)	€ 73 201,10	€ 73 201,10
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
c1	Spese tecniche di cui al D.L.gs n° 36/2023 e s.m.	€ 1 464,02	€ 1 464,02
c2	Imprevisti	€ 103,52	
c3	Incarico CSP e CSE		
c4	IVA 22% su lavori ed oneri	€ 16 104,24	€ 16 104,24
c5	Fondo accordi bonari	€ -	€ -
	TOTALE C)	€ 17 671,78	€ 17 671,78
	TOTALE A) + B) + C)	€ 90 872,88	€ 90 872,88

5. di disporre la registrazione dell'economia di spesa pari ad € 103,52 al sub. 98/2026 sull'imp. 687/2026 assunto al capitolo 9620;

6. di dare atto che s'intendono svincolate le fidejussioni eventualmente presentate dall'Impresa affidataria a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;

7. di disporre l'inserimento del presente atto nella raccolta generale delle determinazioni dell'Ente e conseguente annotamento nelle scritture contabili;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Colle di Val d'Elsa, 30/09/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BELTRAMI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)