



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Serv. 6 Lavori pubblici – Manutenzione

IMPIANTI SPORTIVI G MANNI

Lavori di Rifacimento telo di copertura e pavimentazione in erba sintetica

Stazione appaltante: Comune di Colle di Val d'Elsa

Impresa esecutrice: Eurosquash di Daniele Gardenghi

Determina affidamento del Resp. Servizio 6 – LL.PP., Manutenzione e Contratti N. 520 DEL 01/09/2020

Importo contratto: € 67.160,00 per lavori compreso oneri sicurezza ed € 675,68 di maggiorazione covid-19

Direzione dei Lavori: Geom. Andrea Manganelli

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Con Determinazione del Responsabile servizio LL.PP. Manutenzione e Contratti n. **520** del 01/09/2020 sono stati affidati i lavori di cui trattasi all'impresa Eurosquash per un importo netto di € 67.160,00 compreso oneri sicurezza ed € 675,68 per maggiorazione covid-19 oltre iva in misura di legge per un totale complessivo di € 82.759,53.

TEMPI CONTRATTUALI: I lavori si sono svolti nei seguenti periodi come risulta da appositi verbali redatti in pari data:

- ✓ consegna in data 10/11/2020
- ✓ sospensione lavori 07/12/2020
- ✓ ripresa lavori 03/01/2022
- ✓ fine lavori in data 12/01/2022

Giorni lavorati :**44**

I lavori sono stati quindi eseguiti entro i termini previsti di giorni 45 contrattuali.

ANDAMENTO DEI LAVORI: durante l'esecuzione di lavori per disposizioni del comando VV.FF. è stato necessario aggiungere una porta esterna con comando di apertura antipanico e pertanto il RUP ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del d.lgs. 50/2016, ha autorizzato la fornitura e l'installazione di nuova porta in alluminio con maniglione antipanico, alla ditta Eurosquash per un importo di € 1.870,00 oltre iva come da relativo preventivo.

Pertanto è stato necessario redigere una perizia suppletiva per tali lavori, perizia che è stata approvata con determinazione del responsabile servizio 6 LL.PP. Manutenzione n.1097 del 30/12/2021.

Tutti i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Serv. 6 Lavori pubblici – Manutenzione

AVVISI AD OPPONENDUM: Non sono state occupate aree private e quindi non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

DIRETTORE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom. Andrea Manganelli

SUB APPALTO: L'impresa non si è avvalsa della facoltà di sub appaltare lavorazioni

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Con DURC INPS n. 29032673 del 03/12/2021 in corso di validità, è stata verificata la regolarità contributiva agli enti INPS, INAIL e CNCE

STATO FINALE: Lo stato finale dei lavori è stato redatto dal sottoscritto D.L. in data 13/01/2022 ricapitolato nel seguente Q.E.:

QUADRO ECONOMICO FINALE			
A)		LAVORI	
		a) A corpo	€ 67 160,00
		fornitura e posa in opera nuova porta	€ 1 870,00
		TOTALE A)	€ 69 030,00
B)		IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
		Costi Sicurezza comprensivo di costi Covid	€ 675,68
		TOTALE B)	€ 675,68
		TOTALE A)+B)	€ 69 705,68
C)		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	C1	Spese tecniche relative a: progettazione alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Ing. Morini) importo comprensivo di CP ed Iva	€ 3 367,93
	C2	IVA 22% su A+B	€ 15 335,25
		TOTALE C)	€ 19 003,18
		TOTALE A) + B) + C)	€ 88 708,86

VISITA PER L'ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE: il giorno **14/01/2022** il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli Direttore dei Lavori alla presenza del Sig. Gardenghi Daniele legale rappresentante della ditta appaltatrice dei lavori, con la scorta degli atti progettuali e di quelli contabili ha ispezionato minutamente i lavori eseguiti non riscontrando alcuna anomalia. Dalla data di ultimazione a quella del sopralluogo non si sono riscontrati difetti od imperfezioni di rilievo in ordine alla loro buona esecuzione.

CERTIFICAZIONI PRESENTATE:

certificazione dispositivi antipanico per porte di sicurezza

dichiarazione di prestazione dei dispositivi antipanico per porte di sicurezza

dichiarazione di conformità del fondo di gioco in erba sintetica

certificato e garanzia del telo di copertura



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Serv. 6 Lavori pubblici – Manutenzione

certificazione porte in alluminio

certificazione reazione al fuoco del telo di copertura

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso l'anno **2022** il giorno 14 del mese di gennaio, il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli direttore dei lavori con l'intervento del Sig. Gardenghi Daniele legale rappresentante della ditta appaltatrice dei lavori, considerato l'intero svolgimento dell'appalto avanti descritto ed inoltre:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto possibile accertare dai saggi riscontrati, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali
- che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto,
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

Che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida a favore della ditta Eurosquash di Gardenghi Daniele l'importo rimasto di € **348,53** oltre IVA in misura del 22% e dunque € **425,21** come da prospetto che segue.

lavori totali eseguiti con oneri e maggiorazione covid 19	69705,68
a detrarre sal 1	60740,00
A detrarre sal2	6750,00
A detrarre sal finale	1867,15
Rimane un credito dell'impresa di €	348,53
Iva 22%	76,658
Totale liquidato Eurosquash	425.21

Colle di Val d'Elsa, data della firma digitale

La ditta appaltatrice
Eurosquash di Daniele Gardenghi

Il direttore dei Lavori
Geom. Andrea Manganelli

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Margherita Anastasi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.



53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it