



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

N. 129 DEL 06/04/2022

OGGETTO: RIFACIMENTO TELO DI COPERTURA E PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA PRESSO ILCAMPO SPORTIVO G. MANNI IN LOC. LA BADIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROSQUASH DI GARDENGHI DANIELE. APPROVAZIONE C.R.E. CIG 8410792520.

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-*bis* e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 8 del 28.12.2021 di conferimento alla sottoscritta Ing. Margherita Anastasi - Cat. D, dal 01.01.2022 fino al 31.12.2022, dell'incarico di Responsabile del Servizio 6: "Lavori Pubblici e Manutenzione", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a dette strutture di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTI i seguenti atti:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 25.11.2021, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024, successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 28.02.2022;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 154 del 02.12.2021, esecutiva, di approvazione della del Documento Unico di Programmazione, per il triennio 2022-2024;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 10.03.2022, resa immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e dei documenti allegati;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 11.02.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023, che ha assegnato le risorse umane e finanziarie ai Responsabili dei Servizi del Comune e successive modificazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 23/03/2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2021;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile servizio LL.PP. Manutenzione e Contratti n. 520 del 01/09/2020 sono stati affidati i lavori di cui trattasi all'impresa Eurosquash srl di Daniele Gardenghi, con sede in Via dei Bastioni, 36 - Firenze c.f. GRDDNL59D02D548Q, p. iva 04915670485 per un importo netto di € 67.160,00 compreso oneri sicurezza ed € 675,68 per maggiorazione covid-19, oltre iva in misura di legge per un totale complessivo di € 82.759,53 iva 22% inclusa;

Dato atto, inoltre, che:

la spesa complessiva di € 82.759,53 iva 22% inclusa derivante dal suddetto affidamento a favore della ditta Eurosquash srl di Daniele Gardenghi, con sede in Via dei Bastioni, 36 - Firenze c.f. GRDDNL59D02D548Q, p. iva 04915670485 ha trovato copertura al **capitolo 9535** del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, annualità 2021;

I lavori sono stati consegnati in data 10/11/2020, sospesi in data 07/12/2020, ripresi il 03/01/2022 e ultimati in data 12/01/2022;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

VISTO lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione allegato alla presente, a firma del Geom. A. Manganelli, in qualità di D.L., con il quale si attesta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Eurosquash di Gardenghi Daniele in 44 giorni e quindi entro i termini contrattualmente stabiliti in 45 giorni;

DATO ATTO che durante l'esecuzione di lavori per disposizioni del comando VV.FF. è stato necessario aggiungere una porta esterna con comando di apertura antipanico e pertanto il RUP ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del d.lgs. 50/2016, ha autorizzato la fornitura e l'installazione di nuova porta in alluminio con maniglione antipanico, alla ditta Eurosquash srl di Daniele Gardenghi, con sede in Via dei Bastioni, 36 - Firenze c.f. GRDDNL59D02D548Q, p. iva 04915670485 per un importo di € 1.870,00 oltre iva e pertanto è stata redatta una perizia suppletiva per tali lavori, approvata con determina del responsabile servizio 6 LL.PP. Manutenzione n.1097 del 30/12/2021.

DATO ATTO che:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- tutti i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;
- per quanto possibile accertare dai saggi riscontrati, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto,
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

RITENUTO approvare il C.R.E allegato alla presente determinazione;

DATO ATTO inoltre che con DURC INPS n. 29032673 del 03/12/2021 in corso di validità, è stata verificata la regolarità contributiva della suddetta ditta agli enti INPS, INAIL e CNCE;

CONSIDERATO che lo stato finale dei lavori è stato redatto dal D.L. Geom. Andrea Manganelli in data 13/01/2022 e ricapitolato nel seguente Q.E.:

QUADRO ECONOMICO FINALE			
A)	LAVORI		
	a) A corpo		€ 67 160,00
	fornitura e posa in opera nuova porta		€ 1 870,00
		TOTALE A)	€ 69 030,00
B)	IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
	Costi Sicurezza comprensivo di costi Covid		€ 675,68
		TOTALE B)	€ 675,68
		TOTALE A)+B)	€ 69 705,68
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	Spese tecniche relative a: progettazione alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Ing. Morini) importo		
C1	comprensivo di CP ed Iva		€ 3 667,93
C2	IVA 22% su A+B		€ 15 335,25
		TOTALE C)	€ 19 003,18
		TOTALE A) + B) + C)	€ 88 708,86



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

RITENUTO dover procedere al pagamento della somma dovuta a saldo, all'Impresa appaltatrice, per l'importo totale di € 348,53 oltre iva 22% e dunque € 425,21 iva inclusa;

DATO ATTO che per mero errore materiale con determinazione n. 76 del 21/03/2022 con la quale si determinava il riaccertamento dei residui del 2021 è stato cancellato erroneamente il residuo di € 3,48 (impegno n. 1953/2021) a favore della ditta Eurosquash srl di Daniele Gardenghi e pertanto ad oggi risulta impegnata al capitolo 9535 a favore della suddetta ditta la somma di € 421,73 iva inclusa (impegno di spesa n. 619/2022) anziché di € 425,21 iva inclusa;

CONSIDERATO che in accordo con la ditta Eurosquash srl di Daniele Gardenghi, con sede in Via dei Bastioni, 36 - Firenze c.f. GRDDNL59D02D548Q, p. iva 04915670485 si procede comunque al pagamento alla suddetta ditta di € 421,73 iva inclusa anziché di € 425,21 iva inclusa a saldo di ogni suo avere;

DATO, altresì, atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Responsabile del SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. per quanto sopradetto, di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato, a firma del Geom. A. Manganelli in qualità di DL, relativo ai lavori di RIFACIMENTO TELO DI COPERTURA E PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA (CIG 8410792520) eseguiti dalla ditta Eurosquash srl di Daniele Gardenghi, con sede in Via dei Bastioni, 36 - Firenze c.f. GRDDNL59D02D548Q, p. iva 04915670485";
2. di dare atto che, essendo stato corrisposto un acconto in corso d'opera di € 69.357,15 oltre iva 22%, resta da pagare il saldo per l'Impresa Eurosquash srl di Daniele Gardenghi, con sede in Via dei Bastioni, 36 - Firenze c.f. GRDDNL59D02D548Q, p. iva 04915670485 € 348,53, oltre IVA in misura del 22%, per un totale di € 425,21 iva 22% inclusa come sotto indicato:

lavori totali eseguiti con oneri e maggiorazione covid 19	69705,68
a detrarre sal 1	60740,00
A detrarre sal2	6750,00
A detrarre sal finale	1867,15



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Rimane un credito dell'impresa di €	348,53
Iva 22%	76,658
Totale liquidato Eurosquash	425.21

3. di approvare il C.R.E allegato alla presente determinazione;
4. di dare atto che l'importo di € 3,48 assunto in favore della ditta Eurosquash srl di Daniele Gardenghi, con sede in Via dei Bastioni, 36 - Firenze c.f. GRDDNL59D02D548Q, p. iva 04915670485 è stato eliminato per mero errore con il riaccertamento dei residui del 2021 (determinazione n- 76 del 21/03/2022) e pertanto, in accordo con la suddetta ditta, l'importo corrisposto sarà di € 421,73 iva inclusa anziché di € 425,21 iva inclusa (come da C.R.E.);
5. di liquidare e pagare pertanto all'Impresa Eurosquash srl di Daniele Gardenghi, con sede in Via dei Bastioni, 36 - Firenze c.f. GRDDNL59D02D548Q, p. iva 04915670485 **€ 421,73 iva inclusa al capitolo 9535 con l'impegno 619/2022;**
6. di dare atto che s'intendono svincolate le fidejussioni eventualmente presentate dall'Impresa affidataria a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;
7. di disporre l'inserimento del presente atto nella raccolta generale delle determinazioni dell'Ente e conseguente annotamento nelle scritture contabili.

Colle di Val d'Elsa, 06/04/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ING. ANASTASI MARGHERITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Serv. 6 Lavori pubblici – Manutenzione

IMPIANTI SPORTIVI G MANNI

Lavori di Rifacimento telo di copertura e pavimentazione in erba sintetica

Stazione appaltante: Comune di Colle di Val d'Elsa

Impresa esecutrice: Eurosquash di Daniele Gardenghi

Determina affidamento del Resp. Servizio 6 – LL.PP., Manutenzione e Contratti N. 520 DEL 01/09/2020

Importo contratto: € 67.160,00 per lavori compreso oneri sicurezza ed € 675,68 di maggiorazione covid-19

Direzione dei Lavori: Geom. Andrea Manganelli

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Con Determinazione del Responsabile servizio LL.PP. Manutenzione e Contratti n. **520** del 01/09/2020 sono stati affidati i lavori di cui trattasi all'impresa Eurosquash per un importo netto di € 67.160,00 compreso oneri sicurezza ed € 675,68 per maggiorazione covid-19 oltre iva in misura di legge per un totale complessivo di € 82.759,53.

TEMPI CONTRATTUALI: I lavori si sono svolti nei seguenti periodi come risulta da appositi verbali redatti in pari data:

- ✓ consegna in data 10/11/2020
- ✓ sospensione lavori 07/12/2020
- ✓ ripresa lavori 03/01/2022
- ✓ fine lavori in data 12/01/2022

Giorni lavorati :**44**

I lavori sono stati quindi eseguiti entro i termini previsti di giorni 45 contrattuali.

ANDAMENTO DEI LAVORI: durante l'esecuzione di lavori per disposizioni del comando VV.FF. è stato necessario aggiungere una porta esterna con comando di apertura antipanico e pertanto il RUP ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del d.lgs. 50/2016, ha autorizzato la fornitura e l'installazione di nuova porta in alluminio con maniglione antipanico, alla ditta Eurosquash per un importo di € 1.870,00 oltre iva come da relativo preventivo.

Pertanto è stato necessario redigere una perizia suppletiva per tali lavori, perizia che è stata approvata con determinazione del responsabile servizio 6 LL.PP. Manutenzione n.1097 del 30/12/2021.

Tutti i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.



53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Serv. 6 Lavori pubblici – Manutenzione

AVVISI AD OPPONENDUM: Non sono state occupate aree private e quindi non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

DIRETTORE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom. Andrea Manganelli

SUB APPALTO: L'impresa non si è avvalsa della facoltà di sub appaltare lavorazioni

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Con DURC INPS n. 29032673 del 03/12/2021 in corso di validità, è stata verificata la regolarità contributiva agli enti INPS, INAIL e CNCE

STATO FINALE: Lo stato finale dei lavori è stato redatto dal sottoscritto D.L. in data 13/01/2022 ricapitolato nel seguente Q.E.:

QUADRO ECONOMICO FINALE			
A)		LAVORI	
		a) A corpo	€ 67 160,00
		fornitura e posa in opera nuova porta	€ 1 870,00
		TOTALE A)	€ 69 030,00
B)		IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
		Costi Sicurezza comprensivo di costi Covid	€ 675,68
		TOTALE B)	€ 675,68
		TOTALE A)+B)	€ 69 705,68
C)		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	C1	Spese tecniche relative a: progettazione alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Ing. Morini) importo comprensivo di CP ed Iva	€ 3 367,93
	C2	IVA 22% su A+B	€ 15 335,25
		TOTALE C)	€ 19 003,18
		TOTALE A) + B) + C)	€ 88 708,86

VISITA PER L'ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE: il giorno **14/01/2022** il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli Direttore dei Lavori alla presenza del Sig. Gardenghi Daniele legale rappresentante della ditta appaltatrice dei lavori, con la scorta degli atti progettuali e di quelli contabili ha ispezionato minutamente i lavori eseguiti non riscontrando alcuna anomalia. Dalla data di ultimazione a quella del sopralluogo non si sono riscontrati difetti od imperfezioni di rilievo in ordine alla loro buona esecuzione.

CERTIFICAZIONI PRESENTATE:

certificazione dispositivi antipanico per porte di sicurezza

dichiarazione di prestazione dei dispositivi antipanico per porte di sicurezza

dichiarazione di conformità del fondo di gioco in erba sintetica

certificato e garanzia del telo di copertura



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Serv. 6 Lavori pubblici – Manutenzione

certificazione porte in alluminio

certificazione reazione al fuoco del telo di copertura

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso l'anno **2022** il giorno 14 del mese di gennaio, il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli direttore dei lavori con l'intervento del Sig. Gardenghi Daniele legale rappresentante della ditta appaltatrice dei lavori, considerato l'intero svolgimento dell'appalto avanti descritto ed inoltre:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto possibile accertare dai saggi riscontrati, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali
- che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto,
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

Che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida a favore della ditta Eurosquash di Gardenghi Daniele l'importo rimasto di € **348,53** oltre IVA in misura del 22% e dunque € **425,21** come da prospetto che segue.

lavori totali eseguiti con oneri e maggiorazione covid 19	69705,68
a detrarre sal 1	60740,00
A detrarre sal2	6750,00
A detrarre sal finale	1867,15
Rimane un credito dell'impresa di €	348,53
Iva 22%	76,658
Totale liquidato Eurosquash	425.21

Colle di Val d'Elsa, data della firma digitale

La ditta appaltatrice
Eurosquasch di Daniele Gardenghi

Il direttore dei Lavori
Geom. Andrea Manganelli

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Margherita Anastasi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.



53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 129 DEL 06/04/2022

AREA 4 SERVIZI FINANZIARI

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 187 comma7)

Atto di Accertamento dell'entrata

(art. 179 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Vista la sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della Regione Calabria n. 185/2019 la quale precisa che il parere contabile riguarda esclusivamente l'aspetto contabile dell'atto e non può coprire la legittimità della spesa perché ciò non rientra tra i compiti del responsabile del servizio finanziario. Il parere contabile attiene alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, della sussistenza del parere tecnico rilasciato dal soggetto competente, del corretto riferimento della spesa alla previsione del bilancio annuale ed al piano esecutivo di gestione, della regolare copertura finanziaria ed esula dai compiti del responsabile del servizio finanziario ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente.

Rilevato che la presente spesa viene finanziata con il fondo pluriennale vincolato parte conto capitale, determinato a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui approvata con deliberazione della G.C. n. 58 del 23.03.2022 con le quali sono state apportate anche variazioni a bilancio di previsione 2022-2024, e che aveva come fonte originaria di finanziamento l'avanzo di amministrazione vincolato (proventi C.E.)

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 129 del 06/04/2022

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
	Liquidazione 1545/2022	9535/0	9535/0	EUROSQUASH DI D. GARDENGHI: TELO DI COPERTURA E MANTO IN ERBA SISNTETICA CAMPO DI CALCETTO STADIO MANNI - c.r.e. COLLEGARE FATTURA	EUROSQUASH DI DANIELE GARDENGHI	€ 421,73

Note:

Colle di Val d'Elsa, 11/04/2022

IL RESPONSABILE
FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)