



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Area Lavori pubblici - Manutenzione - Provveditorato - Gare e contratti

Servizio Lavori Pubblici

Regione TOSCANA

Provincia di SIENA

Comune di COLLE DI VAL D'ELSA

Stazione appaltante COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Lavori di: SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE CORRIDOI E ATRIO NONCHE' SISTEMAZIONE PIAZZALI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRACCIANO IN LOC. BUONRIPOSO - IMPRESA L'EDILCOSTRUZIONI SRL

Impresa: L'Edilcostruzioni srl

Affidamento con Determina del Resp.Serv. 6 LL.PP., manutenzione, e Contratti n. 441 del 28/07/2020

Importo contrattuale: 23.981,25 oltre iva 22%

Codice identificativo gara: Z522DB4364

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Con Determinazione del Responsabile servizio 6 LL.PP., manutenzione e Contratti n. **441** del 28/07/2020 sono stati affidati i lavori di cui trattasi all'impresa L'Edilcostruzioni srl. per un importo netto di € 23.981,25 oltre iva in misura di legge.

TEMPI CONTRATTUALI : I lavori si sono svolti nei seguenti periodi come risulta da appositi verbali redatti in pari data :

- ✓ consegna in data 03/08/2020
- ✓ ultimazione 31/08/2020

Giorni lavorati **29**

I lavori sono stati quindi eseguiti entro i termini previsti di giorni 30 contrattuali.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Durante i lavori è stato necessario apportare alcune modifiche agli scarichi fognari della scuola in modo da dividere le acque bianche dalle nere e questo ha comportato una piccola variazione di spesa di nette € 795,56 infatti come risulta dagli atti contabili l'importo finale dei lavori è di € 24.776,81 nette mentre l'affidamento era per un totale netto di € 23.981,25. La variazione risulta essere di una percentuale pari al 3.21%.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non sono state occupate aree private e quindi non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti .

DIRETTORE DEI LAVORI : i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom. Andrea Manganelli

SUB APPALTO : L'impresa non si è avvalsa della facoltà di sub appaltare i lavori.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Con DURC INAIL_20014968 del 27/01/2020, in corso di validità, è stata verificata la regolarità contributiva agli enti INPS, INAIL e CNCE

STATO FINALE: Lo stato finale è stato redatto dal sottoscritto D. dei L. in data 10/09/2020 con i seguenti risultati

Lavori.	€	24.776,81
Sommano	€	24.776,81



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Area Lavori pubblici - Manutenzione- Provveditorato - Gare e contratti

Servizio Lavori Pubblici

VISITA PER L'ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE: il giorno **11/09/2020** il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli Direttore dei Lavori con l'intervento del Geom. Stefano Franci per conto della ditta L' Edilcostruzioni srl, con la scorta degli atti progettuali e di quelli contabili ha ispezionato minutamente i lavori eseguiti non riscontrando alcuna anomalia. Dalla data di ultimazione a quella del sopralluogo non si sono riscontrati difetti od imperfezioni di rilievo in ordine alla loro buona esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso l'anno **2020** il giorno **10** del mese di **SETTEMBRE**, il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli direttore dei lavori con l'intervento del Geom. Franci Stefano per conto della ditta L'Edilcostruzioni srl con sede in Colle di Val d' Elsa, considerato l'intero svolgimento dell'appalto avanti descritto ed inoltre :

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ;
- che per quanto possibile accertare dai saggi riscontrati, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali ;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto,
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in € . **24.776,81** oltre IVA in misura del 22% e dunque euro **30.227,71** come da prospetto che segue

		Importi
Lavori al netti	€	24.776,81
Sommano	€	24.776,81
A detrarre importi già corrisposti	€	0
IVA 22%	€	5.450,90
TOT. + IVA		30.227,71
Restano		30.227,71

Colle di Val d'Elsa, data come da firma digitale

La Ditta
L'EDILCOSTRUZIONI SRL
(firmato digitalmente)

Il Direttore dei Lavori
Geom.Andrea Manganelli
(firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Margherita Anastasi
(firmato digitalmente)



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it