



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio n. 6 "Lavori Pubblici – Manutenzione e Contratti"

Regione TOSCANA

Provincia di SIENA

Comune di COLLE DI VAL D'ELSA

Stazione appaltante COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Lavori di: AMPLIAMENTO EX NOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO FORNACINA

Impresa: CEIS SOC. COOP

Affidamento con Determina del Resp.LL.PP. Provveditorato gare e Contratti n. 709 del 24/10/2019

Importo contrattuale: € 47.883,53 oltre oneri sicurezza € 2.325,32

Codice unico progetto: C43J19000670001

Codice identificativo gara: 80760864FF

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Con Determinazione del Responsabile LL.PP. Provveditorato Gare e Contratti n. 709 del 24/10/2019 sono stati affidati i lavori di cui trattasi all'impresa Ceis Soc. Coop. per un importo netto di € 47.883,53 oltre iva in misura di legge.

TEMPI CONTRATTUALI : I lavori si sono svolti nei seguenti periodi come risulta da appositi verbali redatti in pari data :

- ✓ consegna in data 30/10/2019
- ✓ sospensione dei lavori in data 31/10/2019
- ✓ ripresa dei lavori in data 12/02/2020
- ✓ sospensione dei lavori in data 09/03/2020
- ✓ Perizia finale approvata al 20/04/2020 con proroga di 15gg
- ✓ ripresa dei lavori in data 20/07/2020
- ✓ ultimazione 07/08/2020

Giorni lavorati 45

I lavori sono stati quindi eseguiti entro i termini contrattuali previsti di giorni 30 contrattuali + 15 di proroga stabiliti nella perizia.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non sono state occupate aree private e quindi non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti .

DIRETTORE DEI LAVORI : i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Ing. Margherita Anastasi

SUB APPALTO : L'impresa non si è avvalsa della facoltà di sub appaltare i lavori.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Con DURC INPS_19654194 del 05/03/2020, in corso di validità in quanto prorogato fino al 31/10/2020, è stata verificata la regolarità contributiva agli enti INPS, INAIL e CNCE

STATO FINALE: Lo stato finale è stato redatto dal sottoscritto D. dei L. in data 27/07/2020 con i seguenti risultati:



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio n. 6 "Lavori Pubblici – Manutenzione e Contratti"

		LAVORI	
Lavori al netto del r.a.	€	47.883,53	
Oneri per la sicurezza	€	2.325,32	
Perizia del 20/04/2020	€	7.860,32	
Sommano	€	58.069,17	oltre IVA 10%

VISITA PER L'ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE: il giorno 07/08/2020 il sottoscritto Ing. Margherita Anastasi Direttore dei Lavori con l'intervento del Sig. Luciano Cappelli per conto della ditta Ceis Soc. Coop., con la scorta degli atti progettuali e di quelli contabili ha ispezionato minutamente lavori eseguiti non riscontrando alcuna anomalia. Dalla data di ultimazione a quella del sopralluogo non si sono riscontrati difetti od imperfezioni di rilievo in ordine alla loro buona esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso l'anno 2020 il giorno 10 del mese di agosto, il sottoscritto Ing. Margherita Anastasi Direttore dei lavori con l'intervento del Sig. Luciano Cappelli per conto della ditta Ceis Soc. Coop., con sede in Siena, considerato l'intero svolgimento dell'appalto avanti descritto ed inoltre:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto possibile accertare dai saggi riscontrati, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto,
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in € **58.069,85**, oltre IVA in misura del 10%, come da prospetto che segue:

		LAVORI	
Lavori al netto del r.a.	€	47.883,53	
Oneri per la sicurezza	€	2.325,32	
Perizia del 20/04/2020	€	7.860,32	
Sommano	€	58.069,17	
A detrarre C.P. 1° Sal	€	- 44.391,50	
A detrarre C.P. Sal finale	€	- 12.927,59	
Sommano acconti		- 57.319,09	
Restano	€	750,08	oltre IVA al 10%

Nulla osta allo svincolo delle garanzie prestate per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Colle di Val d'Elsa, 10/08/2020

La Ditta

Ceis Soc. Coop.

C.F. 0155660525

CONSORZIO ELETTRICI E INSTALLATORI SENESI
Via L. Cialini, 22 tel. 2- 53100 SIENA
tel. 0577 44778
P.IVA/C.F. 00155660525

Il Direttore dei Lavori e RUP
Ing. Margherita Anastasi



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it