



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI

N. 707 DEL 26/10/2020

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AREA FORNACINA (CUP C43J19000670001 - CIG 80760864FF) - IMPRESA CEIS SOC. COOP. DI SIENA - APPROVAZIONE C.R.E.

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-*bis* e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 23 del 31.07.2020 di conferimento alla sottoscritta Ing. Margherita Anastasi - Cat. D, dal 06.08.2020 e sino al 31.12.2020, dell'incarico di Responsabile del Servizio 6: "Lavori Pubblici, Manutenzione e Contratti", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a dette strutture di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 16.12.2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 31.12.2019, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e documenti allegati;
- con successivi atti il medesimo bilancio ha subito variazioni, di cui in ultimo con delib. GC 101/2020, CC 55/2020 e CC 95/2020;
- con determinazione n. 142 del 26.02.2020, a firma del Responsabile Servizi Finanziari, si è provveduto al "RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, PARTE INVESTIMENTI DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 29.06.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili delle Aree del Comune;

Vista la delib. GC n. 161 del 22.10.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo definitivo/esecutivo dei LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELL'AREA FORNACINA (CUP C43J19000670001), redatto dal Servizio Lavori Pubblici del Comune, in persona dell'Ing. Margherita Anastasi, per un importo complessivo di € 65.000;

Dato atto che la spesa complessiva di € 65.000, derivante dal suddetto progetto, è stata impegnata al Cap. 8301 del bilancio di riferimento, riflettente l'utilizzo di parte del contributo statale di € 130.000 concesso, tra gli altri, a questo Comune, dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del DL 34/2019 (convertito in Legge 58/2019), art. 30, per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

Vista la determinazione N. 709 del 24/10/2019, a firma del sottoscritto, con la quale la procedura concorrenziale, per l'appalto dei LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELL'AREA FORNACINA (CUP C43J19000670001), esperita ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del citato D.Lgs 50/2016 è stata aggiudicata, in via definitiva ed efficace, all'Impresa Ceis Soc. Coop, con sede in Siena - Via L. Cialfi, 23 - int. 2, Cod. Fisc. e P.Iva 00155660525, con il ribasso del 6,69999%, sulla base d'asta di €



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

51.322,11 e quindi per l'importo di € 47.883,53, oltre a oneri di sicurezza per € 2.325,32, con un importo totale di € 50.208,85, oltre IVA in misura del 10% e dunque € 55.229,74 (CIG 80760864FF);

Ricordato come l'Impresa Ceis abbia indicato quale ditta esecutrice dell'intervento la propria consorziata Elettroimpianti Srl, Monteroni d'Arbia - SI (avente CF e P.IVA 00989590526);

Visto come, a seguito di detta aggiudicazione, il q.e. dell'intervento è stato così rideterminato:

Q.E.		di progetto	di aggiudicazione
A)	LAVORI		
	a) A corpo		
	b) A misura	€ 51.322,11	47.883,53
	TOTALE A)	€ 51.322,11	€ 47.883,53
B)	IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
	A corpo		
	A misura	€ 2.325,32	€ 2.325,32
	TOTALE B)	€ 2.325,32	€ 2.325,32
	TOTALE A)+B)	€ 53.647,43	€ 50.208,85
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C1	Lavori in economia		
C2	Rilievi accertamenti ed indagini		
C3	Allacciamenti a pubblici esercizi		
C4	Imprevisti ed eventuale recupero ribasso d'asta	€ 3.414,88	€ 7.197,32
C5	Acquisti aree o immobili		
C6	Spese tecniche relative a: progettazione alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabile, assicurazioni ai dipendenti		
C7	Spese tecniche di cui al D.L.gs n° 50/2016 e s.m.	€ 1.072,95	€ 1.072,95
C8	Spese per attività di consulenza e supporto		
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato S.A. , collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
C12	Spese contributo Autorità Lavori Pubblici		
C13	IVA		
C14a	IVA 10% su xxxxxx	€ 5.364,74	€ 5.020,89
C14b	IVA 22% su xxxxxxxxx		
C15	Fondo accordi bonari	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	TOTALE C)	€ 11.352,57	€ 14.791,15
	TOTALE A) + B) + C)	€ 65.000,00	€ 65.000,00

Dato atto che:



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- Il contratto di appalto dei lavori è stato stipulato tramite scrittura privata non autenticata, sottoscritta digitalmente in data 19.11.2019;
- Il verbale di consegna è stato redatto in data 30.10.2019, sotto riserva di legge;
- i medesimi lavori hanno poi avuto il seguente andamento:
 - sospesi in data 31.10.2019 e ripresi in data 12.02.2020;
 - sospesi in data 09.03.2020 e ripresi in data 20.07.2020;
 - ultimati in data 07.08.2020;

VISTO che nel corso della esecuzione dei lavori si sono rese necessarie alcune variazioni al progetto, ammissibili ai sensi del comma 1, lett c), dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA, a tal proposito, la determinazione N. 246 del 20/04/2020 con la quale è stata approvata perizia suppletiva e di variante dei lavori sopradetti, a seguito della quale l'importo dei lavori affidati a Ceis Soc. Coop. – con sede in Siena - Viale L. Cialfi, 23 – CF e P.Iva 00155660525, è passato da netti € 47.883,53 a netti € 55.743,85, mentre sono rimasti invariati gli oneri sicurezza in € 2.325,32, con una maggiorazione di € 7.860,32, oltre IVA (la variazione in aumento risulta pari al 15,65%);

DATO ATTO che, rispetto alla determinazione di aggiudicazione n. 709 del 24/10/2019, con la DD n. 246/2020, per la ditta sopradetta è stato adottato, a favore della Ditta Ceis Soc. Coop., ulteriore impegno di € 8.646,35, IVA inclusa, nel bilancio di previsione 2020, Capitolo 8301, imp. 399/2020, utilizzando le somme disponibili sui seguenti subimpegni: per € 1.500 - sub 118/2020; per € 7.146,35 - sub 116/2020; e rideterminando il q.e. come in appresso:

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		Aggiudicazione		Perizia	
		IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
A) LAVORI					
	Lavori a misura	47.883,53		55.743,85	
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
	Oneri sulla sicurezza	2.325,32		2.325,32	
	IMPORTO LAVORI (compresi oneri sicurezza)		50.208,85		58.069,17
C) SOMME A DISPOSIZIONE					
	Imprevisti	7.197,31		50,96	
	Spese Tecniche (2%)	1.072,95		1.072,95	
	fondo accordi bonari	1.500,00		0,00	
	IVA 10% su lavori e oneri	5.020,89		5.806,92	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		14.791,15		6.930,83
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)			65.000,00		65.000,00

DATO ATTO che per gli aspetti contrattuali con l'Impresa Ceis Soc. Coop. sono rimaste valide, per quanto con la DD n. 246/2020 non modificate, tutte le clausole contenute nella determinazione di affidamento n. 709/2019 e nel contratto di appalto sottoscritto in data 19.11.2019; in conseguenza della esecuzione dei maggiori lavori previsti in perizia, il termine di ultimazione degli stessi è stato prorogato di gg. 15;

VISTO il certificato di regolare esecuzione, a firma della sottoscritta, Ing. m. Anastasi, in qualità di DL, con il quale si certifica che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa sopradetta, per un importo complessivo di € 58.069,17, oltre IVA in misura del 10%, da cui detratti gli acconti liquidati per un importo di € 57.319,09, resta un credito netto per l'impresa di € 750,08, oltre IVA;

RITENUTO approvare il suddetto C.R.E. e quindi liquidare all'Impresa affidataria la somma complessiva di € 825,09 (IVA inclusa);

ACCERTATA la regolarità contributiva della medesima Impresa;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Responsabile del SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. per quanto in premessa meglio esposto, di approvare il certificato di regolare esecuzione dei LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELL'AREA FORNACINA (CUP C43J19000670001), appaltati all'Impresa Ceis Soc. Coop, con sede in Siena - Via L. Cialfi, 23 - int. 2, Cod. Fisc. e P.Iva 00155660525 (CIG 80760864FF), eseguiti dalla propria consorziata Elettroimpianti Srl, Monteroni d'Arbia - SI (avente CF e P.IVA 00989590526);
2. di dare atto che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa sopradetta, per un importo complessivo di € 58.069,17, oltre IVA in misura del 10%, da cui detratti gli acconti liquidati per un importo di 57.319,09, resta un credito netto di € 750,08, oltre IVA;
3. di liquidare e pagare all'Impresa Ceis Soc. Coop, con sede in Siena - Via L. Cialfi, 23 - int. 2, Cod. Fisc. e P.Iva 00155660525, a saldo di ogni suo avere, l'importo di € 825,09 (IVA inclusa), a valere sul bilancio di previsione 2020, Capitolo 8301 - imp. 399/2020, sub 255/2020;
4. di dare, infine, atto che nulla osta allo svincolo delle polizze presentate dalla ditta in questione a garanzia della corretta esecuzione dei lavori che trattasi;
5. di disporre l'inserimento del presente atto nella raccolta generale delle determinazioni dell'Ente per l'anno 2020.

Colle di Val d'Elsa, 26/10/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ING. ANASTASI MARGHERITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 707 DEL 26/10/2020

AREA 4 SERVIZI FINANZIARI

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 187 comma 7 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Rilevato che la presente spesa viene finanziata con la re-iscrizione e la re-imputazione di entrate e spese correlate con l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui approvata con determinazione del Responsabile dei Servizi finanziari n. 142 del 26.02.2020 e con deliberazione della G.C. n. 35 del 26.03.2020, con le quali sono state apportate anche variazioni e con la quale sono state apportate anche variazioni a bilancio di previsione 2020-2022, e che aveva come fonte originaria di finanziamento il contributo in conto capitale dello Stato – Ministero dello sviluppo economico.

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 707 del 26/10/2020

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
	Liquidazione 4983/2020	8301/0	8301/0	IMPRESA CEIS SOC. COOP. DI SIENA - LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AREA FORNACINA - C.R.E. - COLLEGARE FATTURA	CEIS SOC. COOP. A R.L.	€ 825,09

Note:

Colle di Val d'Elsa, 27/10/2020

IL RESPONSABILE
FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)