



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Area Lavori pubblici - Manutenzione - Provveditorato - Gare e contratti

Servizio Lavori Pubblici

Regione TOSCANA

Provincia di SIENA

Comune di COLLE DI VAL D'ELSA

Stazione appaltante COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Lavori di: LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON APPARECCHI ILLUMINANTI A LED"

Impresa: Elettroimpianti Srl

Affidamento con Determina del Resp. servizio 6 LL.PP. manutenzione, e Contratti n. 389 del 26/06/2020

Importo contrattuale: € 31.739,21 oltre IVA al 22%

Codice unico progetto: C41C20000050001

Codice identificativo gara: ZE92D604A6

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Con Determinazione del Responsabile LL.PP. manutenzione e Contratti n. 389 del 26/06/2020 sono stati affidati i lavori di cui trattasi all'impresa Elettroimpianti srl. per un importo netto di € 38.721,83 oltre iva in misura di legge.

TEMPI CONTRATTUALI : I lavori si sono svolti nei seguenti periodi come risulta da appositi verbali redatti in pari data :

- ✓ consegna in data 20/08/2020
- ✓ ultimazione 17/09/2020

Giorni lavorati 29

I lavori sono stati quindi eseguiti entro i termini contrattuali previsti di giorni 30 contrattuali.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non sono state occupate aree private e quindi non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti .

DIRETTORE DEI LAVORI : i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom. Andrea Manganelli

SUB APPALTO : L'impresa non si è avvalsa della facoltà di sub appaltare i lavori.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Con DURC INAIL_20534572 del 22/02/2020, in corso di validità, è stata verificata la regolarità contributiva agli enti INPS, INAIL e CNCE

STATO FINALE: Lo stato finale è stato redatto dal sottoscritto D. dei L. in data 01/10/2020 con i seguenti risultati

Lavori.	€	30.421,00
ONERI SICUREZZA	€	861,89
SPESE GENERALI COVID RT	€	456,32
Sommano	€	31.739,21



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Area Lavori pubblici - Manutenzione- Provveditorato - Gare e contratti

Servizio Lavori Pubblici

VISITA PER L'ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE: il giorno 01/10/2020 il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli Direttore dei Lavori con l'intervento del Sig. Cappelli Luciano della ditta Elettroimpianti srl, con la scorta degli atti progettuali e di quelli contabili ha ispezionato minutamente i lavori eseguiti non riscontrando alcuna anomalia. Dalla data di ultimazione a quella del sopralluogo non si sono riscontrati difetti od imperfezioni di rilievo in ordine alla loro buona esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso l'anno **2020** il giorno 01 del mese di Ottobre, il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli Direttore dei lavori con l'intervento del Sig. Cappelli Luciano per conto della ditta Elettroimpianti srl, con sede in Monteroni d'Arbia considerato l'intero svolgimento dell'appalto avanti descritto ed inoltre :

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ;
- che per quanto possibile accertare dai saggi riscontrati, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali ;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto,
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in € . **31.739,21** oltre IVA in misura del 22% come da prospetto che segue

		ACCONTI	LAVORI	
Lavori al netto del r.a.	€		30.421,00	
Oneri sicurezza	€		861,89	
Spese generali covid rt	€		456,32	
totale			31.739,21	

Colle di Val d'Elsa, data come da firma digitale

La Ditta
Elettroimpianti srl



Il Direttore dei Lavori
Geom. Andrea Manganelli

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Margherita Anastasi



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it