



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio n. 6 "Lavori pubblici – Manutenzione e Contratti"

Lavori di: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NEL TRATTO URBANO DELLA SR 68 - Realizzazione di un nuovo percorso pedonale lungo Via Gramsci e fino all'intersezione della Fabbrichina – 1° stralcio.

Stazione appaltante: COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Impresa: RUFFOLI SRL

Affidamento con Determina Resp. del Servizio Gestione del Territorio e Servizi Tecnici n° 268 del 23.12.2015

Importo contrattuale: € 259 299,68 oltre oneri sicurezza € 10.982,80

Codice unico progetto: C41B15000240006

Codice identificativo gara: 637801152D

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art.12 comma 1 DM 49/2018)

PROGETTO:

- Con Determinazione Determina Resp. del Servizio Gestione del Territorio e Servizi Tecnici n° 268 del 23.12.2015, i lavori venivano definitivamente aggiudicati alla ditta: Impresa RUFFOLI S.R.L. – con sede in Siena - Via della Pace, 9, per un importo netto di € 259.299,68, oltre 10.982,80 di oneri per la sicurezza, più IVA in misura di legge;
- in fase di esecuzione dei lavori, fu accertata la necessità di apportare alcune modifiche al progetto precedentemente approvato, che hanno dato luogo alla redazione di una perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa, approvata con determinazione dell'allora Responsabile Servizio Lavori Pubblici n. 1054_2016, a seguito della quale l'importo dei lavori di cui trattasi, come sopra affidati all'Impresa RUFFOLI SRL di SIENA, è asceso a netti € 267.472,07, mentre gli oneri della sicurezza sono rimasti invariati in € 10.982,80, oltre IVA al 10%;
- successivamente, sono state apportate ulteriori modifiche al progetto precedentemente approvato, ragion per cui, con determinazione N. 772/2020 a firma Responsabile SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI, è stata approvata una seconda perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa, in conseguenza della quale l'importo contrattuale, è passato da netti € 267.472,07 a netti € 310.656,30, mentre gli oneri della sicurezza sono rimasti invariati in € 10.982,80, il tutto oltre IVA in misura del 10%; sono stati poi aggiunti gli oneri prevenzione COVID19, calcolati in € 2.682,03, anch'essi oltre IVA al 10%;

TEMPI CONTRATTUALI: I lavori si sono svolti nei seguenti periodi come risulta da appositi verbali redatti in pari data.

Giusto verbale di consegna frazionata dei lavori n.1 redatto in pari data i lavori hanno avuto consegna e inizio in data 09/05/2016, sono stati sospesi (verbale di sospensione n.1 del 05/10/2016) il 31/12/2016, è stata approvata la perizia suppletiva n.1, dopo di che i lavori sono stati riconsegnati definitivamente il 30/08/2018 (verbale di consegna definitiva del 30/08/2018).



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio n. 6 “Lavori pubblici – Manutenzione e Contratti”

- ✓ riconsegna in data 30.08.2018
- ✓ sospensione dei lavori n.1 in data 08.10.2018
- ✓ ripresa dei lavori n. 1 in data 15.09.2019
- ✓ ordine di servizio n. 1 del 03/10/2019
- ✓ sospensione dei lavori n.2 in data 04.11.2019
- ✓ ripresa dei lavori n. 2 in data 02.12.2019
- ✓ sospensione dei lavori n.3 in data 16.12.2019
- ✓ ripresa dei lavori n. 3 in data 07.01.2020
- ✓ ordine di servizio n. 2 del 09/01/2020
- ✓ sospensione dei lavori n.4 in data 12.02.2020
- ✓ proroga sospensione lavori n.4 in data 24.02.2020
- ✓ ripresa dei lavori n. 4 in data 25.05.2020
- ✓ ordine di servizio n. 3 del 28.05.2020
- ✓ ultimazione lavori 04.06.2020

Giorni lavorati 150

I lavori sono stati quindi eseguiti entro i termini contrattuali previsti di giorni 150 contrattuali.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non sono state occupate aree private e quindi non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti .

- ✓ **DIRETTORE DEI LAVORI :** i lavori sono stati diretti fino al 05/09/2019 dal Geom. A. Sammiceli e dal 06/09/2019 dalla sottoscritta Ing. Margherita Anastasi nominata con determina n. 557 del 06/09/2019;

SUB APPALTO: L'Impresa si è avvalsa della facoltà di sub appaltare i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione (cat. OG10) alla ditta Nuova Elettrica SNC con sede legale a Poggibonsi (SI)- 53036, in Via dei Gelsi,20 P.IVA 00237610522 autorizzati con determinazione del Responsabile “LL.PP e manutenzione, Provveditorato, gare e contratti” n. 248 del 21/04/2020.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Con DURC INAIL_24233559 del 16/10/2020, in corso di validità, è stata verificata la regolarità contributiva agli enti INPS, INAIL e CNCE;

STATO FINALE: Lo stato finale è stato redatto dal sottoscritto D. dei L. in data 04/06/2020.

VISITA PER L'ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE: per l'impossibilità di poter effettuare prima la visita di accertamento della regolare esecuzione a causa dell'emergenza COVID19 oltre che per il collocamento a riposo del precedente RUP che ha comportato un riassetto dell'intero servizio n. 6 causando un ulteriore ritardo nella redazione degli atti finali, il giorno **12/11/2020**, il sottoscritto Ing. Margherita Anastasi Direttore dei Lavori con l'intervento del Sig. Marco Pasquini per conto della ditta Ruffoli srl, con la scorta degli atti progettuali e di quelli contabili ha ispezionato minutamente i lavori eseguiti non riscontrando alcuna anomalia. Dalla data di ultimazione a quella del sopralluogo non si sono riscontrati difetti od imperfezioni di rilievo in ordine alla loro buona esecuzione.



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio n. 6 "Lavori pubblici – Manutenzione e Contratti"

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso l'anno **2020** il giorno **10** del mese di **dicembre**, il sottoscritto Ing. Margherita Anastasi Direttore dei lavori con l'intervento del Sig. Marco Pasquini per conto della ditta Ruffoli, con sede in Siena, considerato l'intero svolgimento dell'appalto avanti descritto ed inoltre :

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ;
- che per quanto possibile accertare dai saggi riscontrati, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali ;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto,
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in €. **1.621,61** oltre IVA in misura del 10% e dunque euro **1.783,77** come da prospetto che segue

		LAVORI	
Lavori al netto del r.a.	€	310.656,30	
Oneri per la sicurezza	€	13.664,83	
Sommano	€	324.321,13	
A detrarre C.P. 1°Sal	€	- 95.444,45	
A detrarre C.P. 2°Sal	€	- 6.957,20	
A detrarre C.P. 3°Sal	€	- 47.438,42	
A detrarre C.P. 4°Sal	€	- 76.543,85	
A detrarre C.P. 5°Sal	€	- 49.300,96	
A detrarre C.P. Sal finale	€	- 47.014,63	
Sommano acconti		- 322.699,51	
Restano	€	1.621,61	oltre IVA al 10%

Nulla osta allo svincolo delle garanzie prestate per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

La Ditta
Ruffoli srl

Il Direttore dei Lavori e RUP
Ing. Margherita Anastasi



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it