



Città di Colle di Val D'Elsa

Provincia di Siena

AREA GESTIONE TERRITORIO E SERVIZI TECNICI

Servizio Opere Pubbliche

LAVORI: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO STATALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ARNOLFO DI CAMBIO" PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19, FINANZIATO SU PON "PER LA SCUOLA" 2014-2020 – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – CUP C44H20000460005 – CIG 8406499E6B

IMPRESA AFFIDATARIA: MASINI COSTRUZIONI S.R.L. – LOC.DROVE, 14 – 53036 POGGIBONSI (SI) – CF 01424360525

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: Determinazione n.563 del 10.09.2020 e succ. Determinazione n.751 del 05.11.2020

CONTRATTO DI APPALTO: Scrittura privata sottoscritta in modalità digitale in data 06.10.2020

IMPORTO lavori affidati: € 59.711,61 oltre IVA

ONERI per la sicurezza: € 3.772,00 oltre IVA

SPESE per Covid-19: € 989,61 oltre IVA

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto:

Con Determinazione del Responsabile dei LL.PP. Manutenzione e Contratti n.751 del 05.11.2020, sono stati affidati i lavori di cui trattasi all'Impresa Masini Costruzioni s.r.l. di Poggibonsi (SI) per un importo complessivo netto r.a. di € 64.473,22 oltre IVA.

Tempi Contrattuali: i lavori si sono svolti nei seguenti periodi come risulta da appositi verbali redatti in pari data :

- Consegna in data 23.09.2020
- Proroga di gg.15 (quindici)
- Sospensione n.1 in data 10.11.2020
- Ripresa dei lavori in data 23.11.2020
- Ultimazione in data 27.11.2020

Giorni lavorati 54

I lavori sono stati quindi eseguiti entro i termini contrattuali previsti dal CSA di giorni 45+15

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Avvisi ad opponendum: Non sono state occupate aree private e quindi non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.



Città di Colle di Val D'Elsa

Provincia di Siena

AREA GESTIONE TERRITORIO E SERVIZI TECNICI

Servizio Opere Pubbliche

Cessioni di Credito: Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

Direzione dei Lavori: I lavori sono stati diretti dall'Arch. Tommaso Semprucci.

Sub Appalto: L'impresa si è avvalsa della facoltà di sub appaltare quota parte dei lavori all'impresa EDIL S.P. s.r.l. – Aversa (CE)

Regolarità Contributiva:

Con DURC INPS _ 23705843 DEL 11.11.2020 in corso di validità, è stata verificata la regolarità contributiva agli enti INPS, INAIL e CNCE.

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 07.12.2020 con i seguenti risultati:

Lavori al netto del. R.a.	€	59.676,78
Oneri per la Sicurezza	€	3.772,00
Spese Covid-19	€	989,61
Sommano	€	64.438,39

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso l'anno 2020 il giorno 07 del mese di Dicembre, il sottoscritto Arch. Tommaso Semprucci, Direttore dei Lavori con l'intervento del Geom. Roberto Signorini per conto della ditta Masini Costruzioni s.r.l. con sede in Poggibonsi (SI), considerato l'intero svolgimento dell'appalto avanti descritto ed inoltre:

- Che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto, eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- Che per quanto possibile accertare da misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali;
- Che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto;
- Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- Che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

CERTIFICA

Che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo di €.64.438,39 oltre IVA, come da prospetto che segue.

		ACCONTI	LAVORI	
Lavori al netto del. R.a.	€		59.676,78	
Oneri per la Sicurezza	€		3.772,00	
Spese Covid-19	€		989,61	
Sommano	€		64.438,39	

Risulta un'economia di spesa pari a €. 34,83.



Città di Colle di Val D'Elsa

Provincia di Siena

AREA GESTIONE TERRITORIO E SERVIZI TECNICI


Servizio Opere Pubbliche

Nulla Osta allo svincolo delle garanzie prestate per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Colle di Val d'Elsa, 07.12.2020

Il Direttore dei Lavori

Arch. Tommaso Semprucci



L'impresa

Masini Costruzioni s.r.l.

Sig. Alessio Nistico
Masini Costruzioni s.r.l.
con Socio Unico

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Margherita Anastasi



Città di Colle di Val D'Elsa

Provincia di Siena

AREA GESTIONE TERRITORIO E SERVIZI TECNICI

Servizio Opere Pubbliche

LAVORI: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO STATALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ARNOLFO DI CAMBIO" PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19, FINANZIATO SU PON "PER LA SCUOLA" 2014-2020 – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – CUP C44H20000460005 – CIG 8406499E6B

IMPRESA AFFIDATARIA: MASINI COSTRUZIONI S.R.L. – LOC.DROVE, 14 – 53036 POGGIBONSI (SI) – CF 01424360525

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: Determinazione n.563 del 10.09.2020 e succ. Determinazione n.751 del 05.11.2020

CONTRATTO DI APPALTO: Scrittura privata sottoscritta in modalità digitale in data 06.10.2020

Verbale di Ripresa Lavori

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTITRE** del mese di **NOVEMBRE** nel **Comune di Colle di Val d'Elsa**, il sottoscritto Arch.Tommaso Semprucci, in qualità di Direttore dei Lavori, a seguito di opportuno preavviso, ha convocato sui luoghi di cantiere l'Impresa Appaltatrice, nella persona del Direttore Tecnico ROBERTO SIGNORINI,

- **Considerato** la sospensione n.1 con verbale redatto in data 10.11.2020, a causa di ritardo nella fornitura del materiale (infissi);
- **Constatato** che da sopralluogo effettuato in data 20.11.2020 non si riscontrano condizioni ostative all'esecuzione delle opere in oggetto,

con la presente

DISPONE

la ripresa dei lavori invitando l'Esecutore Impresa Masini Costruzioni s.r.l. a riprendere, a partire dalla data odierna, le opere di cui all'oggetto.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Colle di Val d'Elsa, 23/11/2020

L'Impresa

Masini Costruzioni s.r.l.
con Socio Unico

(MASINI COSTRUZIONI SRL POGGIBONSI)

Il Direttore dei Lavori

Architetto

(Arch. Tommaso Semprucci)

N° 849

Sez. A/a

PROVINCIA DI SIENA