



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI

N. 987 DEL 28/12/2020

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO VIA USIMBARDI - IMPRESA CAROMAR SRL (TETTO E RIFACIMENTO FACCIATE) - APPROVAZIONE C.R.E. ED AGGIORNAMENTO COMPENSO AL PROGETTISTA E DDL ING. G. ROSSINI.

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-*bis* e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 23 del 31.07.2020 di conferimento alla sottoscritta Ing. Margherita Anastasi - Cat. D, dal 06.08.2020 e sino al 31.12.2020, dell'incarico di Responsabile del Servizio 6: "Lavori Pubblici, Manutenzione e Contratti", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a dette strutture di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 16.12.2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 31.12.2019, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e documenti allegati;
- con successivi atti il medesimo bilancio ha subito variazioni, di cui in ultimo con delib. GC 101/2020, CC 55/2020 e CC 125/2020;
- con determinazione n. 142 del 26.02.2020, a firma del Responsabile Servizi Finanziari, si è provveduto al "RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, PARTE INVESTIMENTI DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 29.06.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili delle Aree del Comune;

Premesso quanto segue:

- Con determinazione n. 597 del 14.09.2017 fu conferito incarico all'Ing. Giacomo Rossini con Studio in Via Oberdan, 33/A - 53034 Colle di Val d'Elsa (C.F. RSSGCM82C30I726D – P.IVA 01328040520), per la progettazione strutturale, D.L. e deposito al Genio Civile, dell'immobile posto in Via Usimbardi, recentemente divenuto di proprietà comunale a seguito di permuta con l'Azienda USL Sud Est della ex Villa Bertini, per il corrispettivo di € 8.500, oltre CP ed Iva, e così per complessivi € 10.784,80;
- Nei giorni 11.12.2017 e 12.12.2017 personale dell'Ufficio Tecnico Comunale ha effettuato alcuni sopralluoghi presso l'immobile posto in via Usimbardi angolo via Beltramini e via delle Casette, al fine di constatare le condizioni di manutenzione e sicurezza in cui il medesimo edificio si trovava;
- A seguito degli accertamenti tecnici veniva constatata la necessità di intervenire per evitare l'aggravarsi della situazione e prevenire possibili crolli di parte della copertura o delle sottostanti murature all'esterno dell'immobile andando ad interessare la pubblica via o gli edifici confinanti;
- Il Geom. Francesco Manganelli dell'Area 3 - Gestione del Territorio e Servizi Tecnici, interveniva per verificare lo stato dei luoghi, effettuare le opportune verifiche e prendeva contatti con gli operatori ritenuti necessari per eliminare la situazione di pericolo ed al fine di dare esecuzione ai



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

lavori di somma urgenza sull'immobile sopradetto;

- Il Responsabile dell'Area Gestione Territorio e Servizi Tecnici, al fine di garantire la sicurezza e la pubblica incolumità delle aree pubbliche circostanti l'edificio sopra citato nonché per garantire la stabilità dello stesso, approvava l'operato del tecnico incaricato al fine di effettuare con urgenza lavori volti a mantenere in sicurezza l'immobile ed impedirne ulteriori crolli; evento che si sarebbe potuto verificare in qualsiasi momento, viste le condizioni della suddetta copertura;

- Veniva immediatamente allertato l'ing. Giacomo Rossini, il quale aveva già ottenuto l'affidamento della progettazione strutturale e relativa direzione dei lavori per il recupero del suddetto immobile con la citata determina del Responsabile Gestione del Territorio e Servizi Tecnici n° 597 del 14/09/2017;

- Venivano contemporaneamente invitate cinque ditte a rimettere la propria offerta sui prezzi del computo metrico estimativo già redatto dal suddetto Ing. Rossini per il rifacimento della copertura; data l'urgenza veniva richiesta alle ditte la presentazione dell'offerta nel termine massimo di un giorno;

- Dopo l'apertura delle buste, avvenuta alle ore 13.30 del giorno 14.12.2017, risultava aggiudicatrice la ditta CAROMAR S.r.l. di Colle di Val d'Elsa con un ribasso del 27,872% sul totale dei lavori pari ad € 140.090,00, oltre oneri per la sicurezza;

- Con la determinazione N. 967 del 29/12/2017, a firma Responsabile Area Gestione Territorio e Servizi Tecnici del Comune, pertanto, a seguito di quanto sopra:

a) si stabiliva di eseguire i lavori necessari per la messa in sicurezza mediante il rifacimento della copertura dell'immobile di proprietà comunale situato in Via Beltramini, Via Usimbardi e Via delle Casette per il quale è stato a suo tempo conferito l'incarico di progettista e DL all'Ing. Giacomo Rossini di Colle di Val d'Elsa;

b) si conferiva incarico, al cennato Ing. Rossini, per la ulteriore prestazione di coordinatore per la sicurezza per il compenso di € 4.500, oltre CP ed IVA, e così per complessivi € 5.709,60;

c) venivano affidati i relativi lavori alla ditta CAROMAR S.r.l. con sede in Colle di Val d'Elsa - Via Bilenchi n° 12 - C.F. e P.IVA 01429290529, applicando lo sconto concordato pari al 27,872% sui prezzi unitari di cui al computo redatto dall'Ing. Rossini e così per un importo netto di € 101.044,12 oltre ai relativi oneri per la sicurezza pari a € 44.434,20 e così per un importo complessivo pari a € 145.478,32, oltre IVA 10% e dunque per un totale di € 160.026,15 (CIG 732619468A); il tutto come risultante dal contratto di appalto stipulato, in modalità digitale, per scrittura privata in data 20.03.2018;

- I lavori sono iniziati in data 19.12.2017 ed attualmente risultano in fase di ultimazione;

- Con determinazione a firma Responsabile Gestione Territorio e Servizi Tecnici N. 567 del 20/08/2018, veniva rideterminato l'onorario professionale dell'Ing. Rossini, in base al nuovo importo dei lavori, riducendolo ad € 5.673,65, oltre CP 4% ed IVA 22% e quindi per complessivi € 7.198,73; contestualmente, si conferiva allo stesso tecnico ulteriore incarico, per la contabilità dei lavori, per un ulteriore importo di € 1.735,58, oltre CP 4% ed IVA 22% e così per complessivi € 2.202,10; l'incarico complessivo del medesimo, per la progettazione, DL e contabilità, è stato quindi assestato in € 9.400,83, tutto incluso, cui va sommato l'importo di € 5.709,60 (tutto incluso) per il coordinamento della sicurezza (totale incarico Ing. Rossini € 15.110,43, tutto incluso);

Vista la deliberazione GC N. 152 del 29.11.2018 con la quale è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO VIA USIMBARDI (CIG 732619468A - CUP C42E18000040004), affidati all'Impresa CAROMAR SRL sopradetta, lavori che sono passati da netti € 101.044,12 a netti € 142.767,47, mentre gli oneri della sicurezza passano da € 44.434,20 ad € 54.164,37, oltre IVA in misura di legge;

Dato atto che:

- a seguito di detta perizia di variante tecnica e suppletiva, l'importo contrattuale dei lavori affidati all'Impresa CAROMAR SRL ammonta a complessivi € 196.931,84, oltre IVA 10%, con una maggiore spesa di € 51.453,52 (oltre IVA), rispetto alla determinazione di affidamento n. 967/2017; il codice CIG assegnato alla variante tecnica e suppletiva è il seguente: 76718914BB; invariato il CUP;

- con determinazione a firma del sottoscritto è stata impegnata al Cap. 9113 del bilancio di previsione 2018, a favore dell'Impresa CAROMAR SRL, l'importo ulteriore di € 56.598,87 (IVA compresa) ed a favore dell'Ing. Rossini l'ulteriore somma di € 4.652,63 (ogni onere incluso);

- il q.e. aggiornato alla perizia suppletiva risulta essere pertanto il seguente:

A	A LAVORI	€	€
A1	A MISURA lavori edili al netto del RA del 27,872%	142.767,47	
	SOMMANO		142.767,47
B	B IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

B1	A MSURA	54.164,37		
	SOMMANO		54.164,37	196.931,84
C	C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
C1	spese tecniche	19.763,06		
C2	IVA su lavori ed oneri sicurezza (10% su lavori e oneri sicurezza)	19.693,18		
	SOMMANO		39.456,24	39.456,24
	TOTALE PROGETTO			236.388,08

Vista la determina N. 1035 del 28/12/2018 con la quale:

- è stato approvato il progetto relativo ai LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO VIA USIMBARDI - RIFACIMENTO FACCIATE (CUP C42E18000040004), elaborato dall'Ing. G. Rossini di Colle di Val d'Elsa, con il seguente q.e.:

A	A LAVORI	€	€	
A1	A MISURA lavori edili al netto del RA del 27,872%	29.798,81		
	SOMMANO		29.798,81	
B	B IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
B1	A MSURA	2.565,39		
	SOMMANO		2.565,39	32.364,20
C	C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
C1	spese tecniche progettazione DDL, CSE			
C2	IVA su lavori ed oneri sicurezza (10% su lavori e oneri sicurezza)	3.236,42		
	SOMMANO		3.236,42	3.236,42
	TOTALE PROGETTO			35.600,62

procedendo all'affidamento dei lavori supplementari relativi al medesimo progetto, ai sensi degli artt. 36 e 106, co. 1 lett. b) e co. 7, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., all'Impresa CAROMAR SRL di Colle di Val d'Elsa per l'importo di € 32.364,20, al netto del ribasso praticato del 27,872% e compresi oneri della sicurezza per € 2.565,39, oltre IVA - CIG ZE7265A71E (a favore dell'Impresa CAROMAR SRL è stato impegnato l'importo ulteriore di € 35.600,62, IVA compresa, nel bilancio di previsione 2018, al Cap. 9113 per € 34.248,50 e per la differenza di € 1.352,12 al Cap. 9116);

DATO ATTO che i lavori sopradetti hanno avuto il seguente andamento:

- ☐ consegna in data 19/12/2017
- ☐ ultimazione, a seguito delle sospensioni dei medesimi e delle proroghe, 12/11/2019;

VISTO il certificato di regolare esecuzione, a firma del DL, Ing. Giacomo Rossini, con il quale si certifica che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa sopradetta, per un importo complessivo di € 227.609,20, compresi oneri per la sicurezza, il tutto oltre IVA in misura di legge, con una minore spesa di € 1.686,84, oltre IVA, rispetto all'importo in totale autorizzato di € 229.296,04, oltre IVA;

PRESO ATTO che:

- essendo stati corrisposti acconti in corso d'opera per € 226.471,00, oltre IVA, resta un credito dell'Impresa di € 1.138,20, oltre IVA;
- rispetto all'impegnato ed affidato, risulta una minore spesa di € 1.855,52;

RITENUTO approvare il suddetto C.R.E.;

ACCERTATA la regolarità contributiva della medesima Impresa;

VISTA, infine, l'allegata relazione a firma della sottoscritta nonché del Geom. G. Cesari, già RUP del procedimento, dalla quale emerge che le spettanze dell'Ing. G. Rossini, progettista e DDL in oggetto, devono subire un aggiornamento in relazione all'entità complessiva dei lavori progettati, diretti e contabilizzati;

DATO ATTO che:



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- detto compenso deve essere aggiornato da netti € 15.576,18 a netti € 20.590,07, con una maggiore spesa, rispetto all'impegnato, di netti € 5.013,89 (€ 5.216,45, compresa CP 4% e bollo da € 2);
- attualmente l'Ing. Rossini è passato al regime forfettario e fuori dal campo di applicazione dell'IVA;
- al medesimo sono stati corrisposti acconti, nel corso del tempo, per € 17.000, oltre CP ed IVA e marche da bollo, così per € 19.684,63, attingendo alle somme già impegnate per IVA (non più dovuta) per l'importo di € 1.423,82;
- tenuto conto dell'importo di € 78,43 ancora disponibile sull'imp. 457/2020 in favore dell'Ing. Rossini (derivante da IVA a suo tempo impegnata e successivamente non fatturata perché non più dovuta);
- tenuto, altresì, conto dell'economia di € 1.855,52 sui lavori affidati a CAROMAR SRL, restano da ancora da reperire ed impegnare l'importo di € 1.801,72, onde liquidare all'Ing. Rossini l'importo dovuto a saldo di € 3.735,67, compresa CP e bollo da € 2;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, in ordine agli affidamento diretti;

RITENUTO provvedere in merito a quanto sopra meglio esposto;

Dato, altresì, atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Responsabile del SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. di approvare il CRE dei LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO VIA USIMBARDI - RIFACIMENTO TETTO e FACCIAE (CUP C42E18000040004), redatto dal DL, Ing. Giacomo Rossini, nel quale si certificata la regolare esecuzione da parte dell'Impresa CAROMAR S.r.l. con sede in Colle di Val d'Elsa - Via Bilenchi n° 12 – C.F. e P.IVA 01429290529, per un importo complessivo di € 227.609,20, compresi oneri per la sicurezza, il tutto oltre IVA in misura di legge, con una minore spesa di € 1.686,84, oltre IVA, rispetto all'importo in totale autorizzato di € 229.296,04, oltre IVA;
2. di dare atto che, essendo stati corrisposti acconti in corso d'opera per € 226.471,00, oltre IVA, resta un credito dell'Impresa di € 1.138,20, oltre IVA;
3. di liquidare e pagare all'Impresa CAROMAR SRL, a saldo di ogni suo avere, l'importo di € 1.252,02 (IVA compresa in misura di legge), che si trova impegnato nel bilancio di previsione corrente al Cap. 9116 (imp. 458/2020), dando atto che nulla osta allo svincolo delle garanzie a suo tempo prestate dalla medesima impresa per la corretta esecuzione dei lavori di che trattasi;
4. di dare atto che rispetto all'impegnato ed affidato alla Ditta CAROMAR SRL, risulta una minore spesa di € 1.855,52, che trovasi impegnata al Cap. 9113 - imp. 456/2020 per € 1.755,42 ed al Cap. 9116 - imp. 458/2020 per € 100,10;
5. per le motivazioni meglio esposte nell'allegata relazione tecnica, di aggiornare ed adeguare il compenso dell'Ing. Giacomo Rossini – Via Oberdan, 33/A - 53034 Colle di Val d'Elsa (CF RSSGCM82C30I726D, per progettazione, DDL e contabilità, da netti € 15.576,18 a netti € 20.590,07, con una maggiore spesa, rispetto all'impegnato, di netti € 5.013,89 (€ 5.216,45, compresa CP 4% e bollo da € 2);
6. di dare atto che:
 - attualmente l'Ing. Rossini è passato al regime forfettario e fuori dal campo di applicazione dell'IVA;
 - al medesimo sono stati corrisposti acconti, nel corso del tempo, per € 17.000, oltre CP ed IVA e marche da bollo, così per € 19.684,63, attingendo alle somme già impegnate per IVA (non più dovuta) per l'importo di € 1.423,82;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- tenuto conto dell'importo di € 78,43 ancora disponibile sull'imp. 457/2020 in favore dell'Ing. Rossini (derivante da IVA a suo tempo impegnata e successivamente non fatturata perché non più dovuta);
- tenuto, altresì, conto dell'economia di € 1.855,52 sui lavori affidati a CAROMAR SRL, restano da ancora da reperire ed impegnare l'importo di € 1.801,72, onde liquidare all'Ing. Rossini l'importo dovuto a saldo di € 3.735,67, compresa CP e bollo da € 2;
- 7. di fronteggiare la maggiore spesa di € 3.657,24 (compresa CP 4% e bollo da € 2), derivante dall'adeguamento dell'incarico all'Ing. Giacomo Rossini (CIG Z3F2E6B7C1), nel bilancio di previsione 2020, come segue:
 - quanto ad € 1.855,52, al Cap. 9113 - imp. 456/2020 per € 1.755,42 ed al Cap. 9116 - imp. 458/2020 per € 100,10 (utilizzando l'economia accertata sui lavori affidati a CAROMAR SRL, registrando apposito subimpegno a favore del medesimo Ing. Rossini);
 - quanto alla differenza di € 1.801,72, sul Cap. 9113, adottando apposito impegno;
- 8. di approvare il quadro economico finale dell'opera:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

	q.e. affidato	q.e. finale
LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA		
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA	229.296,04	227.609,20
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
Spese tecniche (tutto compreso) Ing. Rossini	19.763,06	23.420,30
Iva su lavori e oneri sicurezza (10% su lavori e oneri sicurezza)	22.929,60	22.760,92
TOTALE C)	42.692,66	46.181,22
TOTALE	271.988,70	273.790,42

- 9. di disporre l'inserimento del presente atto nella raccolta generale delle determinazioni dell'Ente per l'anno 2020.

Colle di Val d'Elsa, 28/12/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ING. ANASTASI MARGHERITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 987 DEL 28/12/2020

AREA 4 SERVIZI FINANZIARI

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 187 comma 7) del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Vista la sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della Regione Calabria n. 185/2019 la quale precisa che il parere contabile riguarda esclusivamente l'aspetto contabile dell'atto e non può coprire la legittimità della spesa perché ciò non rientra tra i compiti del responsabile del servizio finanziario. Il parere contabile attiene alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, della sussistenza del parere tecnico rilasciato dal soggetto competente, del corretto riferimento della spesa alla previsione del bilancio annuale ed al piano esecutivo di gestione, della regolare copertura finanziaria ed esula dai compiti del responsabile del servizio finanziario ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente

Rilevato che la presente spesa viene finanziata

- quanto a €. 3.185,97 con il fondo pluriennale vincolato parte conto capitale, determinato a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui approvata con determinazione del Responsabile dei Servizi finanziari n. 142 del 26.02.2020 e con deliberazione della G.C. n. 35 del 26.03.2020, con le quali sono state apportate anche variazioni a bilancio di previsione 2020-2022, e che aveva come fonte originaria di finanziamento:
 - a) quanto a €. 78,43 i proventi da alienazione;
 - b) quanto a €. 3.107,54 i proventi da permessi a costruire;
- quanto a €. 1.801,72 con i proventi dei permessi a costruire attesta che le risorse relative sono accertate sul bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, al titolo 4, tipologia 5, cap. 4050 "Proventi da permessi a costruire" con accertamenti contabili 12/2020, 13/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 40/2020, 41/2020, 42/2020, 43/2020, 44/2020, 45/2020, 46/2020, 47/2020, 48/2020, 49/2020, 50/2020, 51/2020, 52/2020, 53/2020, 111/2020, 112/2020, 128/2020, 129/2020, 172/2020, 173/2020, 185/2020, 228/2020, 235/2020, 236/2020, 265/2020, 266/2020, 309/2020, 327/2020, 328/2020, 353/2020, 354/2020, 362/2020 e 372/2020 di cui alle determinazioni dirigenziali n. 67/2019 e 33/2020.

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 987 del 28/12/2020

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
	Impegno 1593/2020	9113/0	9113/0	ING. ROSSINI: MAGGIORI SPESE TECNICHE EDIFICIO VIA USIMBARDI - IMPEGNO DI SPESA	ROSSINI GIACOMO	€ 1.801,72

	Liquidazione 6260/2020	9116/0	9116/0	DITTA CAROMAR SRL: LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO VIA USIMBARDI - CRE	CAROMAR	€ 1.252,02
	Sub-Impegno 400/2020	9113/0	9113/0	ING. ROSSINI: MAGGIORI SPESE TECNICHE FABBRICATO VIA USIMBARDI - REIMIEGO ECONOMIA DITTA CAROMAR - IMPEGNO DI SPESA	ROSSINI GIACOMO	€ 1.755,42
	Sub-Impegno 401/2020	9116/0	9116/0	ING. ROSSINI: MAGGIORI SPESE TECNICHE FABBRICATO VIA USIMBARDI - REIMPIEGO ECONOMIA DITTA CAROMAR - IMPEGNO DI SPESA	ROSSINI GIACOMO	€ 100,10

Note:

Colle di Val d'Elsa, 29/12/2020

IL RESPONSABILE
FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)