

Regione TOSCANA
Provincia di SIENA
Comune di COLLE DI VAL D'ELSA
Stazione appaltante COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Lavori di: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLE ARCADE IN LEGNO LAMELLARE A COPERTURA DEL
CAMPO DI CALCETTO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. LA BADIA

Impresa: MANETTI LEGNAMI S.R.L.
Affidamento con Determina del Resp.LL.PP., Manutenzione e contratti n. 512 del 21-08-2019
Importo contrattuale: € € 35.198,98 oltre oneri sicurezza € € 2.448,44
Codice unico progetto: C49H19000080004

Codice identificativo gara: ZDB292C4BF

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Con Determinazione del Responsabile LL.PP. Manutenzione e Contratti n. 512 del 21-08-2019 sono stati affidati i lavori di cui trattasi all'impresa **MANETTI LEGNAMI S.R.L.** per un importo netto di € 35.198,98 oltre iva in misura di legge.

TEMPI CONTRATTUALI : I lavori si sono svolti nei seguenti periodi come risulta da appositi verbali redatti in pari data :

- ✓ consegna in data 10-09-2020
- ✓ ultimazione 23-10-2020

Giorni trascorsi 43 di cui 14 giorni di pioggia (6 in settembre e 8 in ottobre) per un totale di Giorni lavorati 29
I lavori sono stati quindi eseguiti entro i termini contrattuali previsti di giorni 30 contrattuali

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non sono state occupate aree private e quindi non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti .

DIRETTORE DEI LAVORI : i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Ing. Cristiano Morini
SUB APPALTO : L'impresa non si è avvalsa della facoltà di sub appaltare i lavori.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Con DURC INPS 22515036 in corso di validità in quanto prorogato fino al 05-01-2021, è stata verificata la regolarità contributiva agli enti INPS, INAIL e CNCE

STATO FINALE: Lo stato finale è stato redatto dal sottoscritto D. dei L. in data 06-11-2020 con i seguenti risultati:

		LAVORI	
Lavori al netto del r.a.	€	35.198,98	
Oneri per la sicurezza	€	2.448,44	
	€		
Sommano	€	37.647,42	oltre IVA

VISITA PER L'ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE: il giorno 30-10-2020 il sottoscritto Ing. Cristiano Morini Direttore dei Lavori con l'intervento del Sig. Claudio Manetti per conto della ditta Manetti Legnami s.r.l., con la scorta degli atti progettuali e di quelli contabili ha ispezionato minutamente i lavori

eseguiti non riscontrando alcuna anomalia. Dalla data di ultimazione a quella del sopralluogo non si sono riscontrati difetti od imperfezioni di rilievo in ordine alla loro buona esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso l'anno 2020 il giorno 30 del mese di ottobre, il sottoscritto Ing. Cristiano Morini, Direttore dei lavori con l'intervento del Sig. Claudio Manetti per conto della ditta Manetti Legnami s.r.l., con sede in Loc. Tavarnuzze via cassi 133 a Impruneta (FI), considerato l'intero svolgimento dell'appalto avanti descritto ed inoltre:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto possibile accertare dai saggi riscontrati, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto,
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA


che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in € 37.647,42 oltre IVA in misura del 22%, come da prospetto che segue:

		LAVORI	
Lavori al netto del r.a.	€	35.198,98	
Oneri per la sicurezza	€	2.448,44	
	€		
Sommano	€	37.647,42	oltre IVA al 22%

Nulla osta allo svincolo delle garanzie prestate per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Colle di Val d'Elsa, 10-11-2020

La Ditta
Manetti Legnami s.r.l.



Il Direttore dei Lavori
Ing. Cristiano Morini

