



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Area Lavori pubblici - Manutenzione - Provveditorato - Gare e contratti

Servizio Lavori Pubblici

Regione TOSCANA

Provincia di SIENA

Comune di COLLE DI VAL D'ELSA

Stazione appaltante COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Lavori di: RIPRISTINO CEMENTO AMMALORATO ALL' ASILO NIDO COMUNALE

Impresa: Soc. Coop. Archeologia a.r.l.

Affidamento con Determina del Resp.Serv. 6 LL.PP. Manutenzione e Contratti n. 401 del 03/07/2020 e successiva perizia suppletiva approvata con determina n. 1037 del 31.12.2020

Importo contrattuale: 43.207,66 oltre iva 22%

Codice identificativo gara: Z702D7D61D

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

- Con determinazione del responsabile servizio 6 LL. PP. Manutenzione e Contratti n. 401 del 03/07/2020 sono stati affidati i lavori di cui trattasi all'impresa Soc. Coop. Archeologia arl. per un importo netto di € 34.464,22 compreso oneri sicurezza oltre iva in misura di legge;
- Con determinazione del responsabile servizio 6 LL. PP. Manutenzione e Contratti n. 1037 del 31.12.2020, a seguito di perizia suppletiva, l'importo contrattuale è salito da € 34.464,22 a € 43.207,66, oltre iva 22%;

TEMPI CONTRATTUALI : I lavori si sono svolti nei seguenti periodi come risulta da appositi verbali redatti in pari data :

- ✓ consegna in data 21/07/2020 tempo per esecuzione lavori 50 gg. (fine lavori prevista in data 08/09/2020)
- ✓ sospensione lavori in data 25/08/2020
ripresa lavori in data 07/01/2021
- ✓ ultimazione 19/01/2021

Giorni lavorati **47**

I lavori sono stati quindi eseguiti entro i termini previsti di giorni 50 contrattuali.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Durante i lavori è stata necessaria la redazione di una perizia suppletiva per l'aumento dei lavori dovuto alla maggiore deterioramento del cemento che è stato possibile accertare solo durante l'esecuzione di lavori. Questo ha comportato un aumento della spesa per una percentuale pari al 19,78%.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non sono state occupate aree private e quindi non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

DIRETTORE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom. Andrea Manganeli.

SUB APPALTO: L'impresa non si è avvalsa della facoltà di sub appaltare i lavori.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Con DURC INAILINAIL_24431914 del 27/10/2020, in corso di validità, è stata verificata la regolarità contributiva agli enti INPS, INAIL e CNCE

STATO FINALE: Lo stato finale è stato redatto dal sottoscritto D. dei L. in data 22/01/2021 con i seguenti risultati



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Area Lavori pubblici - Manutenzione - Provveditorato - Gare e contratti

Servizio Lavori Pubblici

Lavori.	€	43.207,66
A detrarre Sal n.1	€	33.200,00
Sommano	€	10.007,66

VISITA PER L'ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE: il giorno **25/01/2021** il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli Direttore dei Lavori con l'intervento dell' Arch. Carmela Pinto per conto della Soc. Coop. Archeologia, con la scorta degli atti progettuali e di quelli contabili ha ispezionato minutamente i lavori eseguiti non riscontrando alcuna anomalia. Dalla data di ultimazione a quella del sopralluogo non si sono riscontrati difetti od imperfezioni di rilievo in ordine alla loro buona esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso l'anno **2021** il giorno **26** del mese di **gennaio**, il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli direttore dei lavori con l'intervento dell'arch. Pinto Carmela per conto della Soc. Coop. Archeologia con sede in Firenze, considerato l'intero svolgimento dell'appalto avanti descritto ed inoltre :

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ;
- che per quanto possibile accertare dai saggi riscontrati, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali ;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto,
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in € **10.007,66** oltre IVA in misura del 22% e dunque euro 12.209,35 come da prospetto che segue

		Importi
Lavori netti	€	43.207,66
A detrarre importi già corrisposti	€	33.200,00
Credito dell'impresa	€	10.007,66
IVA 22%	€	2.201,69
totale		12.209,35

Colle di Val d'Elsa, data come da firma digitale



Il Direttore dei Lavori
Geom. Andrea Manganelli

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Margherita Anastasi



53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it