



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Area Lavori pubblici – Manutenzione

Servizio Lavori Pubblici

Lavori di: “REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA F.LLI BANDIERA – LOC. SPEDALETTO”

Stazione appaltante: Comune di Colle di Val d'Elsa

Impresa esecutrice: F.Lli MASSAI SRL

Affidamento tramite determina del Responsabile Lavori Pubblici, Provveditorato, Gare e Contratti n.815 del 03.12.2019 CIG 8074797D45

Importo contratto: € 97.951,00 oltre ad € 6.362,12 per oneri della sicurezza ed IVA al 10%

Direzione dei Lavori: Geom. Andrea Manganelli

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Con Determinazione del Responsabile servizio LL.PP. Provveditorato Gare e Contratti n. **815** del 03/12/2019 sono stati affidati i lavori di cui trattasi all'impresa F.Lli Massai Srl per un importo netto di € 104.313,12 compreso oneri sicurezza oltre iva in misura di legge.

TEMPI CONTRATTUALI : I lavori si sono svolti nei seguenti periodi come risulta da appositi verbali redatti in pari data :

- ✓ consegna in data 23/06/2020
- ✓ sospensione dei lavori n.1 in data 16.11.2020 per approvazione perizia suppletiva;
- ✓ ripresa dei lavori n. 1 in data 20/03/2021;
- ✓ fine lavori in data 29/04/2021

Giorni lavorati **155**

I lavori sono stati quindi eseguiti entro i termini previsti di giorni 160 contrattuali.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Durante i lavori è stato necessario apportare alcune modifiche ai lavori previsti che ha comportato una variazione di spesa di nette € 20.861,12. La variazione risulta essere di una percentuale pari al 19,99%.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non sono state occupate aree private e quindi non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti .

DIRETTORE DEI LAVORI : i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom. Andrea Manganelli



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Area Lavori pubblici – Manutenzione

Servizio Lavori Pubblici

SUB APPALTO : L'impresa si è avvalsa della facoltà di sub appaltare i lavori per la parte impiantistica – illuminazione pubblica.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Con DURC INPS_24848359 del 12/02/2021, in corso di validità, è stata verificata la regolarità contributiva agli enti INPS, INAIL e CNCE

STATO FINALE: Lo stato finale dei lavori è stato redatto dal sottoscritto D.L. in data 30/04/2021 con i seguenti risultati:

Affidamento principale		
Lavori con perizia	€	117.792,93
Lavori complementari	€	6.450,66
Oneri sicurezza e covid	€	1.431,09
Sommano	€	125.174,68

VISITA PER L'ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE: il giorno **07/05/2021** il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli Direttore dei Lavori con l'intervento del Geom. Andrea Cutrupi per conto della ditta F.Ili Massai Srl con la scorta degli atti progettuali e di quelli contabili ha ispezionato minutamente i lavori eseguiti non riscontrando alcuna anomalia. Dalla data di ultimazione a quella del sopralluogo non si sono riscontrati difetti od imperfezioni di rilievo in ordine alla loro buona esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso l'anno **2021** il giorno **07** del mese di **maggio**, il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli direttore dei lavori con l'intervento del Geom. Andrea Cutrupi per conto della ditta F.Ili Massai Srl con sede in Grosseto, considerato l'intero svolgimento dell'appalto avanti descritto ed inoltre :

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto possibile accertare dai saggi riscontrati, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali
- che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto,
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Area Lavori pubblici – Manutenzione

Servizio Lavori Pubblici

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo rimasto di € **31.274,68**, oltre IVA in misura del 10% e dunque euro 34.402,15 come da prospetto che segue

		Importi
Lavori netti principali con perizia	€	117.292,93
Oneri sicurezza e covid19	€	7.881,75
Sommano	€	125.174,68
A detrarre importi già corrisposti	€	93.900,00
Resta il credito dell'impresa	€	31.274,68
IVA 10%	€	3.127,47
totale	€	34.402,15

Colle di Val d'Elsa, data come da firma digitale

La Ditta
F.Ili Massai SRL
(firmato digitalmente)

Il Direttore dei Lavori
Geom.Andrea Manganelli
(firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Margherita Anastasi
(firmato digitalmente)



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it