



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

AREA GESTIONE TERRITORIO E SERVIZI TECNICI

Servizio Opere Pubbliche

Lavori di: REALIZZAZIONE DI UNA PORZIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN QUERCIOLOIAIA E VIE ADIACENTI. CIG Z372F70D42.

Stazione appaltante: COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Impresa esecutrice: NUOVA ELETTRICA snc di Poggibonsi

Affidamento - Determina del Resp. Area 6- LL.PP. Manutenzione e Contratti n. 984 del 28/12/2020 CIG Z372F70D42

Importo dei lavori al netto r.a.: € 23.407,39

Oneri di sicurezza € 1.100,00 (non soggetti a ribasso)

Oneri emergenza Covid19 € 351,12

Importo finale € 24.858,51

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Con Determinazione del Responsabile del Servizio n.6 LL.PP. Manutenzione e Contratti n. 984 del 28/12/2020 sono stati affidati i lavori di cui trattasi all'impresa Nuova Elettrica snc per un importo complessivo netto r.a. di € 23.507,39 oltre iva

TEMPI CONTRATTUALI : I lavori si sono svolti nei seguenti periodi come risulta da appositi verbali redatti in pari data :

- ✓ consegna in data 01/03/2021
- ✓ ultimazione 30/03/2021

Giorni lavorati 22

I lavori sono stati quindi eseguiti entro i termini contrattuali, previsti nella lettera d'invito, di giorni 30 contrattuali.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non sono state occupate aree private e quindi non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti .

DIRETTORE DEI LAVORI : i lavori sono stati diretti dal sottoscritto P.I. Venturini Mauro - Direttore Operativo Geom. A. Sammiceli

SUB APPALTO : L'impresa non si è avvalsa della facoltà di sub appaltare i lavori.

:



53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

AREA GESTIONE TERRITORIO E SERVIZI TECNICI

Servizio Opere Pubbliche

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Con DURC INPS_25490363 del 22/03/2021, in corso di validità, è stata verificata la regolarità contributiva agli enti INPS, INAIL

STATO FINALE: Lo stato finale è stato redatto dal sottoscritto D. dei L. in data 10/06/2021 con i seguenti risultati

Lavori al netto del r.a.	€	23.773,99
Oneri per la sicurezza	€	660,00
Sommano	€	24.433,99

VISITA PER L'ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE: il giorno 27/05/2021 il sottoscritto P.I. Mauro Venturini Direttore dei Lavori con l'intervento del Sig. Paoletti Romano legale rappresentante della ditta Nuova Elettrica snc, con la scorta degli atti progettuali e di quelli contabili ha ispezionato minutamente lavori eseguiti non riscontrando alcuna anomalia.

Nell'ambito dell'intervento affidato e' stato concordato di effettuare una modifica al progetto originale, consistente nel rifacimento dell'impianto di illuminazione anche ad una porzione di strada adiacente a quella di progetto, originariamente non prevista. La porzione di impianto in ampliamento e' visibile nella planimetria AS-BUILT finale, attraverso la diversa colorazione dei corpi illuminanti.

Dalla data di ultimazione a quella del sopralluogo non si sono riscontrati difetti od imperfezioni di rilievo in ordine alla loro buona esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso l'anno 2021 il giorno 11 del mese di Giugno, il sottoscritto

P.I. Mauro Venturini Direttore dei lavori

Geom. A. Sammiceli Direttore Operativo contabile

con l'intervento del Sig. Romano Paoletti per conto della ditta Nuova Elettrica snc, con sede in Poggibonsi, considerato l'intero svolgimento dell'appalto avanti descritto ed inoltre :

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ;
- che per quanto possibile accertare dai saggi riscontrati, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali ;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto,
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in € . =**24.790,60**= oltre IVA come da prospetto che segue

		ACCONTI	LAVORI	
Lavori al netto del r.a.	€		23.773,99	
Oneri per la sicurezza	€		660,00	
S.G. emergenza Covid 19 (1,5%)			356,61	
Sommano	€	0.00	24.790,60	
C.P.precedenti	€	0.00		
	€			
Restano				24.790,60



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa

Via Francesco Campana, 18

tel. +39 0577 912111 - fax +39 0577 912270

P.Iva 00134520527

www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena


AREA GESTIONE TERRITORIO E SERVIZI TECNICI

Servizio Opere Pubbliche

Risulta una economia di spesa pari a €. 67,91

Nulla osta allo svincolo delle garanzie prestate per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Colle di Val d'Elsa 11/06/2021



Il Direttore Operativo Contabile
Geom. A. Sammiceli

La Ditta
Nuova Elettrica snc
Sig. Paolotti Romano
Via del Colai, 20 - 53036 FOGGIBONSI (SI)
Tel. 0577 919877 - Fax 0577 479803
P. IVA 00287610522

Il Responsabile del Procedimento
Ing. M. Anastasi



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel +39 0577 912111 - fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it