



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Area Lavori pubblici – Manutenzione

Servizio Lavori Pubblici

Lavori di: “ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI VIA BUONRIPOSO E CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE”

Stazione appaltante: Comune di Colle di Val d'Elsa

Impresa esecutrice: GAGLIARDI SRL

Contratto in data 04/08/2020

Importo contratto: € 70.098,23 per lavori oltre ad € 1.058,59 per spese generali COVID ed € 1.728,89 per oneri della sicurezza

Direzione dei Lavori: Geom. Andrea Manganelli

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Con Determinazione del Responsabile servizio LL.PP. Manutenzione e Contratti n. **390** del 26/06/2020 sono stati affidati i lavori di cui trattasi all'impresa Gagliardi Srl per un importo netto di € 72.885,71 compreso oneri sicurezza oltre iva in misura di legge.

TEMPI CONTRATTUALI : I lavori si sono svolti nei seguenti periodi come risulta da appositi verbali redatti in pari data :

- ✓ consegna in data 06/08/2020
- ✓ sospensione dei lavori n.1 in data 06.09.2020
- ✓ ripresa dei lavori n. 1 in data 31/05/2021;
- ✓ fine lavori in data 25/06/2021

Giorni lavorati **57**

I lavori sono stati quindi eseguiti entro i termini previsti di giorni 60 contrattuali.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non sono state occupate aree private e quindi non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti .

DIRETTORE DEI LAVORI : i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom. Andrea Manganelli

SUB APPALTO : L'impresa non si è avvalsa della facoltà di sub appaltare lavorazioni



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Area Lavori pubblici – Manutenzione

Servizio Lavori Pubblici

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Con DURC INPS INAIL_27862453 del 16/06/2021 in corso di validità, è stata verificata la regolarità contributiva agli enti INPS, INAIL e CNCE

STATO FINALE: Lo stato finale dei lavori è stato redatto dal sottoscritto D.L. in data 30/04/2021 con i seguenti risultati:

		Di progetto	Di affidamento
Affidamento C.T. palestra	€	44.259,39	44.053,40
Affidamento CT Cantiere	€	26.313,50	26.044,83
Spese generali covid	€	1.058,59	1.058,59
Oneri sicurezza	€	1.728,89	1.728,89
Sommano	€		72.885,71

VISITA PER L'ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE: il giorno **25/06/2021** il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli Direttore dei Lavori con l'intervento del Sig. Gagliardi Lorenzo per conto della ditta Gagliardi Srl con la scorta degli atti progettuali e di quelli contabili ha ispezionato minutamente i lavori eseguiti non riscontrando alcuna anomalia. Dalla data di ultimazione a quella del sopralluogo non si sono riscontrati difetti od imperfezioni di rilievo in ordine alla loro buona esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso l'anno **2021** il giorno **22** del mese di **giugno**, il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli direttore dei lavori con l'intervento del Sig. Gagliardi Lorenzo per conto della ditta Gagliardi Srl con sede in Siena, considerato l'intero svolgimento dell'appalto avanti descritto ed inoltre :

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto possibile accertare dai saggi riscontrati, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali
- che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto,
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti (nulla osta pertanto allo svincolo delle garanzie a suo tempo prestate), e ne liquida l'importo totale di € **72.885,71**, oltre IVA in misura del 22% e dunque euro **88.920,57**, come da prospetto che segue:



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it

