



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

AREA GESTIONE TERRITORIO E SERVIZI TECNICI

Servizio Opere Pubbliche

LAVORI : MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NEL TRATTO URBANO DELLA SR 68 -
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA GRAMSCI E FINO ALL'INTERSEZIONE DELLA FABBRICHINA - 1°STRALCIO – OPERE DI COMPLETAMENTO
CUP C41B15000240006

IMPRESA AFFIDATARIA: RUFFOLI SRL con sede in Siena.

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI N. 1012 DEL 29/12/2020

AFFIDAMENTO: DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI N. 1012 DEL 29/12/2020

CONTRATTO DI APPALTO:

IMPORTO lavori affidati € 82.098,41 oltre iva

ONERI per la sicurezza € 2.829,40 oltre iva

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Con Determinazione n°1012 del 29/12/2020 del Resp. Servizio 6- LL.PP., Manutenzione e Contratti sono stati affidati i lavori di cui trattasi all'impresa Ruffoli srl per un importo complessivo netto r.a. di € 86.201,73 oltre iva

TEMPI CONTRATTUALI : I lavori si sono svolti nei seguenti periodi come risulta da appositi verbali redatti in pari data :

- ✓ consegna in data 09.06.2021
- ✓ sospensione n.1 in data 08/07/2021
- ✓ ripresa n.1 in data 05/07/2021
- ✓ ultimazione in data 28/07/21

Giorni lavorati **30**

I lavori sono stati quindi eseguiti entro i termini contrattuali previsti dal CSA di giorni 30 contrattuali

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

AREA GESTIONE TERRITORIO E SERVIZI TECNICI

Servizio Opere Pubbliche

AVVISI AD OPPONENDUM: Non sono state occupate aree private e quindi non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

DIRETTORE DEI LAVORI : i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom. A.Sammicheli.

SUB APPALTO : L'impresa non si è avvalsa della facoltà di sub appaltare i lavori.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Con DURC INPS_26538109 del 014/06/2016, in corso di validità, è stata verificata la regolarità contributiva agli enti INAIL, INPS, CNCE

STATO FINALE: Lo stato finale è stato redatto dal sottoscritto D. dei L. in data 05/08/2021 con i seguenti risultati

Lavori al netto del r.a.	€	82.086,32
Oneri per la sicurezza	€	2.829,40
Spese generali COVID19	€	1.273,74
Sommano	€	86.189,46

VISITA PER L'ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE: il giorno 09/09/2021 il sottoscritto Geom.A.Sammicheli Direttore dei Lavori con l'intervento del Sig. Pasquini Marco per conto della ditta Ruffoli srl, con la scorta degli atti progettuali e di quelli contabili ha ispezionato minutamente lavori eseguiti non riscontrando, dalla data di ultimazione a quella del sopralluogo, difetti od imperfezioni di rilievo in ordine alla loro buona esecuzione

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso l'anno 2021 il giorno 9 del mese di Settembre il sottoscritto Geom. A.Sammicheli Direttore dei lavori con l'intervento del Sig. Pasquini Marco per conto della ditta Ruffoli srl di Siena, considerato l'intero svolgimento dell'appalto avanti descritto ed inoltre :

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte , in conformità alle prescrizioni contrattuali ;
- che per quanto possibile accertare dai saggi riscontrati , misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali ;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto,
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in € . =86.189,46= oltre IVA come da prospetto che segue



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

AREA GESTIONE TERRITORIO E SERVIZI TECNICI

Servizio Opere Pubbliche

		ACCONTI	LAVORI	
Lavori al netto del r.a.	€		82.098,41	
Oneri per la sicurezza	€		2.829,40	
Oneri anticovid			1.273,92	
Sommano	€		86.201,73	
Stato Finale	€		86.189,46	
Restano				12,27

Nulla osta allo svincolo delle garanzie prestate per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Colle di Val d'Elsa 10/09/2021

Il Direttore dei Lavori
Geom. A. Sammiceli



La Ditta Ruffoli srl
Pasquini Marco



Il responsabile del procedimento
Ing. M. Anastasi



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it