



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

N. 710 DEL 29/09/2021

OGGETTO: LAVORI - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NEL TRATTO URBANO DELLA SR 68 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA GRAMSCI E FINO ALL'INTERSEZIONE DELLA FABBRICHINA - 1° STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO - CUP C41B15000240006 - CIG 8560655BFA - IMPRESA RUFFOLI SRL - APPROVAZIONE C.R.E.

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-*bis* e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1 del 12.01.2021 di conferimento alla sottoscritta Ing. Margherita Anastasi - Cat. D, dal 01.01.2021 e sino al 31.12.2021, dell'incarico di Responsabile del Servizio 6: "Lavori Pubblici e Manutenzione", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a dette strutture di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 10.12.2020, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2021-2023, successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 31.12.2020, esecutiva;
- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, per il triennio 2021-2023, è stata approvata anche dal Consiglio Comunale con delib. n. 143 del 31.12.2020, esecutiva;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 31.12.2020, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 e documenti allegati;
- sono state apportate variazioni al bilancio come sopra approvato, di cui in ultimo con deliberazione CC n. 69 del 10.06.2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 dell'11.02.2021, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili delle Aree del Comune;
- con deliberazione GC n. 56 del 25/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2020;
- con deliberazione GC n. 75 del 29/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, sono state apportate variazioni al piano esecutivo di gestione 2021-2023;

PREMESSO che:

- con Determinazione unica a contrattare n. 1012 del 29/12/2020, a firma del Responsabile Servizio Lavori pubblici e Manutenzione, in data 15.01.2021, si è proceduto ad affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), L. n. 120 in data 11 settembre 2020, di conversione del DL 16 luglio 2020, n. 76, alla Ditta RUFFOLI S.R.L. con sede in VIA DELLA PACE 9 cap 53100 SIENA, avente n. 00827420522 di P.IVA e Codice Fiscale, la realizzazione delle opere di completamento del percorso pedonale lungo Via Gramsci e fino all'intersezione con la Fabbrichina, al fine del miglioramento della sicurezza stradale nel tratto urbano della SR 68 – CUP C41B15000240006, per un corrispettivo di € 82.098,41, al netto del ribasso confermato nel 18,430%, oltre oneri sicurezza per € 2.829,40 e spese prevenzione COVID19 per € 1.273,92, e dunque totali € 86.201,73,



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

più IVA in misura del 22% (lotto CIG 8560655BFA); il tutto giusto contratto appalto lavori stipulato in modalità digitale, per scrittura privata da registrare in caso d'uso, in data 12/02/2021;

- con quest'ultima determinazione è stato altresì assunto impegno a favore della Ditta RUFFOLI S.R.L. per l'importo di € 105.166,11, IVA inclusa in misura di legge, nel bilancio di previsione in corso, al Cap. 9620;

- l'Ufficio D.L. è costituito da: RUP Ing. Margherita Anastasi; D.L. e contabilità Geom. A. Sammiceli e CSE Ing. G. Gennai; ognuno con le responsabilità e compiti di cui al D.Lgs 50/2016 ed al Regolamento di cui al DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

DATO ATTO che i lavori si sono svolti con il seguente andamento, come risulta dai verbali redatti in pari data e conservati agli atti d'ufficio:

- ☐ consegna in data 09.06.2021
- ☐ sospensione n.1 in data 08/07/2021
- ☐ ripresa n.1 in data 05/07/2021
- ☐ ultimazione in data 28/07/21

gg. complessivamente lavorati 30, nel rispetto quindi dei termini contrattuali;

VISTA la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione lavori sopradetti, come redatto in data 10/09/2021 dal DL, Geom. Alessio Sammiceli di questo Servizio LLPP, dal quale evincesi che le opere portate a termine dall'Impresa RUFFOLI SRL ammontano a complessivi € 86.189,46, oltre IVA in misura di legge, con una economia di spesa pari ad € 12,27, oltre IVA;

PRESO ATTO che, non essendo stati liquidati acconti in corso d'opera, resta un credito netto per l'Impresa pari ad € 86.189,46, oltre IVA;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'Impresa;

RITENUTO liquidare e pagare, a saldo di ogni suo avere, all'Impresa RUFFOLI SRL l'importo di € 86.189,46, oltre IVA in misura del 22% e dunque totali € 105.151,14;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento;

Dato, altresì, atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Responsabile del SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. per quanto sopra meglio esposto, di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NEL TRATTO URBANO DELLA SR 68 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA GRAMSCI E FINO ALL'INTERSEZIONE DELLA FABBRICHINA - 1° STRALCIO - COMPLETAMENTO", CUP C41B15000240006 - CIG 8560655BFA, affidati all'Impresa RUFFOLI SRL con sede in VIA DELLA PACE, 9 - SIENA, avente n. 00827420522 di P.IVA e Codice Fiscale, giusta Determinazione unica a contrattare n. 1012 del 29/12/2020



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

e successivo contratto di appalto stipulato in modalità digitale, per scrittura privata da registrare in caso d'uso, in data 12/02/2021;

2. di dare atto che le opere regolarmente eseguite dall'Impresa RUFFOLI SRL ammontano a complessivi € 86.189,46, oltre IVA, e che, non essendo stati liquidati acconti in corso d'opera, resta l'intero credito netto di 86.189,46, con un'economia di € 12,27 rispetto all'affidamento iniziale, oltre IVA in misura di legge;

3. di liquidare e pagare, a saldo di ogni suo avere, all'Impresa RUFFOLI SRL l'importo di € 86.189,46, oltre IVA in misura del 22% e dunque totali € 105.151,14;

4. l'importo di € 105.151,14 risulta essere impegnato sul bilancio di previsione 2021, al Cap. 9620 - imp. 724/2021, sub 43/2021, con una economia sullo stesso subimpegno di € 14,97;

5. di dare atto che s'intendono svincolate le garanzie fidejussorie a suo tempo prestate dall'Impresa RUFFOLI SRL;

6. di approvare il q.e. finale dell'intervento che risulta essere il seguente:

		di progetto	finale
A	LAVORI		
a)	A corpo		
b)	A misura	€ 82.098,41	€ 82.086,32
	TOTALE A)	€ 82.098,41	€ 82.086,32
B	IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
A	corpo		
A	misura	€ 2.829,40	€ 2.829,40
	TOTALE B)	€ 2.829,40	€ 2.829,40
	spese generali COVID 19	€ 1.273,92	€ 1.273,74
	TOTALE A)+B)+ spese generali COVID19	€ 86.201,73	€ 86.189,46
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C1	Lavori in economia		
C2	Rilevi accertamenti ed indagini		
C3	Allacciamenti a pubblici esercizi		
C4	Imprevisti, recupero ribassi ed eventuali economie	€ 439,03	€ 454,00
C5	Acquisizione aree o immobili		
C6	Spese tecniche comprensive di CP ed IVA relative a: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Ing. Gennai)	€ 1.015,04	€ 1.015,04
C7	Spese tecniche di cui al D.L.gs n° 50/2016 e s.m.	€ 1.724,03	€ 1.724,03
C8	Spese per attività di consulenza e supporto		
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato S.A. , collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
C12	Spese contributo Autorità Lavori Pubblici		
C13	IVA		
C13 a	IVA 22% su A+B	€ 18.964,38	€ 18.961,68



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

C14	Fondo accordi bonari		
	TOTALE C)	€ 22.142,48	€ 22.154,75
	TOTALE A) + B) + C)	€ 108.344,21	€ 108.344,21

7. di precisare che, in base al nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, l'obbligazione giuridica passiva che si perfezionerà al termine di questa procedura sarà esigibile nell'esercizio 2021;

8. di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del Comune;

9. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio economico – finanziario e che sarà reso esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Colle di Val d'Elsa, 29/09/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ING. ANASTASI MARGHERITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 710 DEL 29/09/2021

AREA 4 SERVIZI FINANZIARI

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 187 comma 7) del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Vista la sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della Regione Calabria n. 185/2019 la quale precisa che il parere contabile riguarda esclusivamente l'aspetto contabile dell'atto e non può coprire la legittimità della spesa perché ciò non rientra tra i compiti del responsabile del servizio finanziario. Il parere contabile attiene alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, della sussistenza del parere tecnico rilasciato dal soggetto competente, del corretto riferimento della spesa alla previsione del bilancio annuale ed al piano esecutivo di gestione, della regolare copertura finanziaria ed esula dai compiti del responsabile del servizio finanziario ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente.

Rilevato che la presente spesa viene finanziata con il fondo pluriennale vincolato parte conto capitale, determinato a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui approvata con deliberazione della G.C. n. 56 del 25.03.2021 con le quali sono state apportate anche variazioni a bilancio di previsione 2021-2023, e che aveva come fonte originaria di finanziamento l'avanzo di amministrazione vincolato (da proventi C.E.,

Preso atto di quanto stabilito al punto 5.4. dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. e in particolare che nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione."

DICHIARATA l'indisponibilità per €. 14,97 del fondo pluriennale vincolato parte in conto capitale iscritto in entrata esercizio 2021 che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione di risorse a favore del risultato di amministrazione

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 710 del 29/09/2021

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
	Liquidazione 5607/2021	9620/0	9620/0	RUFFOLI SRL: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NEL TRATTO URBANO DELLA SR 68 - NUOVO PERCORSO	RUFFOLI SRL	€ 105.151,14

				PEDONALE LUNGO VIA GRAMSCI - IMPEGNO DI		
--	--	--	--	--	--	--

	Var. Sub-Impegno 43/2021	9620/0	9620/0	MINORE SPESA DA CRE	RUFFOLI SRL	€ -14,97
--	-----------------------------	--------	--------	---------------------	-------------	----------

Note:

Colle di Val d'Elsa, 29/09/2021

IL RESPONSABILE
FRANCHINI RAG. ALESSIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)