



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

N. 792 DEL 29/10/2021

**OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA
MEDIA INFERIORE- CUP C47H21004050004 - CIG 88237569CB - APPROVAZIONE C.R.E.**

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-*bis* e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1 del 12.01.2021 di conferimento alla sottoscritta Ing. Margherita Anastasi - Cat. D, dal 01.01.2021 e sino al 31.12.2021, dell'incarico di Responsabile del Servizio 6: "Lavori Pubblici, Manutenzione e Contratti", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a dette strutture di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 10.12.2020, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2021-2023, successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 31.12.2020, esecutiva;
- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, per il triennio 2021-2023, è stata approvata anche dal Consiglio Comunale con delib. n. 143 del 31.12.2020, esecutiva;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 31.12.2020, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 e documenti allegati;
- sono state apportate variazioni al bilancio come sopra approvato, di cui in ultimo con deliberazione CC n. 69 del 10.06.2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 dell'11.02.2021, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili delle Aree del Comune;
- con deliberazione GC n. 56 del 25/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2020;
- con deliberazione GC n. 75 del 29/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, sono state apportate variazioni al piano esecutivo di gestione 2021-2023;

DATO ATTO che con determina, a firma della sottoscritta Responsabile del Servizio 6 – Lavori Pubblici e Manutenzione, n. 521 del 14/07/2021, sono stati affidati i lavori di "RIPRISTINO CEMENTO ARMATO AMMALORATO, LAVORI IN COPERTURA, CONSOLIDAMENTO FACCIATE" al fabbricato sede dei comprensivi scolastici 1 e 2 della Scuola "A. di Cambio", in Via Volterrana, alla Ditta COSTRUZIONI GENERALI S.R.L - P.IVA/CF 01340990520, per un importo



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

di € 59.854,77, al netto del ribasso d'asta del 4,99999% sull'importo di progetto pari ad € 63.005,02, oltre ad € 31.711,78 per oneri della sicurezza e dunque per un totale di € 91.566,55 oltre iva 22%, approvando il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A) LAVORI		progetto	affidato
	a) A corpo		
	b) A misura	€ 63 005,02	€ 59 854,77
	TOTALE A)	€ 63 005,02	€ 59 854,77
B) IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
	A corpo		
	A misura	€ 31 711,78	€ 31 711,78
	TOTALE B)	€ 31 711,78	€ 31 711,78
	TOTALE A)+B)	€ 94 716,80	€ 91 566,55
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
C1	Imprevisti eventuale recupero ribassi d'asta	€ 1 130,42	€ 5 083,98
C2	Incentivi progettazione 2% di A+B	€ 1 894,34	€ 1 831,33
C3	maggiorazione covid regione toscana 1,5% su a+b	€ 1 420,75	€ 1 373,50
C 13	IVA		
C14b	IVA 22% su (A+B)	€ 20 837,70	€ 20 144,64
C15	Fondo accordi bonari		
	TOTALE C)	€ 25 283,20	€ 28 433,45
	TOTALE A) + B) + C)	€ 120 000,00	€ 120 000,00

Dato atto, inoltre, che:

la spesa complessiva di € 120.000,00 derivante dal suddetto affidamento (di cui: € 113.084,69 a favore della ditta COSTRUZIONI GENERALI S.R.L - P.IVA/CF 01340990520, oneri covid ed iva inclusi, € 5.083,98 quali imprevisti ed € 1.831,33 quali incentivi tecnici) ha trovato copertura al capitolo 8755 nel bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, annualità 2021, impegno 1226, sub 290;

Il contratto di appalto con l'impresa COSTRUZIONI GENERALI S.R.L è stato stipulato in data 30/07/2021, per scrittura privata da registrarsi in caso d'uso;

I lavori sono stati consegnati in data 05/08/2021 e sono in fase di avanzata esecuzione;

VISTO che, con successiva determina n. 487 del 29/6/2021 è stato modificato il contratto in corso di efficacia per perizia suppletiva e opere supplementari;

VISTO che nel corso dei lavori in oggetto è stata necessaria apportare una modificato al contratto in corso di efficacia per perizia suppletiva e opere supplementari e pertanto è stata redatta la determinazione n. 740 del 11.10.2021 con cui l'importo complessivo dei lavori, già affidati alla ditta COSTRUZIONI GENERALI S.R.L - P.IVA/CF 01340990520, è passato da netti € 59.854,77 a netti € 70.043,55, invariati gli oneri della sicurezza in € 31.711,78, il tutto oltre IVA al 22% ed oltre oneri covid in € 1.526,33;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DATO ATTO che con la sopradetta determina è stata definita la maggiorazione dell'importo della perizia suppletiva e dei lavori complementare pari a € 10.188,78, oltre iva 22%, rispetto alla determinazione di affidamento n. 521/2021e riapprovato il q.e. come in appresso modificato:

QUADRO ECONOMICO SCUOLA MEDIA			
A) LAVORI		netto affidato variato al CSE	perizia netto
	b) A misura	€ 59 854,77	€ 70 043,55
	TOTALE A)	€ 59 854,77	€ 70 043,55
B) IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
	A misura	€ 31 711,78	€ 31 711,78
	maggiorazione covid regione toscana 1,5%	€ 1 373,50	€ 1 526,33
	TOTALE B)	€ 33 085,28	€ 33 238,11
	TOTALE A)+B)	€ 92 940,05	€ 103 281,66
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
C1	Imprevisti eventuale recupero ribassi d'asta	€ 265,78	€ 0,00
C2	Incentivi progettazione 2%	€ 1 831,33	€ 1 831,33
C3	Spese tecniche connesse al CSE (tutto incluso) _ Ing. Giacomo Taliani (D.D. n.553/2021)	€ 4 818,20	€ 4 818,20
C4	IVA 22%	€ 20 144,64	€ 22 721,97
	TOTALE C)	€ 27 059,95	€ 29 371,50
	TOTALE A) + B) + C)	€ 120 000,00	€ 132 653,16

VISTO lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione, a firma del Geom. A. Manganelli, in qualità di D.L., con il quale si attesta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa COSTRUZIONI GENERALI S.R.L in 34 giorni e quindi entro i termini contrattualmente stabiliti in 39 giorni;

DATO ATTO che:

- i lavori corrispondono alle previsioni progettuali, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della DL;
- essendo stato corrisposto un acconto in corso d'opera di € 62.500,00 oltre iva 22%, resta il saldo per l'Impresa pari ad € 40.781,66, oltre IVA in misura del 22%, per un totale di € 49.753,63 iva 22% inclusa;

RITENUTO approvare i suddetti documenti di contabilità ed in particolare il C.R.E.;

ACCERTATA la regolarità contributiva della COSTRUZIONI GENERALI S.R.L - P.IVA/CF 01340990520;

RITENUTO doversi procedere al pagamento della somma dovuta a saldo, all'Impresa appaltatrice, per l'importo totale di € 49.753,63 (IVA compresa al 22%);

Dato, altresì, atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Responsabile del SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

- per quanto sopradetto, di approvare il certificato di regolare esecuzione, a firma del Geom. A. Manganelli in qualità di DL, relativo ai lavori di RIPRISTINO CEMENTO ARMATO AMMALORATO, LAVORI IN COPERTURA, CONSOLIDAMENTO FACCIATE" al fabbricato sede dei comprensivi scolastici 1 e 2 della Scuola "A. di Cambio", in Via Volterrana eseguita dalla Ditta COSTRUZIONI GENERALI S.R.L - P.IVA/CF 01340990520 - CUP C47H21004050004";
- di approvare il quadro economico finale:

QUADRO ECONOMICO SCUOLA MEDIA			
A) LAVORI		netto affidato variato al CSE	perizia netto
	b) A misura	€ 59 854,77	€ 70 043,55
	TOTALE A)	€ 59 854,77	€ 70 043,55
B) IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
	A misura	€ 31 711,78	€ 31 711,78
	maggiorazione covid regione toscana 1,5%	€ 1 373,50	€ 1 526,33
	TOTALE B)	€ 33 085,28	€ 33 238,11
	TOTALE A)+B)	€ 92 940,05	€ 103 281,66
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
C1	Imprevisti eventuale recupero ribassi d'asta	€ 265,78	€ 0,00
C2	Incentivi progettazione 2%	€ 1 831,33	€ 1 831,33
C3	Spese tecniche connesse al CSE (tutto incluso) _ Ing. Giacomo Taliani (D.D. n.553/2021)	€ 4 818,20	€ 4 818,20
C4	IVA 22%	€ 20 144,64	€ 22 721,97
	TOTALE C)	€ 27 059,95	€ 29 371,50
	TOTALE A) + B) + C)	€ 120 000,00	€ 132 653,16

3.

- di dare atto che, essendo stato corrisposto un acconto in corso d'opera di € 62.500,00 oltre iva 22%, resta da pagare il saldo per l'Impresa pari ad € 40.781,66, oltre IVA in misura del 22%, per un totale di € 49.753,63 iva 22% inclusa;
- resta da pagare all'Impresa COSTRUZIONI GENERALI S.R.L - P.IVA/CF 01340990520, € 49.753,63 iva 22% inclusa;
- di liquidare e pagare all'Impresa COSTRUZIONI GENERALI S.R.L € 49.753,63 (IVA compresa al 22%), a saldo di ogni suo avere; tale importo risulta impegnato nel bilancio 2021 ai seguenti capitoli:
quanto a € 36,40 al Cap. 8755 – imp. 1452/2021;
quanto a € 12.616,76 al Cap. 8755 – imp. 1453/2021;
quanto a € 37.100,47 al Cap. 8755 –imp. 1226/2021- sub-impegno 290/2021;
- di dare atto che s'intendono svincolate le fidejussioni eventualmente presentate dall'Impresa affidataria a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

8. di disporre l'inserimento del presente atto nella raccolta generale delle determinazioni dell'Ente e conseguente annotamento nelle scritture contabili.

Colle di Val d'Elsa, 29/10/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ING. ANASTASI MARGHERITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 792 DEL 29/10/2021

AREA 4 SERVIZI FINANZIARI

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 187 comma 7) del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Vista la sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della Regione Calabria n. 185/2019 la quale precisa che il parere contabile riguarda esclusivamente l'aspetto contabile dell'atto e non può coprire la legittimità della spesa perché ciò non rientra tra i compiti del responsabile del servizio finanziario. Il parere contabile attiene alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, della sussistenza del parere tecnico rilasciato dal soggetto competente, del corretto riferimento della spesa alla previsione del bilancio annuale ed al piano esecutivo di gestione, della regolare copertura finanziaria ed esula dai compiti del responsabile del servizio finanziario ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente.

Rilevato che la presente spesa viene finanziata:

- quanto a euro 37.100,47 con il con il fondo pluriennale vincolato parte conto capitale, determinato a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui approvata con deliberazione della G.C. n. 56 del 25.03.2021 con le quali sono state apportate anche variazioni a bilancio di previsione 2021-2023, e che aveva come fonte originaria di finanziamento l'avanzo di amministrazione vincolato (proventi C.E.);
- quanto a euro 12.653,16 con l'avanzo di amministrazione vincolato (proventi C.E.) applicato al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, per il finanziamento di spese in conto capitale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 10.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, con i quali sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2021-2023

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 792 del 29/10/2021

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
	Liquidazione 6414/2021	8755/0	8755/0	COSTRUZIONI GENERALI SRL: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E FACCIAE SCUOLA MEDIA - CRE - COLLEGARE FATTURA	COSTRUZIONI GENERALI S.R.L	€ 36,40

	Liquidazione 6410/2021	8755/0	8755/0	COSTRUZIONI GENERALI SRL: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E FACCIAE SCUOLA MEDIA - CRE - COLLEGARE FATTURA!!!!	COSTRUZIONI GENERALI S.R.L	€ 37.100,47
--	---------------------------	--------	--------	--	----------------------------	-------------

	Liquidazione 6413/2021	8755/0	8755/0	COSTRUZIONI GENERALI SRL: RIFACIMENTO COPERTURA E DELLE FACCIAE SCUOLA MEDIA INFERIORE-PERIZIA SUPPL. -CRE - COLLEGARE FATTURA!!!!	COSTRUZIONI GENERALI S.R.L	€ 12.616,76
--	---------------------------	--------	--------	---	----------------------------	-------------

Note:

Colle di Val d'Elsa, 02/11/2021

IL RESPONSABILE
FRANCHINI RAG. ALESSIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)