



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Serv. 6 Lavori pubblici – Manutenzione

IMPIANTI SPORTIVI G MANNI

Lavori di Copertura campo di calcetto – lavori di finitura

Stazione appaltante: Comune di Colle di Val d'Elsa

Impresa esecutrice: Patti Giuseppe

Determina affidamento del Resp. Serv.6 LL.PP. Manutenzione e contratti n. 741 del 03/11/2020

Importo contratto: € 18.135,00 per lavori oltre ad € 358,45 per oneri della sicurezza ed € 272,03 di maggiorazione covid-19

Direzione dei Lavori: Geom. Andrea Manganelli

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Con Determinazione del Responsabile servizio LL.PP. Manutenzione e Contratti n. **741** del 03/11/2020 sono stati affidati i lavori di cui trattasi all'impresa Patti Giuseppe per un importo netto di € 18.765,48 compreso oneri sicurezza e maggiorazione covid-19 oltre iva in misura di legge.

TEMPI CONTRATTUALI : I lavori si sono svolti nei seguenti periodi come risulta da appositi verbali redatti in pari data :

- ✓ consegna in data 10/11/2020
- ✓ fine lavori in data 11/01/2021

Giorni lavorati **61**

I lavori sono stati quindi eseguiti entro i termini previsti di giorni 65 contrattuali.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non sono state occupate aree private e quindi non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti .

DIRETTORE DEI LAVORI : i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom. Andrea Manganelli

SUB APPALTO : L'impresa non si è avvalsa della facoltà di sub appaltare lavorazioni



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Serv. 6 Lavori pubblici – Manutenzione

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Con DURC INPS_28850267 del 17/08/2021, in corso di validità, è stata verificata la regolarità contributiva agli enti INPS, INAIL e CNCE

STATO FINALE: Lo stato finale dei lavori è stato redatto dal sottoscritto D.L. in data 11/01/2021 con i seguenti risultati:

Affidamento principale Lavori	€	17.490,00
Oneri sicurezza	€	358,45
Maggiorazione per covid-19	€	272,03
Sommano	€	18.120,48

VISITA PER L'ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE: il giorno **11/01/2021** il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli Direttore dei Lavori alla presenza del Sig. Patti Giuseppe appaltatore dei lavori, con la scorta degli atti progettuali e di quelli contabili ha ispezionato minutamente i lavori eseguiti non riscontrando alcuna anomalia. Dalla data di ultimazione a quella del sopralluogo non si sono riscontrati difetti od imperfezioni di rilievo in ordine alla loro buona esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso l'anno **2021** il giorno 12 del mese di Novembre, il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli direttore dei lavori con l'intervento del Sig. Patti Giuseppe in qualità di appaltatore, considerato l'intero svolgimento dell'appalto avanti descritto ed inoltre :

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto possibile accertare dai saggi riscontrati, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali
- che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto,
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

Che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo rimasto di € **97,48** oltre IVA in misura del 22% e dunque euro **118,92** come da prospetto che segue



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Serv. 6 Lavori pubblici – Manutenzione

lavori eseguiti	17.490,00
oneri sicurezza	358,45
oneri covid-19	272,03
sommano	18120,48
a detrarre sal 1	12.900,00
a detrarre sal finale	5.123,00
Rimane un credito dell'impresa di €	97,48

Colle di Val d'Elsa, 16/11/2021

L'Impresa
Patti Giuseppe

il Direttore Lavori
Geom. Andrea Manganelli

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Margherita Anastasi



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it