



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

N. 888 DEL 02/12/2021

**OGGETTO: LAVORI DI COPERTURA CAMPO DI CALCETTO – LAVORI DI FINITURA.
IMPRESA PATTI GIUSEPPE. CIG ZD72F03525. APPROVAZIONE C.R.E.**

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-*bis* e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1 del 12.01.2021 di conferimento alla sottoscritta Ing. Margherita Anastasi - Cat. D, dal 01.01.2021 e sino al 31.12.2021, dell'incarico di Responsabile del Servizio 6: "Lavori Pubblici e Manutenzione", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a dette strutture di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 10.12.2020, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 31.12.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, come sopra approvato per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.151 del 31.12.2020, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 e documenti allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 11.02.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili dei Servizi del Comune;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 11/3/21, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono state approvate le variazioni al bilancio 2021/2023;
- con deliberazione GC n. 56 del 25/03/2021, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 29/04/2021, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono state approvate le variazioni al Peg 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 26/10/2021, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono state approvate le variazioni al bilancio 2021/2023;

DATO atto che con determina, a firma della sottoscritta Responsabile del Servizio 6 – Lavori Pubblici e Manutenzione, n. 741 del 03/11/2020, sono stati affidati i "LAVORI EDILI DI RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCETTO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI G. MANNI" all'impresa **Patti Giuseppe, via M. della Libertà, 12 – 53034 Colle di Val d'Elsa (SI), PTTGPP75E30A546X, p.iva 01290370525**, per un importo netto di € 18.765,48;

DATO, inoltre, che:

- la spesa complessiva di **€ 22.893,89 (spese 1,5% covid, oneri sicurezza e IVA compresi)**, derivante dal suddetto affidamento, è stata impegnata nel bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, annualità 2021, al **Cap. 9535/0, impegno n. 743**;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

I lavori sono stati consegnati in data 10/11/2020 e ultimati in data 11/01/2021;
lo stato finale dei lavori è stato redatto dal D.L. Geom. Andrea Manganelli in data 11/01/2021 con i seguenti risultati:

Affidamento principale Lavori	€	17.490,00
Oneri sicurezza	€	358.45
Maggiorazione per covid-19	€	272.03
Sommano	€	18.120,48

VISTO lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione, a firma del Geom. A. Manganelli, in qualità di D.L., con il quale attesta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Patti Giuseppe in 61 giorni e quindi entro i termini contrattualmente stabiliti in 65 giorni;

DATO ATTO che:

- ☐ che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- ☐ che per quanto possibile accertare dai saggi riscontrati, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali
- ☐ che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto,
- ☐ che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- ☐ che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- ☐ essendo stato corrisposto un acconto in corso d'opera di € 12.900 oltre iva 22% (sal 1) e € 5.123 oltre iva (sal 2), resta il saldo per l'Impresa pari ad € 97,48 oltre IVA in misura del 22%, per un totale di € 118,92 iva 22% come da prospetto che segue:

lavori eseguiti	17.490,00
oneri sicurezza	358,45
oneri covid-19	272,03
sommano	18.120,48
a detrarre sal 1	12.900,00
a detrarre sal finale	5.123,00
Rimane un credito dell'impresa di €	97,48

RITENUTO approvare i suddetti documenti di contabilità ed in particolare il C.R.E allegato alla presente.;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Patti Giuseppe, c.f.. PTTGPP75E30A546X, p.iva 01290370525;

RITENUTO doversi procedere al pagamento della somma dovuta a saldo, all'Impresa appaltatrice, per l'importo totale di € 118,92 (IVA compresa al 22%);



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

DATO, altresì, atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Responsabile del SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. per quanto sopradetto, di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato, a firma del Geom. A. Manganelli in qualità di DL, relativo ai lavori di copertura del campo da calcetto presso gli impianti sportivi G. Manni effettuati dalla ditta Patti Giuseppe, c.f.. PTTGPP75E30A546X, p.iva 01290370525;
2. di dare atto che, essendo stato corrisposto un acconto in corso d'opera di € 18.023 oltre iva 22%, resta da pagare il saldo per l'Impresa Patti Giuseppe, c.f.. PTTGPP75E30A546X, p.iva 01290370525 pari ad € 97,48, oltre IVA in misura del 22%, per un totale di € 118,92 iva 22% inclusa;
3. di liquidare e pagare all'Impresa Patti Giuseppe, c.f.. PTTGPP75E30A546X, p.iva 01290370525 € 118,92 (IVA compresa al 22%), a saldo di ogni suo avere; tale importo risulta impegnato nel bilancio 2021 al capitolo **9535/0 impegno n. 743**;
4. di **registrare l'economia di spesa di € 790,57 sull'impegno 743/2021** dando atto che tale impegno è finanziato con il fondo pluriennale vincolato;
5. di dare atto che s'intendono svincolate le fidejussioni eventualmente presentate dall'Impresa affidataria a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;
6. di disporre l'inserimento del presente atto nella raccolta generale delle determinazioni dell'Ente e conseguente annotamento nelle scritture contabili.

Colle di Val d'Elsa, 02/12/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ING. ANASTASI MARGHERITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e
s.m.i.)



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Serv. 6 Lavori pubblici – Manutenzione

IMPIANTI SPORTIVI G MANNI

Lavori di Copertura campo di calcetto – lavori di finitura

Stazione appaltante: Comune di Colle di Val d'Elsa

Impresa esecutrice: Patti Giuseppe

Determina affidamento del Resp. Serv.6 LL.PP. Manutenzione e contratti n. 741 del 03/11/2020

Importo contratto: € 18.135,00 per lavori oltre ad € 358,45 per oneri della sicurezza ed € 272,03 di maggiorazione covid-19

Direzione dei Lavori: Geom. Andrea Manganelli

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Con Determinazione del Responsabile servizio LL.PP. Manutenzione e Contratti n. **741** del 03/11/2020 sono stati affidati i lavori di cui trattasi all'impresa Patti Giuseppe per un importo netto di € 18.765,48 compreso oneri sicurezza e maggiorazione covid-19 oltre iva in misura di legge.

TEMPI CONTRATTUALI : I lavori si sono svolti nei seguenti periodi come risulta da appositi verbali redatti in pari data :

- ✓ consegna in data 10/11/2020
- ✓ fine lavori in data 11/01/2021

Giorni lavorati **61**

I lavori sono stati quindi eseguiti entro i termini previsti di giorni 65 contrattuali.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non sono state occupate aree private e quindi non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti .

DIRETTORE DEI LAVORI : i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom. Andrea Manganelli

SUB APPALTO : L'impresa non si è avvalsa della facoltà di sub appaltare lavorazioni



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Serv. 6 Lavori pubblici – Manutenzione

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Con DURC INPS_28850267 del 17/08/2021, in corso di validità, è stata verificata la regolarità contributiva agli enti INPS, INAIL e CNCE

STATO FINALE: Lo stato finale dei lavori è stato redatto dal sottoscritto D.L. in data 11/01/2021 con i seguenti risultati:

Affidamento principale Lavori	€	17.490,00
Oneri sicurezza	€	358,45
Maggiorazione per covid-19	€	272,03
Sommano	€	18.120,48

VISITA PER L'ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE: il giorno **11/01/2021** il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli Direttore dei Lavori alla presenza del Sig. Patti Giuseppe appaltatore dei lavori, con la scorta degli atti progettuali e di quelli contabili ha ispezionato minutamente i lavori eseguiti non riscontrando alcuna anomalia. Dalla data di ultimazione a quella del sopralluogo non si sono riscontrati difetti od imperfezioni di rilievo in ordine alla loro buona esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso l'anno **2021** il giorno 12 del mese di Novembre, il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli direttore dei lavori con l'intervento del Sig. Patti Giuseppe in qualità di appaltatore, considerato l'intero svolgimento dell'appalto avanti descritto ed inoltre :

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto possibile accertare dai saggi riscontrati, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali
- che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto,
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

Che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo rimasto di € **97,48** oltre IVA in misura del 22% e dunque euro **118,92** come da prospetto che segue



53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Serv. 6 Lavori pubblici – Manutenzione

lavori eseguiti	17.490,00
oneri sicurezza	358,45
oneri covid-19	272,03
sommano	18120,48
a detrarre sal 1	12.900,00
a detrarre sal finale	5.123,00
Rimane un credito dell'impresa di €	97,48

Colle di Val d'Elsa, 16/11/2021

L'Impresa
Patti Giuseppe

il Direttore Lavori
Geom. Andrea Manganelli

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Margherita Anastasi



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 888 DEL 02/12/2021

AREA 4 SERVIZI FINANZIARI

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 187 comma 7) del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Rilevato che la presente spesa viene finanziata con il fondo pluriennale vincolato parte conto capitale, determinato a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui approvata con deliberazione della G.C. n. 56 del 25.03.2021 con le quali sono state apportate anche variazioni a bilancio di previsione 2021-2023, e che aveva come fonte originaria di finanziamento l'avanzo di amministrazione vincolato.

Preso atto di quanto stabilito al punto 5.4. dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. e in particolare che "nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione."

DICHIARATA l'indisponibilità per €. 790,57 del fondo pluriennale vincolato parte in conto capitale iscritto in entrata esercizio 2017 che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione di risorse a favore del risultato di amministrazione

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 888 del 02/12/2021

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
	Liquidazione 7041/2021	9535/0	9535/0	DITTA PATTI G. : LAVORI EDILI DI RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCETTO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI G. MANNI- CRE-COLLEGARE FATTURA	PATTI GIUSEPPE IMPRESA EDILE	€ 118,92
	Var. Impegno 743/2021	9535/0	9535/0	ECONOMIA DI SPESA SU PFV	PATTI GIUSEPPE IMPRESA EDILE	€ -790,57

Note:

Colle di Val d'Elsa, 03/12/2021

IL RESPONSABILE
FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Riferimento Determinazione n. 888 del 02/12/2021

copia informatica per consultazione