



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

N. 198 DEL 05/05/2022

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - CUP C47H21004000004 -CIG 88201580A4 - APPROVAZIONE C.R.E.

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-*bis* e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 8 del 28.12.2021 di conferimento alla sottoscritta Ing. Margherita Anastasi - Cat. D, dal 01.01.2022 fino al 31.12.2022, dell'incarico di Responsabile del Servizio 6: "Lavori Pubblici e Manutenzione", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a dette strutture di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 25.11.2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 10.03.2022, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e i suoi documenti allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 23.03.2022, esecutiva, è stato approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 11.02.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili dei Servizi del Comune;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 15.12.2021, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono state approvate le variazioni al Peg 2021/2023;

DATO ATTO che con determina, a firma della sottoscritta Responsabile del Servizio 6 – Lavori Pubblici e Manutenzione, n. 522 del 14/07/2021, sono stati affidati i lavori di "RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELL'ASILO NIDO COMUNALE", alla Ditta E.A.CO.S. EDILI ARTIGIANI CONSORZIATI SOC. COOP - CF e P.IVA 00130020522, per un importo di € 46.130,00, oltre oneri della sicurezza pari a € 14.933,10, per un totale di € 61.063,10, più spese covid per € 915,95, e dunque per un importo complessivo di € 61.979,05, oltre IVA 22% , per un totale di € 75.614,44, approvando il seguente quadro economico:

	progetto	affidamento
LAVORI		



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

a) A corpo		
b) A misura	€ 49.871,00	€ 46.130,00
TOTALE A)	€ 49.871,00	€ 46.130,00
IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
A corpo		
A misura	€ 14.933,10	€ 14.933,10
TOTALE B)	€ 14.933,10	€ 14.933,10
TOTALE A)+B)	€ 64.804,10	€ 61.063,10
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
Imprevisti eventuale recupero ribassi d'asta	€ 457,00	€ 5.164,30
Incentivi progettazione 2% di A+B	€ 1.296,08	€ 1.221,26
maggiorazione covid regione toscana 1,5% su a+b (comprensivo Iva)	€ 1.185,92	€ 1.117,45
IVA		
IVA 22% su (A+B)	€ 14.256,90	€ 13.433,88
Fondo accordi bonari		
TOTALE C)	€ 17.195,90	€ 20.936,90
TOTALE A) + B) + C)	€ 82.000,00	€ 82.000,00

Dato atto, inoltre, che:

- la spesa complessiva di € 82.000,00 derivante dal suddetto affidamento (di cui: € 75.614,44 a favore della ditta E.A.CO.S. EDILI ARTIGIANI CONSORZIATI SOC. COOP - CF e P.IVA 00130020522, oneri covid ed iva inclusi, € 5.164,30 quali imprevisti ed € 1.221,26 quali incentivi tecnici) ha trovato copertura al capitolo 9722 nel bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, annualità 2021, impegno 1224;
- Il contratto di appalto con l'impresa E.A.CO.S. EDILI ARTIGIANI CONSORZIATI SOC. COOP è stato stipulato in data 27/08/2021, per scrittura privata da registrarsi in caso d'uso;
- I lavori sono stati consegnati in data 11/10/2021;

VISTO che nel corso dei lavori in oggetto è stata necessaria apportare una modifica al contratto in corso di efficacia per perizia suppletiva e pertanto è stata redatta la determinazione n. 1087 del 30.12.2021 con cui l'importo complessivo dei lavori, già affidati alla ditta E.A.CO.S. EDILI ARTIGIANI CONSORZIATI SOC. COOP - CF e P.IVA 00130020522, è passato da netti € 61.063,10 a netti € 65.987,22, con una maggiore spesa di € 4.924,12, oltre iva 22%;

DATO ATTO che con la sopradetta determina è stata definita la maggiorazione dell'importo della perizia suppletiva e dei lavori complementare pari a € 4.924,12, oltre iva 22%, rispetto alla determinazione di affidamento n. 522/2021 e riapprovato il q.e. come in appresso modificato:

		progetto	affidato	variante 1
A)	LAVORI			netto
	a) A corpo			
	b) A misura	€ 49 871,00	46 130,00 €	59 086,70 €
	TOTALE A)	€ 49 871,00	46 130,00 €	59 086,70 €



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

B) IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	A corpo			
	A misura	€ 14 933,10	€ 14 933,10	6 900,52 €
	TOTALE B)	€ 14 933,10	€ 14 933,10	6 900,52 €
	TOTALE A)+B)	€ 64 804,10	€ 61 063,10	€ 65 987,22
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
C1	Imprevisti eventuale recupero ribassi d'asta	€ 457,00	2 147,85 €	- €
C2	Incentivi progettazione 2% di A+B	€ 1 296,08	€ 1 221,26	€ 1 221,26
C3	maggiorazione covid regione toscana 1,5% su a+b (comprensivo Iva)	€ 1 185,92	€ 1 117,45	€ 1 207,57
C 13	spese tecniche CSE (impegnati con det. 553/2021)		€ 3 016,45	€ 3 016,45
C14b	IVA 22% su (A+B)	€ 14 256,90	€ 13 433,88	€ 14 517,19
C15	Fondo accordi bonari			
	TOTALE C)	€ 17 195,90	€ 20 936,90	€ 19 962,47
	TOTALE A) + B) + C)	€ 82 000,00	€ 82 000,00	€ 85 949,69

VISTO lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione, a firma dell'Ing. Andrea Beltrami, in qualità di D.L., con il quale si attesta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa E.A.CO.S. EDILI ARTIGIANI CONSORZIATI SOC. COOP entro i termini contrattualmente stabiliti considerando l'atto di sottomissione del 15.10.2021 che ha prorogato di 14 giorni il termine di ultimazione dei lavori;

DATO ATTO che:

- i lavori corrispondono alle previsioni progettuali, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della DL;
- sono stati contabilizzati lavori per € 60.052,51 oltre iva 22%;
- sono stati già corrisposti € 59.700,00 oltre Iva (C.P. 1, C.P. 2 e C.P. 3), resta il saldo per l'Impresa pari ad € 352,51, oltre la maggiorazione degli oneri Covid della Regione Toscana per € 900,79 il tutto oltre IVA in misura del 22%, per un totale di € 1.529,03 iva 22% inclusa;

RITENUTO approvare i suddetti documenti di contabilità ed in particolare il C.R.E.;

ACCERTATA la regolarità contributiva della E.A.CO.S. EDILI ARTIGIANI CONSORZIATI SOC. COOP - CF e P.IVA 00130020522;

RITENUTO doversi procedere al pagamento della somma dovuta a saldo, all'Impresa appaltatrice, per l'importo totale di € 1.529,03 (IVA compresa al 22%);

Dato, altresì, atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Responsabile del SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

- per quanto sopradetto, di approvare il certificato di regolare esecuzione, a firma dell'Ing. Andrea Beltrami in qualità di DL, relativo ai lavori di IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELL'ASILO NIDO COMUNALE eseguita dalla Ditta E.A.CO.S. EDILI ARTIGIANI CONSORZIATI SOC. COOP - CF e P.IVA 00130020522;
- di approvare il quadro economico finale:

		progetto	affidamento	affidamento	finale
A) LAVORI					
	a) A corpo				
	b) A misura	€ 49 871,00	€ 46 130,00	€ 59 086,70	€ 53 464,64
	TOTALE A)	€ 49 871,00	€ 46 130,00	€ 59 086,70	€ 53 464,64
B) IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
	A corpo				
	A misura	€ 14 933,10	€ 14 933,10	€ 6 900,52	€ 6 587,87
	TOTALE B)	€ 14 933,10	€ 14 933,10	€ 6 900,52	€ 6 587,87
	TOTALE A)+B)	€ 64 804,10	€ 61 063,10	€ 65 987,22	€ 60 052,51
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
C1	Imprevisti eventuale recupero ribassi d'asta	€ 457,00	€ 2 147,85		
C2	Incentivi progettazione 2% di A+B	€ 1 296,08	€ 1 221,26	€ 1 221,26	€ 1 221,26
C3	maggiorazione covid regione toscana 1,5% su a+b (comprensivo Iva)	€ 1 185,92	€ 1 117,45	€ 1 207,57	€ 1 098,96
C 13	Spese tecniche connesse al CSE (tutto incluso)		€ 3 016,45	€ 3 016,45	€ 3 016,45
C14b	IVA 22% su (A+B)	€ 14 256,90	€ 13 433,88	€ 14 517,19	€ 13 211,55
C15	Fondo accordi bonari				
	TOTALE C)	€ 17 195,90	€ 20 936,90	€ 19 962,46	€ 18 548,22
	TOTALE A) + B) + C)	€ 82 000,00	€ 82 000,00	€ 85 949,68	€ 78 600,73

- di registrare l'economia di € 7.348,95 impegnata al capitolo 9722 come segue:
 - per € 1.251,41 al sub. 136/2022 (impegno 656/2022);
 - per € 2.147,85 al sub. 139/2022 (impegno 656/2022);
 - per € 3.949,69 all'imp. 658/2022;
- di dare atto che, essendo stato corrisposto un acconto in corso d'opera di € 59.700,00 oltre iva 22%, resta da pagare il saldo per l'Impresa pari ad € 352,51, oltre la maggiorazione degli oneri Covid della Regione Toscana per € 900,79 il tutto oltre IVA in misura del 22%, per un totale di € 1.529,03 iva 22% inclusa;
- resta da pagare all'Impresa E.A.CO.S. EDILI ARTIGIANI CONSORZIATI SOC. COOP - CF e P.IVA 00130020522, € 1.529,03 iva 22% inclusa;
- di liquidare e pagare all'Impresa E.A.CO.S. EDILI ARTIGIANI CONSORZIATI SOC. COOP € 1.529,03 (IVA compresa al 22%), a saldo di ogni suo avere; tale importo risulta impegnato nel bilancio 2022 al Cap. 9722 – sub. 136/2022;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

7. di dare atto che s'intendono svincolate le fidejussioni eventualmente presentate dall'Impresa affidataria a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;
8. di disporre l'inserimento del presente atto nella raccolta generale delle determinazioni dell'Ente e conseguente annotamento nelle scritture contabili.

Colle di Val d'Elsa, 05/05/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ING. ANASTASI MARGHERITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 198 DEL 05/05/2022

AREA 4 SERVIZI FINANZIARI

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 187 comma 7) del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Rilevato che la presente spesa viene finanziata con il fondo pluriennale vincolato parte conto capitale, determinato a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui approvata con deliberazione della G.C. n. 58 del 23.03.2022 con le quali sono state apportate anche variazioni a bilancio di previsione 2022-2024, e che aveva come fonte originaria di finanziamento l'avanzo di amministrazione vincolato (da proventi C.E.).

Preso atto di quanto stabilito al punto 5.4. dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. e in particolare che "nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione."

DICHIARATA l'indisponibilità per €. 7.348,950 del fondo pluriennale vincolato parte in conto capitale iscritto in entrata esercizio 2022 che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione di risorse a favore del risultato di amministrazione vincolato in quanto opera finanziata con l'avanzo di amministrazione vincolato (da proventi C.E.)

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 198 del 05/05/2022

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
	Liquidazione 2441/2022	9722/0	9722/0	EACOS SOC. COOP.:RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA DELL'ASILO NIDO COMUNALE -CRE	EACOS SOC. COOP A R.L.	€ 1.529,03

	Var. Impegno 656/2022	9722/0	9722/0	CRE DITTA EACOS - ECONOMIA DI SPESA SU FPV		€ -3.399,26
	Var. Impegno 658/2022	9722/0	9722/0	CRE DITTA EACOS - ECONOMIA DI SPESA SU FPV	EACOS SOC. COOP A R.L.	€ -3.949,69
	Var. Sub-Impegno 139/2022	9722/0	9722/0	CRE DITTA EACOS - ECONOMIA DI SPESA	EACOS SOC. COOP A R.L.	€ -2.147,85
	Var. Sub-Impegno 136/2022	9722/0	9722/0	CRE DITTA EACOS - ECONOMIA DI SPESA DI FPV	EACOS SOC. COOP A R.L.	€ -1.251,41

Note:

Colle di Val d'Elsa, 09/05/2022

IL RESPONSABILE
FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)