

**COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA**

**Provincia di Siena**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**Lavori di:** Realizzazione di basamento per installazione di opera di arredo urbano presso la rotatoria della Fabbrichina.

**Impresa Esecutrice:** R & V Costruzioni di HRYHOR' YEV e RUDYK snc, via Duccio di Buoninsegna n. 2 - Poggibonsi (Siena), P.IVA 01374250528.

**Importo Contrattuale:** € 9.629,14 oltre IVA, così suddivisi:

- lavori a base d'asta € 8.875,21
- ribasso 5.63366%
- oneri per la sicurezza € 1.253,93

**RELAZIONE**

**1- Dinamica progettuale e contrattuale dell'opera**

- 1.1 *Progetto:* il progetto esecutivo è stato redatto dalla sottoscritta ing. Sandra Monti, incaricata con Determinazione n. 1110 del 31.12.2021 del Responsabile del Servizio 6 Lavori Pubblici e Manutenzione.
- 1.2 *Impegno di spesa:* nel bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, annualità 2022, al Capitolo 9660 "lavori di manutenzione e ripavimentazione straordinaria strade -proventi dai permessi di costruire" è impegnata la spesa complessiva di € 11.747,55 compreso IVA, a favore della Ditta R & V Costruzioni di HRYHOR'YEV e RUDYK snc; con Det. 1110/2021 è stata impegnata la somma € 2.573,60 in favore di ing. Sandra Monti e la somma di € 1.493,28 in favore del geologo dr. Claudio Bimbi.
- 1.3 *Generalità dell'Appaltatore:* con Determinazione n. 480 del 25.08.2022 del Responsabile Servizio 6 Lavori Pubblici e Manutenzioni, i lavori vengono affidati, tramite portale regionale START, all'Impresa R & V Costruzioni di HRYHOR'YEV e RUDYK snc, via D. di Boninsegna n. 2 Poggibonsi (Siena) (P. IVA 01374250528).

1.4 Quadro economico dopo Aggiudicazione:

| QUADRO ECONOMICO                                                                                       |                                                                                                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| REALIZZAZIONE BASAMENTO PER INSTALLAZIONE ARREDO URBANO<br>ROTATORIA FABBRICHINA A COLLE DI VAL D'ELSA |                                                                                                                                        |                  |
| <b>A1) LAVORI</b>                                                                                      |                                                                                                                                        |                  |
| A misura                                                                                               |                                                                                                                                        |                  |
| <b>TOTALE A1)</b>                                                                                      | €                                                                                                                                      | 8 375,21         |
| <b>A2) IMPORTO COSTI SICUREZZA</b>                                                                     |                                                                                                                                        |                  |
| A misura                                                                                               |                                                                                                                                        |                  |
| <b>TOTALE A2)</b>                                                                                      | €                                                                                                                                      | 1 253,93         |
| <b>TOTALE A1)+A2)</b>                                                                                  | €                                                                                                                                      | <b>9.629,14</b>  |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                               |                                                                                                                                        |                  |
| B1                                                                                                     | Imprevisti sui lavori e ribassi d'asta                                                                                                 | € 1.221,57       |
| B2                                                                                                     | Spese tecniche per progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Indagini e relazione Geologica | € 4 030,88       |
| B3                                                                                                     | IVA 22% LAVORI                                                                                                                         | € 2 118,41       |
| <b>TOTALE B)</b>                                                                                       | €                                                                                                                                      | <b>7.370,86</b>  |
| <b>TOTALE A1) + A2) + B)</b>                                                                           | €                                                                                                                                      | <b>17 000,00</b> |

## 2- Andamento temporale dei lavori

- 2.1 *Direttore dei lavori:* i lavori sono stati diretti dalla sottoscritta ing. Sandra Monti con studio in Colle di Val d'Elsa via R. Bilenchi n. 12, iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Siena al n. 647.
- 2.2 *Consegna dei lavori:* i lavori sono stati consegnati con relativo verbale il 14.09.2022.
- 2.3 *Termine previsto per l'esecuzione dei lavori:* i lavori dovevano concludersi entro 35 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo risultava quindi il 18.10.2022.
- 2.4 *Ultimazione dei lavori:* i lavori sono stati ultimati il 07.10.2022, e quindi entro il termine utile.

### 3- Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non sono verificati danni di forza maggiore.

### 4- Ordini di servizio

La sottoscritta Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito ordini di servizio all'Impresa Esecutrice.

### 5- Pagamenti in acconto

Non sono stati effettuati pagamenti in acconto.

### 6- Conto finale e credito dell'impresa

Il conto finale, redatto dalla sottoscritta Direttore dei Lavori in data 11.10.2022, e firmato dall'impresa, ammonta ad un importo di € 7.749,67.

Il credito residuo dell'impresa risulta:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| a) Importo lavori eseguiti | € 7.290,22      |
| b) Oneri per la sicurezza  | <u>€ 459,45</u> |
| Somma                      | € 7.749,67      |

### 7- Confronto tra somme autorizzate e spesa

La maggiore/minore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

|                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Importo netto autorizzato dei lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza) | € 9.629,14        |
| Importo del conto finale                                                        | <u>€ 7.749,67</u> |
| Minore spesa                                                                    | € 1.879,47        |

### 8- Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

### 9- Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza alcuna riserva.

### 10- Infortuni

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

#### **11- Enti assicurativi, assistenziali e previdenziali**

E' stata verificata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice e della ditta subappaltatrice, come da certificato DURC agli atti del Settore Lavori Pubblici.

#### **12- Cessione dei crediti**

Non risulta che durante i lavori l'impresa abbia fatto cessioni di crediti né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi.

#### **13- Andamento dei lavori**

I lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

### **VISITA FINALE**

Dopo aver esaminato i documenti progettuali contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, la sottoscritta Direttore dei Lavori si è recata in via R. Bilenchi, alla presenza del legale rappresentante della ditta appaltatrice R & V Costruzioni di HRYHOR' YEV e RUDYK snc. Dall'esame delle opere si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali. Effettuati vari riscontri di misure si è rilevato che esse corrispondono a quelle riportate negli atti contabili.

Il Direttore Lavori, in rappresentanza della stazione appaltante, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

### **VALUTAZIONE SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

La sottoscritta ing. Sandra Monti, Direttore dei Lavori di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla R & V Costruzioni di HRYHOR' YEV e RUDYK snc corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono, per quanto è stato possibile riscontrare, allo stato di fatto delle opere visionate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori si conferma in € 7.749,67;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione Lavori durante il corso degli stessi;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- l'impresa appaltatrice, nei confronti dei propri operai, ha ottemperato agli obblighi assistenziali e previdenziali;

#### CERTIFICA

che i lavori di *realizzazione basamento per installazione arredo urbano rotatoria Fabbrichina* **sono stati regolarmente eseguiti** dalla ditta R & V Costruzioni di HRYHOR' YEV e RUDYK snc;

#### LIQUIDA


il credito all'impresa come segue:

|    |                                      |                 |
|----|--------------------------------------|-----------------|
| a) | Importo lavori eseguiti              | € 7.290,22      |
| b) | Oneri per la sicurezza               | <u>€ 459,45</u> |
|    | Somma                                | € 7.749,67      |
| c) | a dedurre                            |                 |
|    | ribasso d'asta (5.63366% sui lavori) | <u>€ 410,71</u> |
|    | Somma                                | € 7.249,67      |

**credito netto da liquidare all'impresa** € **7.338,96**

che possono essere corrisposte all'impresa R & V Costruzioni di HRYHOR' YEV e RUDYK snc a saldo di ogni suo avere per i lavori eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Colle di Val d'Elsa, 21.10.2022

  
L'Impresa  
(R & V Costruzioni di HRYHOR' YEV e RUDYK snc)  
**R&V Costruzioni s.r.l.**  
di HRYHOR'YEV e RUDYK  
Via Duccio Buoninsegna, 2  
POGGIBONSI (SI)  
Partita IVA 01374250528

Il Direttore dei lavori  
(ing. Sandra Monti)



Il Responsabile Unico del Procedimento  
(ing. Margherita Anastasi)

IL RUP/RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE



Ing. Margherita Anastasi  
