



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI

N. 632 DEL 06/10/2020

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI - DITTA MOVITER SRL - APPROVAZIONE C.R.E.

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-*bis* e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 23 del 31.07.2020 di conferimento alla sottoscritta Ing. Margherita Anastasi - Cat. D, dal 06.08.2020 e sino al 31.12.2020, dell'incarico di Responsabile del Servizio 6: "Lavori Pubblici, Manutenzione e Contratti", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a dette strutture di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 16.12.2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 31.12.2019, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e documenti allegati;
- con successivi atti il medesimo bilancio ha subito variazioni, di cui in ultimo con delib. GC 101/2020 e CC 55/2020;
- con determinazione n. 142 del 26.02.2020, a firma del Responsabile Servizi Finanziari, si è provveduto al "RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, PARTE INVESTIMENTI DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 29.06.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili delle Aree del Comune;

Premesso quanto segue:

- con delibera della GC n. 162 del 22.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, fu approvato il progetto relativo all'INTERVENTO DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI - ANNO 2019" - CUP C41B19000010004;
- con Determinazione unica a contrattare n. 872, a firma del Responsabile Servizio Lavori pubblici e manutenzione, Provveditorato, Gare e contratti, in data 19.12.2019, si è stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per il tramite del portale telematico START, l'intervento sopradetto, all'Impresa MOVITER SRL con sede in Via G. Lippiello, 31 - 83022 Baiano (AV) ed operativa in Via Boccaccio, snc – 50021 Barberino V.E. (Fi), Cod. Fisc. e P.Iva 02295310649, con il ribasso del 7,565%, sulla base d'asta di € 82.106,22, e quindi per netti € 75.894,88, oltre oneri della sicurezza pari ad € 5.481,53 e dunque per un totale di € 81.376,41, oltre IVA in misura del 22% (CIG 81211790EC);
- con quest'ultima determinazione è stato altresì assunto impegno a favore dell'Impresa MOVITER SRL per l'importo di € 99.279,22 (IVA compresa) nel bilancio di previsione 2019, al Cap. 9618 - imp. 1438/19, sub imp. 377/19;
- il relativo contratto è stato stipulato per scrittura privata, da registrare in caso d'uso, sottoscritta digitalmente in data 26.02.2020;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DATO ATTO che i lavori sopradetti hanno avuto il seguente andamento:

- ☐ consegna, sotto riserva di legge, in data 19/12/2019
- ☐ ultimazione 31/12/2019

Totale giorni lavorati 12

I lavori sono stati quindi eseguiti entro i termini contrattuali previsti di giorni 30 contrattuali;

VISTA la relazione sul conto finale nonché certificato di regolare esecuzione, a firma del DL, Geom. Alessio Sammiccheli, con il quale si certifica che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa sopradetta, per un importo complessivo di € 80.937,74, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 5.067,53, il tutto oltre IVA in misura di legge;

PRESO ATTO che:

- essendo stati corrisposti acconti in corso d'opera per € 73.899,39, oltre IVA, ed il saldo allo stato finale per € 7.038,35, oltre IVA;
- con il certificato di pagamento n. 2 sono state pagate anche tutte le ritenute per infortuni, e quindi nulla resta da liquidare all'Impresa;
- rispetto all'impegnato ed affidato, risulta una minore spesa di € 438,67 (di cui per lavori € 24,67 e € 414,00 quali neri di sicurezza);

RITENUTO approvare il suddetto C.R.E.;

ACCERTATA la regolarità contributiva della medesima Impresa;

Dato, altresì, atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Responsabile del SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. per quanto in premessa meglio esposto, di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dell'INTERVENTO DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI - ANNO 2019" - CUP C41B19000010004 - CIG 81211790EC, affidati all'Impresa MOVITER SRL con sede in Via G. Lippiello, 31 - 83022 Baiano (AV) ed operativa in Via Boccaccio, snc - 50021 Barberino V.E. (Fi), Cod. Fisc. e P.Iva 02295310649, da cui risulta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di € 80.937,74, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 5.067,53, il tutto oltre IVA in misura di legge;

2. di dare atto che:

- essendo stati corrisposti acconti in corso d'opera per € 73.899,39, oltre IVA, ed il saldo allo stato finale per € 7.038,35, oltre IVA;
- con il certificato di pagamento n. 2 sono state pagate anche tutte le ritenute per infortuni, e quindi nulla resta da liquidare all'Impresa;
- rispetto all'impegnato ed affidato, risulta una minore spesa di € 438,67 (di cui per lavori € 24,67 e € 414,00 quali neri di sicurezza), oltre IVA in misura del 22%;

3. di dare, infine, atto che nulla osta allo svincolo delle eventuali polizze presentate dalla ditta in questione a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di che trattasi;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

4. di rideterminare come in appresso il q.e. finale dell'intervento, con una economia di spesa sul Cap. 9618, bilancio in corso, pari ad € 8.473,01 (imp. 474/2020, sub 186 e 187):

			di progetto	Aggiudicazione	finale
A)		LAVORI			
		a) A corpo			
		b) A misura	€ 82.106,22	€ 75.894,88	€ 75.870,21
		TOTALE A)	€ 82.106,22	€ 75.894,88	€ 75.870,21
B)		IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		A corpo			
		A misura	€ 5.481,53	€ 5.481,53	€ 5.067,53
		TOTALE B)	€ 5.481,53	€ 5.481,53	€ 5.067,53
		TOTALE A)+B)	€ 87.587,75	€ 81.376,41	€ 80.937,74
C)		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	C1	Lavori in economia			
	C2	Rilievi accertamenti ed indagini			
	C3	Allacciamenti a pubblici esercizi			
	C4	Imprevisti e recupero ribassi d'asta	€ 360,00	€ 7.937,84	
	C5	Acquiti aree o immobili			
	C6	Spese tecniche relative a: progettazione alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabile, assicurazioni ai dipendenti			
	C7	Spese tecniche di cui al D.L.gs n° 50/2016 e s.m.	€ 1.751,76	€ 1.751,76	€ 1.751,76
	C8	Spese per attività di consulenza e supporto			
	C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
	C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			
	C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato S.A. , collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
	C12	Spese contributo Autorità Lavori Pubblici			
	C 13	IVA			
	C14 a	IVA 10% su xxxxxx			
	C14 b	IVA 22% su xxxxxxxxx	€ 19.269,31	€ 17.902,80	€ 17.806,30
	C15	Fondo accordi bonari			
		TOTALE C)	€ 21.381,06	€ 27.592,40	€ 19.558,06
		TOTALE A) + B) + C)	€ 108.968,81	€ 108.968,81	€ 100.495,80
		Economia di spesa			€ 8.473,01

5. di disporre l'inserimento del presente atto nella raccolta generale delle determinazioni dell'Ente per l'anno 2020.



Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

Colle di Val d'Elsa, 06/10/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ING. ANASTASI MARGHERITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 632 DEL 06/10/2020

AREA 4 SERVIZI FINANZIARI

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 187 comma 7 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Rilevato che la presente spesa è stata finanziata nel 2020 con il fondo pluriennale vincolato parte conto capitale, determinato a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui approvata con determinazione del Responsabile dei Servizi finanziari n. 142 del 26.02.2020 e con deliberazione della G.C. n. 35 del 26.03.2020, con le quali sono state apportate anche variazioni a bilancio di previsione 2020-2022, e che aveva come fonte originaria di finanziamento il contributo dello Stato ex art. 1, c. 892, L. 145/2019;

Preso atto di quanto stabilito al punto 5.4. dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. e in particolare che nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione."

DICHIARATA l'indisponibilità per €. 8.473,01 del fondo pluriennale vincolato parte in conto capitale iscritto in entrata esercizio 2020 che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione di risorse a favore del risultato di amministrazione

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 632 del 06/10/2020

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
	Var. Impegno 474/2020	9618/0	9618/0	ECONOMIA DI SPESA SU FPV		€ -8.473,01
	Var. Sub-Impegno 186/2020	9618/0	9618/0	MINORE SPESA	MOVITER SRL	€ -535,17

	Var. Sub-Impegno 187/2020	9618/0	9618/0	MINORE SPESA		€ -7.937,84
--	------------------------------	--------	--------	--------------	--	-------------

Note:

Colle di Val d'Elsa, 07/10/2020

IL RESPONSABILE
FRANCHINI RAG. ALESSIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)