



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI

N. 649 DEL 08/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE CORRIDOI E ATRIO NONCHE' SISTEMAZIONE PIAZZALI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRACCIANO IN LOC. BUONRIPOSO - IMPRESA L'EDILCOSTRUZIONI SRL - APPROVAZIONE C.R.E.

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-*bis* e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 23 del 31.07.2020 di conferimento alla sottoscritta Ing. Margherita Anastasi - Cat. D, dal 06.08.2020 e sino al 31.12.2020, dell'incarico di Responsabile del Servizio 6: "Lavori Pubblici, Manutenzione e Contratti", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a dette strutture di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 16.12.2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 31.12.2019, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e documenti allegati;
- con successivi atti il medesimo bilancio ha subito variazioni, di cui in ultimo con delib. GC 101/2020 e CC 55/2020;
- con determinazione n. 142 del 26.02.2020, a firma del Responsabile Servizi Finanziari, si è provveduto al "RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, PARTE INVESTIMENTI DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 29.06.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili delle Aree del Comune;

VISTA la determinazione N. 441 del 28/07/2020, con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per il tramite del portale START, i "LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE CORRIDOI E ATRIO NONCHE' SISTEMAZIONE PIAZZALI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRACCIANO IN LOC. BUONRIPOSO" all'Impresa L'Edilcostruzioni Srl - VIA SPUNTONE N°8/A - COLLE DI VAL D'ELSA - avente CF e P.IVA 00648770527, per il corrispettivo netto di € 23.981,25, compresi oneri sicurezza ed oltre IVA in misura di legge, come da preventivo rimesso dalla ditta medesima ed allegato in atti alla stessa determina;

PRESO ATTO che i lavori hanno avuto il seguente andamento:

- ☐ consegna in data 03/08/2020
- ☐ ultimazione 31/08/2020

giorni lavorati 29 e quindi eseguiti entro i termini previsti di giorni 30 previsti;

VISTO lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori redatti dal DL, Geom. Andrea Manganelli, nel quale si certifica la regolare esecuzione degli stessi, per un importo di netti € 24.776,81, oltre IVA, con una piccola variazione in aumento di netti € 795,56, dovuta a modifiche agli scarichi fognari della scuola, in



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

modo da dividere le acque bianche dalle nere, rientranti, data la percentuale di incremento del 3,21% nei poteri della DL, onde dare l'opera correttamente eseguita;

PRESO ATTO che non sono stati corrisposti acconti in corso d'opera, ragion per cui resta l'intero credito per l'Impresa di € 24.776,81, oltre IVA in misura di legge;

RITENUTO:

- impegnare la maggiore spesa come risultante dalla suddetta contabilità del Geom. A. Manganelli in € 795,56, oltre IVA 22% e quindi totali € 970,58;
- approvare il suddetto C.R.E. e quindi liquidare la somma complessiva di € 30.227,71 (IVA compresa), rinveniente da tali documenti, all'Impresa affidataria;

ACCERTATA la regolarità contributiva della medesima Impresa;

DATO ATTO che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Responsabile del SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. per quanto sopradetto, di approvare, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal DL, Geom. Andrea Manganelli, relativo ai "LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE CORRIDOI E ATRIO NONCHE' SISTEMAZIONE PIAZZALI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRACCIANO IN LOC. BUONRIPOSO" eseguiti da L'Edilcostruzioni Srl - VIA SPUNTONE N°8/A - COLLE DI VAL D'ELSA - avente CF e P.IVA 00648770527, nel quale si certifica la regolare esecuzione degli stessi, per un importo di netti € 24.776,81, oltre IVA, con una piccola variazione in aumento di netti € 795,56, dovuta a modifiche agli scarichi fognari della scuola, in modo da dividere le acque bianche dalle nere, rientranti, data la percentuale di incremento del 3,21%, nei poteri della DL, onde dare l'opera correttamente eseguita;
2. di impegnare nel bilancio corrente, al Cap. 8610, la maggiore spesa come risultante dal suddetto CRE, a firma del Geom. A. Manganelli, in € 795,56, oltre IVA 22% e quindi totali € 970,58;
3. di dare atto che, non essendo stati corrisposti acconti in corso d'opera, resta l'intero credito per l'Impresa di € 24.776,81, oltre IVA in misura di legge;
4. di dare atto che, non essendo stati corrisposti acconti, resta l'intero credito per l'Impresa di € 24.776,81, oltre IVA in misura di legge;
5. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 30.227,71 (IVA compresa), rinveniente da tali documenti, all'Impresa affidataria, su presentazione di fattura di saldo; tale spesa viene imputata al Cap. 8610 del bilancio 2020, così suddivisa:
 - imp. 1064/2020 per € 29.257,13 (CIG Z522DB4364), già assunto con la citata det. 441/2020 di affidamento lavori;
 - con ulteriore impegno assunto sullo stesso capitolo per € 970,58 (CIG ZAA2E8A651);
6. di dare atto che nulla osta allo svincolo delle polizze presentate a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, in sede di stipula di contratto di appalto;
7. di disporre l'inserimento del presente atto nella raccolta generale delle determinazioni dell'Ente per l'anno 2020 e conseguente annotamento nelle scritture contabili.

Colle di Val d'Elsa, 08/10/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

ING. ANASTASI MARGHERITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 649 DEL 08/10/2020

AREA 4 SERVIZI FINANZIARI

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 187 comma 7 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Rilevato che la presente spesa viene finanziata con l'avanzo di amministrazione vincolato applicato al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, per il finanziamento di spese in conto capitale con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 25.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, con i quali sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2020-2022

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 649 del 08/10/2020

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
	Impegno 1340/2020	8610/0	8610/0	L'EDILCOSTRUZIONI: LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE CORRIDOI E ATRIO ecc. SCUOLA DI GRACCIANO-MAGGIORI OPERE - IMPEGNO DI SPESA	L'EDILCOSTRUZIONI SRL	€ 970,58
	Liquidazione 4562/2020	8610/0	8610/0	L'EDILCOSTRUZIONI PAVIMENTAZIONE CORRIDOI E ATRIO NONCHE' SISTEMAZIONE PIAZZALI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRACCIANO IN L	L'EDILCOSTRUZIONI SRL	€ 29.257,13

	Liquidazione 4560/2020	8610/0	8610/0	L'EDILCOSTRUZIONI: LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE CORRIDOI E ATRIO ecc. SCUOLA DI GRACCIANO-MAGGIORI OPERE - IMPEGNO DI SPESA	L'EDILCOSTRUZIONI SRL	€ 970,58
--	---------------------------	--------	--------	---	-----------------------	----------

Note:

Colle di Val d'Elsa, 09/10/2020

IL RESPONSABILE
FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)