



## Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

AREA GESTIONE TERRITORIO E SERVIZI TECNICI

Servizio Opere Pubbliche

**LAVORI :** MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI VIA LIVINI" - CUP C47H20000490004-  
CIG 8360238EA2

**IMPRESA AFFIDATARIA:** MASINI COSTRUZIONI SRL - LOC. DROVE 14 – 53036 POGGIBONSI (SI) - CF  
01424360525

### APPROVAZIONE

**PROGETTO ESECUTIVO:** DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI,  
MANUTENZIONE E CONTRATTI N. 412 DEL 13/07/2020

**AFFIDAMENTO:** DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E  
CONTRATTI N. 412 DEL 13/07/2020-DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI,  
MANUTENZIONE E CONTRATTI N. 685 DEL 20/10/2020

**CONTRATTO DI APPALTO:** Scrittura privata sottoscritta in modalità digitale in data 28/07/2020

**IMPORTO** lavori affidati € 65.473,57 oltre iva

**ONERI** per la sicurezza € 4.069,33 oltre iva

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

### PROGETTO:

Con Determinazione del Responsabile LL.PP. Provveditorato Gare e Contratti n. 412 del 13/07/2020 sono stati affidati i lavori di cui trattasi all'impresa Masini Costruzioni srl di Poggibonsi per un importo complessivo netto r.a. di € 69.542,90 oltre IVA.

Con Determinazione del Responsabile LL.PP. Provveditorato Gare e Contratti n. 685 del 20/10/2020 è stata approvata la modifica al contratto in corso di efficacia per un importo di €. 69 721,82 di Lavori oltre a €. 2 856,23 per Oneri di Sicurezza, per un importo totale di €. 72 578,05 oltre IVA

**TEMPI CONTRATTUALI :** I lavori si sono svolti nei seguenti periodi come risulta da appositi verbali redatti in pari data :

- ✓ consegna in data 01/09/2020
- ✓ sospensione n.1 in data 25/09/2020
- ✓ ripresa dei lavori in data 06/11/2020
- ✓ ultimazione 11/11/2020



Giorni lavorativi 30

I lavori sono stati quindi eseguiti entro i termini contrattuali previsti dal CSA di giorni 30 contrattuali.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

**AVVISI AD OPPONENDUM:** Non sono state occupate aree private e quindi non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.



53034 Colle di Val d'Elsa  
Via Francesco Campana, 18  
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270  
P.Iva 00134520527  
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



# Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

AREA GESTIONE TERRITORIO E SERVIZI TECNICI

Servizio Opere Pubbliche

**CESSIONI DI CREDITO:** non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti .

**DIRETTORE DEI LAVORI :** i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom. A.Sammicheli.

**SUB APPALTO :** L'impresa non si è avvalsa della facoltà di sub appaltare i lavori.

:

## REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Con DURC INAIL\_23705843 del 11/11/2020, in corso di validità, è stata verificata la regolarità contributiva agli enti INPS, INAIL e CNCE

**STATO FINALE:** Lo stato finale è stato redatto dal sottoscritto D. dei L. in data 24/11/2020 con i seguenti risultati

|                          |   |           |
|--------------------------|---|-----------|
| Lavori al netto del r.a. | € | 69.604,13 |
| Oneri per la sicurezza   | € | 2.856,26  |
| Sommano                  | € | 72.460,39 |

**VISITA PER L'ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE:** il giorno 23/11/2020 il sottoscritto Geom. A. Sammicheli Direttore dei Lavori con l'intervento del Geom. Roberto Signorini per conto della ditta Masini Costruzioni srl, con la scorta degli atti progettuali e di quelli contabili ha ispezionato minutamente lavori eseguiti non riscontrando alcuna anomalia. Dalla data di ultimazione a quella del sopralluogo non si sono riscontrati difetti od imperfezioni di rilievo in ordine alla loro buona esecuzione.

Oltre all'esecuzione delle opere previste si è reso altresì necessario procedere al completamento di un precedente intervento su Via Gramsci per il miglioramento dell'accessi carrabili al cv. 64, specificatamente si è trattato di realizzare una ringhiera metallica a protezione del dislivello creatosi a seguito della realizzazione del nuovo marciapiede e delle rampe per handicap. Si è concordato il prezzo della ringhiera NP 10 €/ml 105,00 per complessivi ml. 21,50



## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso l'anno 2020 il giorno 25 del mese di Novembre, il sottoscritto Geom. A.Sammicheli Direttore dei lavori con l'intervento del Geom. Roberto Signorini per conto della ditta Masini Costruzioni srl, con sede in Poggibonsi (SI), considerato l'intero svolgimento dell'appalto avanti descritto ed inoltre :

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte , in conformità alle prescrizioni contrattuali ;
- che per quanto possibile accertare dai saggi riscontrati, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali ;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto, e nella Perizia
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

## CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in € . =19.322,48= oltre IVA come da prospetto che segue



53034 Colle di Val d'Elsa  
Via Francesco Campana, 18  
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270  
P.Iva 00134520527  
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



## Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

AREA GESTIONE TERRITORIO E SERVIZI TECNICI

Servizio Opere Pubbliche

|                          |   | ACCONTI          | LAVORI           |                  |
|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Lavori al netto del r.a. | € |                  | 69.604,13        |                  |
| Oneri per la sicurezza   | € |                  | 2.856,26         |                  |
| <b>Sommano</b>           | € |                  | <b>72.460,39</b> |                  |
| C.P. 1°                  | € | <b>53.137,91</b> |                  |                  |
|                          | € |                  |                  |                  |
| <b>Restano</b>           |   |                  |                  | <b>19.322,48</b> |

Risulta una economia di spesa pari a €. 117,66

Nulla osta allo svincolo delle garanzie prestate per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Colle di Val d'Elsa 25/11/2020

Il Direttore dei Lavori  
Geom. A. Sammiceli

La Ditta  
Masini Costruzioni srl  
Sig. Alessio Nisticò  
Masini Costruzioni s.r.l.  
con Sogho Unico

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. M. Anastasi