



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

AREA GESTIONE TERRITORIO E SERVIZI TECNICI

Servizio Opere Pubbliche

Lavori di: IMPIANTO RISALITA AL CENTRO STORICO DI COLLE ALTA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CIG): Z942DCFBC3

IMPRESA AFFIDATARIA: SCHINDLER SPA - CF e P.IVA 00842990152 VIA E CERNUSCHI, 1 20129 MILANO

APPROVAZIONE PROGETTO: DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI N. 449 DEL 30/07/2020

AFFIDAMENTO: DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI N. 449 DEL 30/07/2020

CONTRATTO DI APPALTO: Scambio di lettera commerciale

IMPORTO lavori affidati € 38 123,40 oltre iva

ONERI per la sicurezza € 762,47 oltre iva



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Con Determinazione del Responsabile Servizio n.6 N. 449 del 30/07/2020 sono stati affidati i lavori di cui trattasi all'impresa Shindler SPA per un importo complessivo netto r.a. di € 38 885,87 oltre iva

TEMPI CONTRATTUALI : I lavori si sono svolti nei seguenti periodi come risulta da appositi verbali redatti in pari data :

- ✓ consegna in data 27/10/2020
- ✓ ultimazione 06/11/2020

Giorni lavorati 11

I lavori sono stati quindi eseguiti entro i termini contrattuali previsti dal CSA di giorni 14 contrattuali.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti.

DIRETTORE della ESECUZIONE : i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom. A. Sammiceli.

SUB APPALTO : L'impresa non si è avvalsa della facoltà di sub appaltare i lavori. I lavori di montaggio sono stati realizzati dalla ditta Rausa Mariano, che ha un contratto continuativo con la ditta Schindler, che si conserva in atti.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Con DURC INAIL_24139592 del 14/10/2020, in corso di validità, è stata verificata la regolarità contributiva agli enti INPS, INAIL

STATO FINALE: Lo stato finale è stato redatto dal sottoscritto D. dei L. in data 18/06/2019 con i seguenti risultati

Lavori	€	38 123,40
Oneri per la sicurezza	€	762,47
Sommano	€	38 885,87



Città del Cristallo

53004 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111 - fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it

SCHINDLER
Società per Azioni



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

AREA GESTIONE TERRITORIO E SERVIZI TECNICI

Servizio Opere Pubbliche

VISITA PER L'ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE: il giorno 06/11/2020 il sottoscritto Geom. A. Sammiceli Direttore dell'esecuzione con l'intervento del Ing. Luca Sani in qualità di Responsabile di Esercizio dell'impianto e del Sig. Boccardi manutentore dell'impianto dipendente di Schindler spa.

Sulla scorta degli atti progettuali ha ispezionato minutamente i lavori eseguiti non riscontrando alcuna anomalia, Il Resp di Esercizio ha redatto apposito verbale di prova, corredato dalla documentazione fornita dal produttore PARAVIA e dall'installatore SCHINDLER, la documentazione verrà conservata agli atti.

La ditta ha erroneamente fornito delle ante di cabina di colore nero, al posto di quelle in acciaio inox previste in progetto, la ditta Schindler procede comunque al montaggio delle ante, in modo da rimettere in esercizio l'impianto. La Schindler, riconosciuto l'errore, si impegna a sostituire le ante, appena queste verranno realizzate dalla PARAVIA, i tempi di fornitura saranno di circa 20 gg.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso l'anno 2020 il giorno 1 del mese di Dicembre, il sottoscritto Geom. A. Sammiceli Direttore dei lavori con l'intervento del Sig. G. Alderotti per conto della ditta SCHINDLER spa, considerato l'intero svolgimento dell'appalto avanti descritto ed inoltre :

- Che in data odierna, la ditta Schindler ha iniziato i lavori di sostituzione delle ante di cabina, con le nuove di colore come previsto in progetto
- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte , in conformità alle prescrizioni contrattuali.
- che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto,
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in € . =38 885,87= oltre IVA come da prospetto che segue

		ACCONTI	LAVORI	
Lavori al netto del r.a.	€		38 123,40	
Oneri per la sicurezza	€		762,47	
Sommano	€		38 885,87	
	€	0.00		
Restano				38 885,87

Nulla osta allo svincolo delle garanzie prestate per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Colle di Val d'Elsa 01/12/2020

Il Direttore della Esecuzione
Geom. A. Sammiceli

La Ditta
Per SCHINDLER SPA
G. Alderotti

Il Responsabile del Procedimento
Ing. M. Anastasi



53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 16
tel. +39 0577 912111 fax +39 0577 912270
P.iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it