



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Area Lavori pubblici – Manutenzione

Servizio Lavori Pubblici

Lavori di: IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA GRANDE ESTERNA
PISCIN ACOMUNALE

Stazione appaltante: Comune di Colle di Val d'Elsa

Impresa esecutrice: EFFE-CI SRL

Determina affidamento del Resp. Serv.6 LL.PP. e Manutenzione n. 376 del
26/05/2021

Importo contratto: € 51.250,00 per lavori oltre ad € 1.200 per oneri della
sicurezza

Direzione dei Lavori: Geom. Andrea Manganelli

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Con Determinazione del Responsabile servizio LL.PP. Manutenzione e Contratti n. **376**
del 26/05/2021 sono stati affidati i lavori di cui trattasi all'impresa EFFE-CI Srl per un
importo netto di € 52.450,00 compreso oneri sicurezza oltre iva in misura di legge.

TEMPI CONTRATTUALI : I lavori si sono svolti nei seguenti periodi come risulta da
appositi verbali redatti in pari data :

- ✓ consegna in data 26/05/2021
- ✓ sospensione dei lavori n.1 in data 03/06/2021
- ✓ ripresa dei lavori n. 1 in data 06/06/2021;
- ✓ proroga lavori in data 21/06/2021 per ulteriori gg, 10 – nuovo termine per fine lavori
08/07/2021
- ✓ fine lavori in data 04/07/2021

Giorni lavorati **37**

I lavori sono stati quindi eseguiti entro i termini previsti di giorni 39 contrattuali.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e
delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non sono state occupate aree private e quindi non è stata
richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti .

DIRETTORE DEI LAVORI : i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom. Andrea
Manganelli

SUB APPALTO : L'impresa non si è avvalsa della facoltà di sub appaltare lavorazioni



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Area Lavori pubblici – Manutenzione

Servizio Lavori Pubblici

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Con DURC INPS_27182072 del 22/04/2021, in corso di validità, è stata verificata la regolarità contributiva agli enti INPS, INAIL e CNCE

STATO FINALE: Lo stato finale dei lavori è stato redatto dal sottoscritto D.L. in data 05/07/2021 con i seguenti risultati:

Affidamento principale		
Lavori con perizia	€	60.680,00
Lavori complementari	€	4.900,00
Oneri sicurezza e covid	€	1.200,00
Sommano	€	66.780,00

VISITA PER L'ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE: il giorno **05/07/2021** il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli Direttore dei Lavori alla presenza della Sig.ra Caterina Caligiuri legale rappresentante della ditta Effe-Ci srls, con la scorta degli atti progettuali e di quelli contabili ha ispezionato minutamente i lavori eseguiti non riscontrando alcuna anomalia. Dalla data di ultimazione a quella del sopralluogo non si sono riscontrati difetti od imperfezioni di rilievo in ordine alla loro buona esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso l'anno **2021** il giorno **05** del mese di luglio, il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli direttore dei lavori con l'intervento della Sig.ra Caterina Caligiuri per conto della ditta EFFE-CI Srls con sede in Grosseto, considerato l'intero svolgimento dell'appalto avanti descritto ed inoltre :

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto possibile accertare dai saggi riscontrati, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali
- che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto,
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo rimasto di € **19.223,98**, oltre IVA in misura del 22% e dunque euro 23.453,26 come da prospetto che segue



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Area Lavori pubblici – Manutenzione

Servizio Lavori Pubblici

		Importi
Lavori netti principali con perizia	€	60.680,00
Oneri sicurezza e covid19	€	1.200,00
Opere complementari	€	4.900,00
SOMMANO	€	66.780,00
A detrarre importi già corrisposti	€	47.556,02
Resta il credito dell'impresa	€	19.223,98
IVA 22%	€	4.229,28
totale	€	23.453,26

Colle di Val d'Elsa, 05/07/2021

La Ditta
EFFE-CI SRLs



Il Direttore dei Lavori
Geom. Andrea Manganelli

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Margherita Anastasi



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it