



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

N. 580 DEL 19/08/2021

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE CON TELO IN PVC DELLA VASCA GRANDE ESTERNA DELLA PISCINA OLIMPIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFE-CI COSTRUZIONI SRLS. IMPEGNO DI SPESA. CIG 87619784FB - CUP C47H21001130004. APPROVAZIONE C.R.E..

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-*bis* e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1 del 12.01.2021 di conferimento alla sottoscritta Ing. Margherita Anastasi - Cat. D, dal 01.01.2021 e sino al 31.12.2021, dell'incarico di Responsabile del Servizio 6: "Lavori Pubblici, Manutenzione e Contratti", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a dette strutture di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 10.12.2020, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2021-2023, successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 31.12.2020, esecutiva;
- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, per il triennio 2021-2023, è stata approvata anche dal Consiglio Comunale con delib. n. 143 del 31.12.2020, esecutiva;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 31.12.2020, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 e documenti allegati;
- sono state apportate variazioni al bilancio come sopra approvato, di cui in ultimo con deliberazione CC n. 69 del 10.06.2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 dell'11.02.2021, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili delle Aree del Comune;
- con deliberazione GC n. 56 del 25/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2020;
- con deliberazione GC n. 75 del 29/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, sono state apportate variazioni al piano esecutivo di gestione 2021-2023;

PREMESSO che con determinazione n. 376 del 26/05/2021, a firma della sottoscritta, sono stati approvati la relazione tecnica, foglio patti e condizioni e quadro economico sotto riportato redatti dal geom. Andrea Manganelli e affidati i lavori di manutenzione straordinaria (impermeabilizzazione con telo in pvc) della vasca grande esterna della Piscina Olimpica di proprietà comunale - CUP C47H21001130004 - CIG 87619784FB, all'Impresa Effe-Ci Costruzioni srls, Strada di Poppiano 36, 50021 Barberino Val d'Elsa (FI), CF e P.IVA 06774880485,

		di progetto
A)	LAVORI	
	a) A misura	€ 51.250,00
	TOTALE A)	€ 51.250,00



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

B)	IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
	A corpo	
	A misura	€ 1.200,00
	TOTALE B)	€ 1.200,00
	TOTALE A)+B)	€ 52.450,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
C1	IVA 22% su A+B	€ 11.539,00
	TOTALE C)	€ 11.539,00
	TOTALE A) + B) + C)	€ 63.989,00

VISTO che con l'atto sopra richiamato sono stati affidati, tramite il portale regionale START, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, alla ditta Effe-Ci costruzioni srls, Strada di Poppiano 36, 50021 Barberino Val d'Elsa (FI), CF e P.IVA 06774880485, i lavori suddetti, per il corrispettivo di € 52.450 + iva 22%, impegnando l'importo di € 63.989,00, iva 22% inclusa, al cap. 9536 del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021;

VISTO inoltre che con successiva determina n. 487 del 29/6/2021 è stato modificato il contratto in corso di efficacia per perizia suppletiva e opere supplementari;

VISTO che l'importo complessivo dei lavori, già affidati alla ditta Effe-Ci costruzioni srls, è passato da netti € 51.250 a netti € 60.680, invariati gli oneri della sicurezza in € 1.200, il tutto oltre IVA al 22%;

DATO ATTO che con la suddetta determina n. 487 del 29/6/2021 è stata determinata la maggiorazione dell'importo della perizia suppletiva e dei lavori complementare pari a € 17.482,60 (IVA compresa), rispetto alla determinazione di affidamento n. 376/2021(€ 11.504,60 per la perizia - CIG 87619784FB + € 5.978,00 per le opere complementari - CIG ZBA324169A) e riapprovato il q.e. come in appresso modificato:

		Affidamento	Perizia
A)	LAVORI		
	A misura	51250,00	60680,00
	TOTALE A)		
B)	IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
	Oneri sicurezza a misura	1 200,00	1 200,00
	Sommano A)+B)	52450,00	61880,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C1	Lavori supplementari (IVA inclusa)		5978,00
C2	Iva 22% su A+B	11539,00	13613,60
	Somma C)	11539,00	19591,60
	TOTALE A) + B) + C)	63989,00	81471,60

VISTO lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione, a firma del Geom. A. Manganelli, in qualità di D.L., con il quale si attesta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa **Effe-Ci**



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

costruzioni srls in 37 giorni e quindi entro i termini contrattualmente stabiliti in 39 giorni, con le seguenti risultanze economiche:

		Importi
Lavori netti principali con perizia	€	60.680,00
Oneri sicurezza e covid19	€	1.200,00
Opere complementari	€	4.900
Sommano	€	66.780
A detrarre importi già corrisposti	€	47.556,02
Resta il credito dell'impresa	€	19.223,98
IVA 22%	€	4.229,28
totale	€	23.453,25

DATO ATTO che:

- i lavori corrispondono alle previsioni progettuali, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della DL;
- essendo stato corrisposto un acconto in corso d'opera di € 47.556,02 oltre iva 22%, resta il saldo per l'Impresa pari ad € 19.223,98, oltre IVA in misura del 22%, per un totale di € 23.453,25 iva 22% inclusa ;

RITENUTO approvare i suddetti documenti di contabilità ed in particolare il C.R.E.;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Effe-Ci costruzioni srls,;

RITENUTO doversi procedere al pagamento della somma dovuta a saldo, all'Impresa appaltatrice, per l'importo totale di € 23.453,25 (IVA compresa al 22%);

Dato, altresì, atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Responsabile del SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. per quanto sopradetto, di approvare il certificato di regolare esecuzione, a firma del Geom. A. Manganelli in qualità di DL, relativo ai lavori di "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE CON TELO IN PVC DELLA VASCA GRANDE ESTERNA DELLA PISCINA OLIMPIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFE-CI COSTRUZIONI SRLS. IMPEGNO DI SPESA. CIG 87619784FB - CUP C47H21001130004".
2. di dare atto che, essendo stato corrisposto un acconto in corso d'opera di € 47.556,02 oltre iva 22%, resta da pagare il saldo per l'Impresa pari ad € 19.223,98, oltre IVA in misura del 22%, per un totale di € 23.453,25 iva 22% inclusa ;
3. resta da pagare all'Impresa Effe-Ci Costruzioni srls, Strada di Poppiano 36, 50021 Barberino Val d'Elsa (FI), CF e P.IVA 06774880485 € 23.453,25 iva 22% inclusa;
4. di liquidare e pagare all'Impresa Effe-Ci Costruzioni srls € 23.453,25 (IVA compresa al 22%), a saldo di ogni suo avere; tale importo risulta impegnato nel bilancio 2021 ai seguenti capitoli:



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- quanto a € 5.970,66 al Cap. 9536 – imp. 1013/2021;
- quanto a € 124,59 al Cap. 9536 – imp. 1168/2021;
- quanto a € 11.380 al Cap. 9535 - imp. 1169/2021;
- quanto a € 5.978 al Cap. 9535 - imp. 1170/202;

4. di dare atto che s'intendono svincolate le fidejussioni eventualmente presentate dall'Impresa affidataria a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;

5. di disporre l'inserimento del presente atto nella raccolta generale delle determinazioni dell'Ente e conseguente annotamento nelle scritture contabili.

Colle di Val d'Elsa, 19/08/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ING. ANASTASI MARGHERITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di SIENA

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA GRANDE PISCINA COMUNALE

COMMITTENTE: COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

IMPRESA: EFFE CI COSTRUZIONI SRLS

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	51 250.00
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/____	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

[illegible]

[illegible]



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Area Lavori pubblici – Manutenzione

Servizio Lavori Pubblici

Lavori di: IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA GRANDE ESTERNA
PISCIN ACOMUNALE

Stazione appaltante: Comune di Colle di Val d'Elsa

Impresa esecutrice: EFFE-CI SRL

Determina affidamento del Resp. Serv.6 LL.PP. e Manutenzione n. 376 del
26/05/2021

Importo contratto: € 51.250,00 per lavori oltre ad € 1.200 per oneri della
sicurezza

Direzione dei Lavori: Geom. Andrea Manganelli

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Con Determinazione del Responsabile servizio LL.PP. Manutenzione e Contratti n. **376**
del 26/05/2021 sono stati affidati i lavori di cui trattasi all'impresa EFFE-CI Srl per un
importo netto di € 52.450,00 compreso oneri sicurezza oltre iva in misura di legge.

TEMPI CONTRATTUALI : I lavori si sono svolti nei seguenti periodi come risulta da
appositi verbali redatti in pari data :

- ✓ consegna in data 26/05/2021
- ✓ sospensione dei lavori n.1 in data 03/06/2021
- ✓ ripresa dei lavori n. 1 in data 06/06/2021;
- ✓ proroga lavori in data 21/06/2021 per ulteriori gg, 10 – nuovo termine per fine lavori
08/07/2021
- ✓ fine lavori in data 04/07/2021

Giorni lavorati **37**

I lavori sono stati quindi eseguiti entro i termini previsti di giorni 39 contrattuali.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e
delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non sono state occupate aree private e quindi non è stata
richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti .

DIRETTORE DEI LAVORI : i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom. Andrea
Manganelli

SUB APPALTO : L'impresa non si è avvalsa della facoltà di sub appaltare lavorazioni



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Area Lavori pubblici – Manutenzione

Servizio Lavori Pubblici

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Con DURC INPS_27182072 del 22/04/2021, in corso di validità, è stata verificata la regolarità contributiva agli enti INPS, INAIL e CNCE

STATO FINALE: Lo stato finale dei lavori è stato redatto dal sottoscritto D.L. in data 05/07/2021 con i seguenti risultati:

Affidamento principale		
Lavori con perizia	€	60.680,00
Lavori complementari	€	4.900,00
Oneri sicurezza e covid	€	1.200,00
Sommano	€	66.780,00

VISITA PER L'ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE: il giorno **05/07/2021** il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli Direttore dei Lavori alla presenza della Sig.ra Caterina Caligiuri legale rappresentante della ditta Effe-Ci srls, con la scorta degli atti progettuali e di quelli contabili ha ispezionato minutamente i lavori eseguiti non riscontrando alcuna anomalia. Dalla data di ultimazione a quella del sopralluogo non si sono riscontrati difetti od imperfezioni di rilievo in ordine alla loro buona esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso l'anno **2021** il giorno **05** del mese di luglio, il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli direttore dei lavori con l'intervento della Sig.ra Caterina Caligiuri per conto della ditta EFFE-CI Srls con sede in Grosseto, considerato l'intero svolgimento dell'appalto avanti descritto ed inoltre :

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto possibile accertare dai saggi riscontrati, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali
- che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto,
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo rimasto di € **19.223,98**, oltre IVA in misura del 22% e dunque euro 23.453,26 come da prospetto che segue



53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Area Lavori pubblici – Manutenzione

Servizio Lavori Pubblici

		Importi
Lavori netti principali con perizia	€	60.680,00
Oneri sicurezza e covid19	€	1.200,00
Opere complementari	€	4.900,00
SOMMANO	€	66.780,00
A detrarre importi già corrisposti	€	47.556,02
Resta il credito dell'impresa	€	19.223,98
IIVA 22%	€	4.229,28
totale	€	23.453,26

Colle di Val d'Elsa, 05/07/2021

La Ditta
EFFE-CI SRLs



Il Direttore dei Lavori
Geom. Andrea Manganelli

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Margherita Anastasi



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 580 DEL 19/08/2021

AREA 4 SERVIZI FINANZIARI

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 187 comma 7) del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Vista la sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della Regione Calabria n. 185/2019 la quale precisa che il parere contabile riguarda esclusivamente l'aspetto contabile dell'atto e non può coprire la legittimità della spesa perché ciò non rientra tra i compiti del responsabile del servizio finanziario. Il parere contabile attiene alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, della sussistenza del parere tecnico rilasciato dal soggetto competente, del corretto riferimento della spesa alla previsione del bilancio annuale ed al piano esecutivo di gestione, della regolare copertura finanziaria ed esula dai compiti del responsabile del servizio finanziario ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente.

Preso atto che la presente spesa è finanziata:

quanto a euro 6.095,25 con i proventi dei permessi a costruire attesta che le risorse relative sono accertate sul bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, al titolo 4, tipologia 5, cap. 4050 "Proventi da permessi a costruire" con accertamenti contabili 4/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021, 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26/2021, 27/2021, 28/2021, 29/2021, 42/2021 e 43/2021, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 33/2020, 756/2020 e 1025/2020 e con accertamenti nn. 44/2021, 47/2021, n. 137/2021, n. 138/2021, n. 146/2021, n. 151/2021, n. 152/2021, n. 156/2021, n. 188/2021, n. 190/2021, n. 212/2021, n. 218/2021, n. 222/2021, n. 235/2021 e n. 238/2021;

quanto a euro 17.358,01 con l'avanzo di amministrazione vincolato (proventi C.E.) applicato al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, per il finanziamento di spese in conto capitale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 10.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, con i quali sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2021-2023.

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 580 del 19/08/2021

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
	Liquidazione 4911/2021	9536/0	9536/0	IMPERMEABILIZZAZIONE CON TELO IN PVC DELLA VASCA GRANDE ESTERNA DELLA PISCINA OLIMPIA - CRE -	EFFE-CI COSTRUZIONI SRLS	€ 5.970,66

	Liquidazione 4913/2021	9535/0	9535/0	MANUT. STRAORD. RIFAC.IMPERMEABILIZZAZION E CON TELO IN PVC PISCINA SCOPERTA - 1° PERIZIA SUPPLETIVA-CRE	EFFE-CI COSTRUZIONI SRLS	€ 11.380,00
	Liquidazione 4912/2021	9536/0	9536/0	MANUT. STRAORD. RIFAC.IMPERMEABILIZZAZION E CON TELO IN PVC PISCINA SCOPERTA - 1° PERIZIA SUPPLETIVA-CRE	EFFE-CI COSTRUZIONI SRLS	€ 124,59
	Liquidazione 4920/2021	9535/0	9535/0	MANUT. STRAORD. RIFAC.IMPERMEABILIZZAZION E CON TELO IN PVC PISCINA SCOPERTA - OPERE COMPLEMENTARI-CRE	EFFE-CI COSTRUZIONI SRLS	€ 5.978,00

Note:

Colle di Val d'Elsa, 01/09/2021

IL RESPONSABILE
FRANCHINI RAG. ALESSIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)