



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Serv. 6 Lavori pubblici – Manutenzione

Lavori di: Manutenzione copertura al Circolo loc. Campiglia

Stazione appaltante: Comune di Colle di Val d'Elsa

Impresa esecutrice: Dorasfalti di Dorangricchia Michelangelo

Determina affidamento del Resp. Serv. 6 LL.PP. e Manutenzione n. 246 del 13/04/2021

Importo contratto principale: € 39.588,00 per lavori ed oneri sicurezza

Importo lavori complementari: € 11.350,0

Direzione dei Lavori: Geom. Andrea Manganelli

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Con Determinazione del Responsabile servizio LL.PP. Manutenzione e Contratti n. 246 del 13/04/2021 sono stati affidati i lavori di cui trattasi all'impresa Dorasfalti di Dorangricchia Michelangelo per un importo netto di € 39.588,00 compreso oneri sicurezza e maggiorazione covid-19 oltre iva in misura di legge.

TEMPI CONTRATTUALI : I lavori si sono svolti nei seguenti periodi come risulta da appositi verbali redatti in pari data :

- consegna in data 19/05/2021
- sospensione dei lavori n.1 in data 18/06/2021
- ripresa dei lavori n. 1 in data 04/10/2021;
- fine lavori in data 12/10/2021

Giorni lavorati 49

I lavori sono stati quindi eseguiti entro i termini previsti di giorni 50 contrattuali.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori. Per consentire la manutenzione dell'opera è stato deciso di installare dei parapetti al perimetro della copertura che hanno comportato un aumento di importo di € 11.350,00 (affidati con determina del resp. LL.pp. manutenzione n.708 del 29/09/21) per un totale quindi di € 50.938,00

AVVISI AD OPPONENDUM: Non sono state occupate aree private e quindi non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti .

DIRETTORE DEI LAVORI : i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom. Andrea Manganelli

SUB APPALTO : L'impresa non si è avvalsa della facoltà di sub appaltare lavorazioni

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Con DURC INail_28397784 del 14/07/2021, in corso di validità, è stata verificata la regolarità contributiva agli enti INPS, INAIL e CNCE

STATO FINALE: Lo stato finale dei lavori è stato redatto dal sottoscritto D.L. in data 19/10/2021 con i seguenti risultati:

Affidamento principale Lavori netti con opere
complementari compreso oneri e maggiorazione covid € 50.938,00

VISITA PER L'ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE:

il giorno 19/10/2021 il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli Direttore dei Lavori alla presenza del Sig. Michelangelo Dorangricchia legale rappresentante della ditta Dorasfalti di Dorangricchia Michelangelo, con la scorta degli atti



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Serv. 6 Lavori pubblici – Manutenzione

ultimazione a quella del sopralluogo non si sono riscontrati difetti od imperfezioni di rilievo in ordine alla loro buona esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso l'anno **2021** il giorno 19 del mese di Ottobre, il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli direttore dei lavori con l'intervento del Sig. Michelangelo Dorangricchia per conto della ditta Doraspalti di Dorangricchia Michelangelo con sede in Castelfiorentino, considerato l'intero svolgimento dell'appalto avanti descritto ed inoltre :

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto possibile accertare dai saggi riscontrati, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali
- che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto,
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo rimasto di € **254,69** compreso maggiorazione Covid-19 oltre IVA in misura del 22% e dunque euro **310,72** come da prospetto che segue

		Importi
Lavori netti principali con opere complementari e oneri sicurezza	€	50.938,00
A detrarre importi già corrisposti	€	50.683,31
Resta il credito dell'impresa	€	254,69
IVA 22%	€	56.03
totale	€	310,72

Colle di Val d'Elsa, data della firma digitale

L'Impresa
Doraspalti di Dorangricchia Michelangelo
DORASFALTI
DORANGRICCHIA MICHELANGELO
Via della Granocchiaia, 3 - Cell. 369 0701793
051 CASTELFIORENTINO (FI)
Cod. Fisc./DRN MHL 64B27 C101U
IVA 04676180484 - SDI: SUBM70N



Il Direttore Lavori
Geom. Andrea Manganelli

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Margherita Anastasi



53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270