



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

N. 887 DEL 02/12/2021

OGGETTO: RIFACIMENTO DEI CANALI DI GRONDA E AUMENTO DELLE SEZIONI DEGLI SCARICHI DELLA COPERTURA DEL CIRCOLO DI CAMPIGLIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DORASFALTI DI DORANGRICCHIA MICHELANGELO DI CASTELFIORENTINO. APPROVAZIONE C.R.E. - CIG ZF131363E0.

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-*bis* e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1 del 12.01.2021 di conferimento alla sottoscritta Ing. Margherita Anastasi - Cat. D, dal 01.01.2021 e sino al 31.12.2021, dell'incarico di Responsabile del Servizio 6: "Lavori Pubblici e Manutenzione", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a dette strutture di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 10.12.2020, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 31.12.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, come sopra approvato per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.151 del 31.12.2020, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 e documenti allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 11.02.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili dei Servizi del Comune;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 11/3/21, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono state approvate le variazioni al bilancio 2021/2023;
- con deliberazione GC n. 56 del 25/03/2021, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 29/04/2021, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono state approvate le variazioni al Peg 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 26/10/2021, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono state approvate le variazioni al bilancio 2021/2023;

DATO ATTO che con determina n. 246 del 13/04/2021, a firma della sottoscritta Responsabile del Servizio 6 – Lavori Pubblici e Manutenzione, sono stati affidati i lavori di RIFACIMENTO DEI CANALI DI GRONDA E AUMENTO DELLE SEZIONI DEGLI SCARICHI DELLA COPERTURA DEL CIRCOLO DI CAMPIGLIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DORASFALTI DI DORANGRICCHIA MICHELANGELO DI CASTELFIORENTINO. CIG ZF131363E0. per un importo di € 39.588, compreso oneri della sicurezza e maggiorazione covid 19, oltre iva 22%
VISTA la successiva determinazione n. 708 del 29/09/2021 a firma della sottoscritta con la quale



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

venivano affidati i lavori supplementari dei suddetti lavori a favore della ditta Dorasfalti di Dorangricchia Michelangelo che hanno comportato un aumento di spesa di € 11.350 oltre iva al 22% per un totale complessivo di € 50.938 oltre iva al 22%;

Dato atto, inoltre, che:

la spesa complessiva di € 50.938 oltre iva 22% derivante dal suddetto affidamento a favore della ditta DORASFALTI di Dorangricchia Michelangelo, via della Granocchiaia, 3 – 50051 Castelfiorentino (FI), p.iva 04676180484, c.f. DRNMHL64B27C101U ha trovato copertura al **capitolo 8306** nel bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, annualità 2021 come segue: **€ 39.588 oltre iva 22% con l'impegno 872/2021 e € 11.350 oltre iva 22% con l'impegno 1322/2021;**

I lavori sono stati consegnati in data 19/05/2021 e ultimati in data 12/10/2021;

VISTO lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione, a firma del Geom. A. Manganeli, in qualità di D.L., con il quale si attesta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa DORASFALTI di Dorangricchia Michelangelo, via della Granocchiaia, 3 – 50051 Castelfiorentino (FI), p.iva 04676180484, c.f. DRNMHL64B27C101U in 40 giorni e quindi entro i termini contrattualmente stabiliti in 50 giorni;

DATO ATTO che:

- i lavori corrispondono alle previsioni progettuali, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della DL;
- essendo stato corrisposto un acconto in corso d'opera di € 50.683,31 oltre iva 22%, resta il saldo per l'Impresa pari ad € 254,69, oltre IVA in misura del 22%, per un totale di € 310,72 iva 22% inclusa;

RITENUTO approvare il C.R.E allegato alla presente determinazione.;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta DORASFALTI di Dorangricchia Michelangelo, via della Granocchiaia, 3 – 50051 Castelfiorentino (FI), p.iva 04676180484, c.f. DRNMHL64B27C101U;

RITENUTO doversi procedere al pagamento della somma dovuta a saldo, all'Impresa appaltatrice, per l'importo totale di € 310,72 (IVA compresa al 22%);

Dato, altresì, atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Responsabile del SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINA

1. per quanto sopradetto, di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato, a firma del Geom. A. Manganelli in qualità di DL, relativo ai lavori di RIFACIMENTO DEI CANALI DI GRONDA E AUMENTO DELLE SEZIONI DEGLI SCARICHI DELLA COPERTURA DEL CIRCOLO DI CAMPIGLIA. CIG ZF131363E0 eseguiti dalla Ditta DORASFALTI di Dorangricchia Michelangelo, via della Granocchiaia, 3 – 50051 Castelfiorentino (FI), p.iva 04676180484, c.f. DRNMHL64B27C101U”;
2. di dare atto che, essendo stato corrisposto un acconto in corso d'opera di € 50.683,31 oltre iva 22%, resta da pagare il saldo per l'Impresa ditta DORASFALTI di Dorangricchia Michelangelo, via della Granocchiaia, 3 – 50051 Castelfiorentino (FI), p.iva 04676180484, c.f. DRNMHL64B27C101U” € 254,69, oltre IVA in misura del 22%, per un totale di € 310,72 iva 22% inclusa;
3. di liquidare e pagare all'Impresa Ditta DORASFALTI di Dorangricchia Michelangelo, via della Granocchiaia, 3 – 50051 Castelfiorentino (FI), p.iva 04676180484, c.f. DRNMHL64B27C101U” € 310,72 iva inclusa al capitolo 8306 come segue: € 241,49 con l'impegno 872/2021 e € 69,23 al capitolo 1322/2021
4. di dare atto che s'intendono svincolate le fidejussioni eventualmente presentate dall'Impresa affidataria a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;
5. di disporre l'inserimento del presente atto nella raccolta generale delle determinazioni dell'Ente e conseguente annotamento nelle scritture contabili.

Colle di Val d'Elsa, 02/12/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ING. ANASTASI MARGHERITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e
s.m.i.)



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Serv. 6 Lavori pubblici – Manutenzione

Lavori di: Manutenzione copertura al Circolo loc. Campiglia
Stazione appaltante: Comune di Colle di Val d'Elsa
Impresa esecutrice: Dorasfalti di Dorangricchia Michelangelo
Determina affidamento del Resp. Serv. 6 LL.PP. e Manutenzione n. 246 del 13/04/2021
Importo contratto principale: € 39.588,00 per lavori ed oneri sicurezza
Importo lavori complementari: € 11.350,0
Direzione dei Lavori: Geom. Andrea Manganelli

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Con Determinazione del Responsabile servizio LL.PP. Manutenzione e Contratti n. 246 del 13/04/2021 sono stati affidati i lavori di cui trattasi all'impresa Dorasfalti di Dorangricchia Michelangelo per un importo netto di € 39.588,00 compreso oneri sicurezza e maggiorazione covid-19 oltre iva in misura di legge.

TEMPI CONTRATTUALI : I lavori si sono svolti nei seguenti periodi come risulta da appositi verbali redatti in pari data :

- consegna in data 19/05/2021
- sospensione dei lavori n.1 in data 18/06/2021
- ripresa dei lavori n. 1 in data 04/10/2021;
- fine lavori in data 12/10/2021

Giorni lavorati 49

I lavori sono stati quindi eseguiti entro i termini previsti di giorni 50 contrattuali.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori. Per consentire la manutenzione dell'opera è stato deciso di installare dei parapetti al perimetro della copertura che hanno comportato un aumento di importo di € 11.350,00 (affidati con determina del resp. LL.pp. manutenzione n.708 del 29/09/21) per un totale quindi di € 50.938,00

AVVISI AD OPPONENDUM: Non sono state occupate aree private e quindi non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti .

DIRETTORE DEI LAVORI : i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom. Andrea Manganelli

SUB APPALTO : L'impresa non si è avvalsa della facoltà di sub appaltare lavorazioni

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Con DURC INail_28397784 del 14/07/2021, in corso di validità, è stata verificata la regolarità contributiva agli enti INPS, INAIL e CNCE

STATO FINALE: Lo stato finale dei lavori è stato redatto dal sottoscritto D.L. in data 19/10/2021 con i seguenti risultati:

Affidamento principale Lavori netti con opere
complementari compreso oneri e maggiorazione covid € 50.938,00

VISITA PER L'ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE:

il giorno 19/10/2021 il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli Direttore dei Lavori alla presenza del Sig. Michelangelo Dorangricchia legale rappresentante della ditta Dorasfalti di Dorangricchia Michelangelo, con la scorta degli atti



53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527
www.comune.collevaldelsa.it info@comune.collevaldelsa.it



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Serv. 6 Lavori pubblici – Manutenzione

ultimazione a quella del sopralluogo non si sono riscontrati difetti od imperfezioni di rilievo in ordine alla loro buona esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso l'anno **2021** il giorno 19 del mese di Ottobre, il sottoscritto Geom. Andrea Manganelli direttore dei lavori con l'intervento del Sig. Michelangelo Dorangricchia per conto della ditta Doraspalti di Dorangricchia Michelangelo con sede in Castelfiorentino, considerato l'intero svolgimento dell'appalto avanti descritto ed inoltre :

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto possibile accertare dai saggi riscontrati, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni progettuali
- che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto,
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo rimasto di € **254,69** compreso maggiorazione Covid-19 oltre IVA in misura del 22% e dunque euro **310,72** come da prospetto che segue

		Importi
Lavori netti principali con opere complementari e oneri sicurezza	€	50.938,00
A detrarre importi già corrisposti	€	50.683,31
Resta il credito dell'impresa	€	254,69
IVA 22%	€	56.03
totale	€	310,72

Colle di Val d'Elsa, data della firma digitale

L'Impresa
Doraspalti di Dorangricchia Michelangelo
DORASFALTI
DORANGRICCHIA MICHELANGELO
Via della Granocchiaia, 3 - Cell. 369 0701793
051 CASTELFIORENTINO (FI)
Cod. Fisc./DRN MHL 64B27 C101U
IVA 04676180484 - SDI: SUBM70N



Il Direttore Lavori
Geom. Andrea Manganelli

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Margherita Anastasi



53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 887 DEL 02/12/2021

AREA 4 SERVIZI FINANZIARI

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 187 comma 7) del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Preso atto che la presente spesa è finanziata con i proventi dei permessi a costruire attesta che le risorse relative sono accertate sul bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, al titolo 4, tipologia 5, cap. 4050 "Proventi da permessi a costruire" con accertamenti contabili 4/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021, 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26/2021, 27/2021, 28/2021, 29/2021, 42/2021 e 43/2021, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 33/2020, 756/2020 e 1025/2020 e con accertamenti nn. 44/2021, 47/2021, n. 137/2021, n. 138/2021, n. 146/2021, n. 151/2021, n. 152/2021, n. 156/2021, n. 188/2021, n. 190/2021, n. 212/2021, n. 218/2021, n. 222/2021, n. 235/2021 e n. 238/2021.

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 887 del 02/12/2021

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
	Liquidazione 7035/2021	8306/0	8306/0	DITTA DORASFALTI: COPERTURA DEL CIRCOLO DI CAMPIGLIA CANALI DI GRONDA E SEZ. TUBI SCARICO - LAVORI SUPPLEMENTARI - CRE-	DORASFALTI DI DORANGRICCHIA MICHELANGELO	€ 69,23
	Liquidazione 7036/2021	8306/0	8306/0	DORASFALTI: RIFACIMENTO DEI CANALI DI GRONDA E AUMENTO SEZIONI SCARICHI COPERTURA CIRCOLO DI CAMPIGLIA-CRE-	DORASFALTI DI DORANGRICCHIA MICHELANGELO	€ 241,49

Note:

Colle di Val d'Elsa, 03/12/2021

IL RESPONSABILE
FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)