

Comune di Colle di val d'Elsa
Provincia di Siena

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHIETTONICHE GIARDINI VIA VOLTURNO - VIA MONTANARA- VIA
NINO BIXIO
LOC GRACCIANO

COMMITTENTE: PROGETTO DI FATTIBILITA' ECONOMICA E PROGETTO ESECUTIVO
Comune di Colle di val d'Elsa

IMPRESA: COSTRUZIONI GENERALI GREEN S.R.L.



Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 5 pagine

IL R.U.P.
Ing. Andrea Beltrami

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the printed name 'Ing. Andrea Beltrami'.

Num Ord TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI EDILI SOMMINISTRAZIONI	Libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 RUM10.001 004 TOS25/1_R UM10.001.0 04 19/05/2026	Operaio edile Comune SOMMANO ora	---	---	32,00		33,48	1.071,36	
2 05 A03 007 0 01 TOS25/1_05 A03 007 001 19/05/2026	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico, trasporto e scarico - loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi fino a 25 cm di larghezza SOMMANO m	---	---	45,10		7,13	321,56	
3 05 A03 005 0 02 TOS25/1_05 A03 005 002 19/05/2026	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, con sottofondo in calcestruzzo SOMMANO m³	---	---	74,92		75,49	5.655,71	
4 02 A07 001 0 03 TOS25/1_02 A07 001 003 19/05/2026	Carico, trasporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata 3,50 m³ SOMMANO m³	---	---	0,78		33,69	26,28	
5 01 A04 008 0 01 TOS25/1_01 A04 008 001 19/05/2026	SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50 m) IN TERRENI SCIOGLTI Eseguito con mezzi meccanici. Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere. Comprende esclusi dalla lavorazione. Esclusi - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. Profondità < 1,50 m SOMMANO m³	---	---	37,57		8,20	308,07	
6 PRREC P17 003 002 TOS25/1_PR REC P17 003 002 19/05/2026	Miscela bituminosa, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscela bituminosa diverse da quelle di cui alla voce codice FER 17 03 01 (riferimento cod FER 17 03 02) SOMMANO t	---	---	25,62		37,28	955,11	
7 PRREC P17 001 001 TOS25/1_PR REC P17 001 001 19/05/2026	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (riferimento cod FER 17 01 01) SOMMANO t	---	---	160,16		22,44	3.593,99	
8 PRREC P17 002 003 TOS25/1_PR REC P17 002 003 19/05/2026	Legno, vetro e plastica plastica (riferimento cod FER 17 02 03) SOMMANO t	---	---	0,70		372,59	260,81	
9 04 A05 005 0 01 TOS25/1_04	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo SOMMANO m²	---	---	671,39		0,69	463,26	
	A RIPORTARE						12.656,15	

Num Ord TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						12'656,15	
A05 005 001 19/05/2026								
10 09 E09 004 0 02 TOS25/1_09 E09 004 002 19/05/2026	Spandimento di terra da giardino, sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali morti, il caricamento ... o all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, meccanico e manuale.			52,64		30,65	1'613,42	
	SOMMANO m³	---	---					
11 01 A05 001 0 02 TOS25/1_01 A05 001 002 19/05/2026	RIEMPIMENTI DI SCAVI E BUCHE eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo.			42,79		41,42	1'772,36	
	SOMMANO m³	---	---					
12 01 B02 002 0 01 TOS25/1_01 B02 002 001 19/05/2026	CASSEFORMI IN LEGNO Posate per getti di calcestruzzo di altezza < 4,00 m, misurate dal piano di appoggio all'intradosso del cassero. Per altezze superiori l'impalcatura di sostegno - travi per il riempimento - stridi, taglio a misura, - calo e sollevamento per opere di fondazione, plinti, travi rovesce.			88,69		29,38	2'605,71	
	SOMMANO m²	---	---					
13 NP- 01 19/05/2026	NP 01 - Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo con finitura spazzolata a quarzo compresa nel prezzo (colore terra di Siena naturale) e bordatura laterale, spessore cm 15. Comprensivo formazione di giunti di contrazione necessari del tipo "aperto", antistrucciolabile.			663,89		68,84	45'702,19	
	SOMMANO m²	---	---					
14 05 E02 001 0 07 TOS25/1_05 E02 001 007 19/05/2026	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature. Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato pezzatura 0 ... a e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profonda fino a 5 cm e larghezza minimo a 1 m.			7,80		218,12	1'701,34	
	SOMMANO l	---	---					
15 04 E07 001 0 01 TOS25/1_04 E07 001 001 19/05/2026	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento, larghezza cm 12.			38,00		0,38	14,44	
	SOMMANO m	---	---					
16 04 E07 001 0 04 TOS25/1_04 E07 001 004 19/05/2026	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento, larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc.			33,10		3,75	124,13	
	SOMMANO m²	---	---					
17 04 E07 005 0 01 TOS25/1_04 E07 005 001 19/05/2026	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.			3,00		29,41	88,23	
	SOMMANO cad	---	---					
18 04 E07 005 0 02 TOS25/1_04 E07 005 002 19/05/2026	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.			5,00		6,99	34,95	
	SOMMANO cad	---	---					
19	Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato.							
	A RIPORTARE						66'312,92	

Num Ord TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI EDILIT SOMMINISTRAZIONI	Libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						66.312,92	
PR P51 005 002 TOS25/I_PR P51 005 002 19/05/2026	fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore. pezzo unico, completo di attacchi speciali per tutti i simboli lato minore cm 60 con pellicola retroreflettente cl 1			4,00		70,15	280,60	
20 PR P51 009 002 TOS25/I_PR P51 009 002 19/05/2026	Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)			3,00		13,35	40,05	
21 NP 02 19/05/2026	NP 02 - Smontaggio, carico, scarico e trasporto a discarica compresi oneri di elementi in arredo urbano (panchine e cestini su palo)			21,00		50,25	1.055,25	
22 NP 03 19/05/2026	NP 03 - Smontaggio, carico, scarico e trasporto a discarica di elementi in arredo urbano (tavolo da picnic in legno e metallo)			1,00		80,05	80,05	
23 NP 04 19/05/2026	NP 04 - Smontaggio, carico, scarico e trasporto a discarica di elementi in arredo urbano (altalena due posti ancorata a terra)			1,00		194,95	194,95	
24 NP 05 19/05/2026	NP 05 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico in cls vibrocompreso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione trapezoidale, dritto 10x25x50 cm			16,00		23,39	374,24	
25 PR P12 031 004 TOS25/I_PR P12 031 004 19/05/2026	Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione. Misure esterne: quadrato per traffico pedonale altezza 8 cm lato 50 cm			9,00		15,46	139,14	
26 PR P12 031 002 TOS25/I_PR P12 031 002 19/05/2026	Chiusino (lapide) e tappo in calcestruzzo, per botola di ispezione. Misure esterne: quadrato, per traffico pedonale altezza 8 cm lato 40 cm			2,00		12,13	24,26	
27 04 F06 051 0 02 TOS25/I_04 F06 051 002 19/05/2026	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rifianco perimetrale in cls C16/20 telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400			1,00		148,17	148,17	
28 01 F06 010 0 04 TOS25/I_01 F06 010 004 19/05/2026	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rifianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10, pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm			1,00		163,49	163,49	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						68.813,12	
	A RIPORTARE						68.813,12	

