



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

N. 882 DEL 30/12/2022

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E ACS PALAZZETTO DELLO SPORT DELL'ABBADIA - DITTA TIESSE SERVIZI SAS DI FRANCI P. E GUIGGIANI D & C.- CIG 869809570F - CUP C41J21000020001 - MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA PER PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E APPROVAZIONE DI C.R.E.

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-*bis* e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 8 del 28.12.2021 di conferimento alla sottoscritta Arch. Rita Lucci - Cat. D, dal 01.01.2022 fino al 31.12.2022, dell'incarico di Responsabile del Servizio 4 Gestione del Territorio nonché il ruolo di Responsabile facente funzione del Servizio 6 Lavori Pubblici e Manutenzione, nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a dette strutture di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 25.11.2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 10.03.2022, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e i suoi documenti allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 23.03.2022, esecutiva, è stato approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 11.02.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili dei Servizi del Comune;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 15.12.2021, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono state approvate le variazioni al Peg 2021/2023;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 24.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, sono state apportate variazioni al piano esecutivo di gestione 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 18/07/2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le variazioni al bilancio 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 10/11/2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le variazioni al bilancio 2022/2024;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

RICHIAMATA, la deliberazione della Giunta Comunale n. 39/2021, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo all'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED IMPIANTO A.C.S. DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOC. LA BADIA - CUP C41J21000020001, predisposto dal tecnico incaricato Ing. Giovanni Gennai, avente un quadro tecnico economico di € 115.000,00;

RICHIAMATA altresì, la determinazione n. 242 del 12.04.2021 a firma del responsabile del Servizio 6 –Lavori Pubblici e Manutenzione, con la quale si è provveduto ad affidare i lavori relativi all'intervento sopradetto, alla Ditta TIESSE SERVIZI sas di Franci P e Guiggiani D & C., Via U. Di Vieri, 3 - Siena, CF/P.IVA 00999760523, per il corrispettivo offerto pari ad € 69.808,23, oltre oneri della sicurezza pari ad € 2.179,90, e quindi per un importo complessivo di € 71.988,13 sul quale vanno aggiunti l'1,5% di spese covid pari a € 1.079,82 più iva, per un importo complessivo totale di € 89.142,90 iva inclusa, approvando il seguente quadro economico:

		di progetto	affidamento
A)	LAVORI		
	a) A corpo	€ 2.350,00	
	b) A misura	€ 75.648,02	
	TOTALE A)	€ 77.998,02	69.808,23
B)	IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
	A corpo	€ -	
	A misura	€ 2.179,90	2.179,90
	TOTALE B)	€ 2.179,90	2.179,90
	TOTALE A)+B)	€ 80.177,92	71.988,13
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C0	Spese come da DPGR 145 del 25/05/2020 (1,5% di A+B) +iva 22%	1.467,26	1.317,38
C1	Lavori in economia		
C2	Rilievi accertamenti ed indagini		
C3	Allacciamenti a pubblici esercizi		
C4	Imprevisti, recupero ribasso d'asta ed IVA su ribasso	7.387,48	17.528,90
C5	Acquisizione aree o immobili		
C6	Spese tecniche relative a: progettazione alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabile, assicurazioni ai dipendenti	€ 6.724,64	6.724,64
C7	Spese tecniche di cui al D.L.gs n° 50/2016 e s.m.	€ 1.603,56	1.603,56
C8	Spese per attività di consulenza e supporto		
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato S.A., collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
C12	Spese contributo Autorità Lavori Pubblici		
C13	IVA		
C14a	IVA 10%		



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

C14b	IVA 22%	€ 17.639,14	15.837,39
C15	Fondo accordi bonari		
TOTALE C)		34.822,08	43.011,87
TOTALE A) + B) + C)		€ 115.000,00	€ 115.000,00

DATO ATTO inoltre, che:

- Il contratto di appalto con l'impresa TIESSE SERVIZI sas di Franci P e Guiggiani D & C., è stato stipulato in data 10.06.2021, per scrittura privata da registrarsi in caso d'uso;
- I lavori sono stati consegnati in data 31.05.2021;

VISTO che nel corso dei lavori in oggetto si è accertata la necessità di introdurre alcune variazioni e addizioni per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni oggetto di intervento, verificatisi in corso d'opera, e di rinvenimenti non prevedibili nella fase di progetto;

DATO ATTO che, come specificato dal DL Ing. Giovanni Gennai nella relazione tecnica allegata, le principali situazioni che hanno comportato un aggravio delle spese:

- non è stato possibile reperire serbatoi di accumulo per la produzione di a.c.s. della capacità riportata in progetto a causa degli ingombri interni, pertanto, si è optato per l'installazione di n.3 serbatoi di capacità individuale inferiore ma mantenendo la medesima capacità complessiva di accumulo prevista in progetto;
- durante l'esecuzione delle prove preliminari degli impianti sono state registrate alcune situazioni di malfunzionamento dovute all'usura fisiologica dei componenti esistenti (es. circolatori, collettori solari, ecc...);
- in fase di realizzazione si è ritenuto opportuno inserire un nuovo circolatore per migliorare la circolazione dei fluidi sul circuito primario del generatore di calore esistente;
- in fase di realizzazione si è ritenuto opportuno inserire un nuovo gruppo di sicurezze INAIL per garantire il controllo dei parametri di sicurezza del generatore di calore esistente tenendolo slegato dai generatori di calore di nuova installazione;

VISTO come, in considerazione di ciò, sia stata predisposta dal DL Ing. Giovanni Gennai, una variante tecnica e suppletiva allegata al presente atto;

DATO ATTO che tale perizia sia inquadrabile nell'art. 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia", ed in particolare nel comma 2, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che tale modifica non altera assolutamente la natura complessiva del contratto;

VISTO inoltre come la natura e la specificità dei beni va riferita ad una verifica complessiva delle lavorazioni, che può ben essere oggetto di rivisitazione progettuale, sulla base della necessità di migliorare l'opera;

VISTO pertanto come, il DL, Ing. Giovanni Gennai, abbia predisposto i seguenti elaborati di perizia di variante tecnica e suppletiva (allegati al presente atto):

- computo metrico estimativo variante;
- elaborato planimetrico variante;
- quadro economico di raffronto variante;
- quadro tecnico economico variante;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DATO ATTO che le spese di cui al DPGR 645 del 25/05/2020 riferite ai maggiori oneri di sicurezza legati alla emergenza pandemica (COVID-19), presenti nel Q.T.E. soprariportato, sono state considerate a tutti gli effetti a disposizione della stazione appaltante poiché, la ditta appaltatrice ha dichiarato di aver già usufruito di tali incentivi;

VISTO come le motivazioni della perizia, meglio riportate nella relazione tecnica di accompagnamento, siano state riscontrate e valutate dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del procedimento;

RITENUTO approvare gli elaborati della perizia di variante tecnica e suppletiva in questione;

VISTO che l'importo complessivo dei lavori, già affidati alla ditta TIESSE SERVIZI sas di Franci P e Guiggiani D & C, passa da netti € 69.808,23 a netti € 78.892,09 ed invariati gli oneri della sicurezza il tutto oltre Iva;

DATO ATTO, altresì, che:

- la maggiorazione dell'importo netto delle lavorazioni, di cui alla presente perizia suppletiva, risulta essere pari ad € 78.892,09 - 69.808,23= € 9.083,86, oltre iva 22% e quindi l'incremento percentuale della medesima, rispetto all'importo del contratto principale, è pari al 13,01%;
- le maggiori opere non producono maggiorazioni dei costi della sicurezza;

VISTO lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dal Ing. Giovanni Gennai in data 17.11.2022, il con il quale si attesta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa TIESSE SERVIZI sas di Franci P e Guiggiani D & C. entro i termini contrattualmente;

VISTO altresì che lo stato finale dei lavori che ammonta ad € 78.892,09 oltre € 2.179,90 di oneri della sicurezza, il tutto oltre IVA al 22%;

DATO ATTO che:

- i lavori corrispondono alle previsioni progettuali, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della DL;
- sono stati contabilizzati lavori per € 81.071,99 (oneri della sicurezza) oltre iva 22%;
- sono stati già corrisposti € 58.355,56 oltre Iva (CP1), resta il saldo per l'Impresa pari ad € 22.716,19 oltre IVA in misura del 22%, per un totale di € 27.714,04 iva 22% inclusa;

RITENUTO approvare i suddetti documenti di contabilità ed in particolare il C.R.E.;

ACCERTATA la regolarità contributiva della TIESSE SERVIZI sas di Franci P e Guiggiani D & C., CF/P.IVA 00999760523;

RITENUTO doversi procedere al pagamento della somma dovuta a saldo, all'Impresa appaltatrice, per l'importo totale di 27.714,04 (IVA compresa al 22%);

CONSIDERATO che in seguito alle modifiche apportate al palazzetto in parola occorre presentare ai Vigile del Fuoco la SCIA relativa Certificato di prevenzione Incendi redatta dall'Ing. Giovanni Gennai;

DATO ATTO che, per l'ottenimento del nuovo CPI a seguito delle modifiche apportate, per il palazzetto in parola, occorre presentare un esame progetto presso il Comando dei VV.FF. di Siena



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

e come comunicato dal tecnico incaricato ing. Giovanni Gennai le spese per l'istruttoria della pratica ammontano a € 400,00;

PRESO ATTO dell'urgenza del versamento sopradetto, al fine di non intralciare il percorso per la presentazione dell'esame progetto sopradescritto si rende necessario procedere all'assunzione del necessario impegno di spesa e della liquidazione di € 400,00 a favore del Comando dei VV.FF di Siena;

Dato, altresì, atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Responsabile del SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b), del d.Lgs 50/2016, gli elaborati elencati nella premessa del presente atto e che di seguito s'intendono riportati e trascritti, relativi alla perizia suppletiva e di variante dell'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED IMPIANTO A.C.S. DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOC. LA BADIA - CIG 869809570F - CUP C41J21000020001, affidati alla ditta TIESSE SERVIZI sas di Franci P e Guiggiani D & C., (P.IVA/CF 00999760523);
2. di dare atto che:
 - a) a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva sopradetta, l'importo dei lavori affidati alla Ditta TIESSE SERVIZI sas di Franci P e Guiggiani D & C., CF/P.IVA 00999760523 passa da netti netti € 69.808,23 a netti € 78.892,09, con una maggiore spesa di € 9.083,86, oltre iva 22%, e che l'incremento percentuale della medesima perizia, rispetto all'importo del contratto principale, è pari al 13,01% mentre gli oneri della sicurezza rimangono invariati in € 2.179,90;
 - b) le spese di cui al DPGR 645 del 25/05/2020 riferite ai maggiori oneri di sicurezza legati alla emergenza pandemica (COVID-19), presenti nel Q.T.E. soprariportato, sono state considerate a tutti gli effetti a disposizione della stazione appaltante poiché, la ditta appaltatrice ha dichiarato di aver già usufruito di tali incentivi;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

3. di impegnare a favore della ditta TIESSE SERVIZI sas di Franci P e Guiggiani D & C., l'ulteriore somma di € 9.764,92 IVA 22% inclusa, CIG 869809570F - CUP C41J21000020001, nel bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, al capitolo 8301, utilizzando le risorse già impegnate per imprevisti - imp. 548 – sub 39/2022;
4. di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato, a firma del D.L. Ing. Giovanni Gennai relativo all'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED IMPIANTO A.C.S. DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOC. LA BADIA - CIG 869809570F - CUP C41J21000020001, effettuati dalla Ditta TIESSE SERVIZI sas di Franci P e Guiggiani D & C., (P.IVA/CF 00999760523);
5. di impegnare nel bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, annualità 2022, al Capitolo 8301 € 400 utilizzando le risorse già impegnate per imprevisti - imp. 548 – sub 39/2022 e di disporre l'immediata liquidazione di tale somma a favore del comando provinciale dei VVF di Siena sul C/C n. 10973535 intestato a Tesoreria Provinciale dello stato Servizi – causale: diritti di segreteria a favore del comando provinciale dei VVF di Siena pratica n. 8106 Attività n. 65/2/C;
6. di dare atto che:
 - a) a seguito dell'approvazione dello stato finale e del CRE, l'importo dello stato finale dei lavori ammonta ad € 81.071,99 (oneri della sicurezza compresi) oltre iva 22%;
 - b) essendo stati corrisposti già corrisposti € 58.355,56 oltre Iva (CP1), resta il saldo per l'Impresa pari ad € 22.716,19 oltre IVA in misura del 22%, per un totale di € 27.714,04 iva 22% inclusa;
7. che le spese di cui al DPGR 645 del 25/05/2020 riferite ai maggiori oneri di sicurezza legati alla emergenza pandemica (COVID-19), che ammontano ad € 1.317,38 iva compresa impegnate al cap. 8301 impegno 548/2022 - sub. 38/2022, vengono considerate a tutti gli effetti a disposizione della stazione appaltante;
8. di liquidare e pagare alla Ditta TIESSE SERVIZI sas di Franci P e Guiggiani D & C., € 27.714,04 (IVA compresa al 22%), a saldo di ogni suo avere, tale importo risulta impegnato nel bilancio 2022 al Cap 8301 come segue:
 1. per € 17.949,12 – imp. 548/2022 - sub. 38/2022;
 2. per € 9.764,92– impegno disposto al precedente punto 3;
9. di approvare il quadro economico finale e di incaricare l'ufficio finanziario a registrare le seguenti modifiche:

		di progetto	affidamento	Stato Finale
A)	LAVORI			
A1	A corpo	€ 2 350,00		€ 2 729,75
A2	A misura	€ 75 648,02		€ 76 161,67
	TOTALE A)	€ 77 998,02	€ 69 808,23	€ 78 892,09
B)	IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
B1	A corpo			



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

B2	A misura	€ 2 179,90	€ 2 179,90	€ 2 179,90
	TOTALE B)	€ 2 179,90	€ 2 179,90	€ 2 179,90
	TOTALE A)+B)	€ 80 177,92	€ 71 988,13	€ 81 071,99
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
C)				
C0	Spese come da DPGR 645 del 25/05/2020 iva inclusa	€ 1 467,26	€ 1 317,38	
C0A	Spese istruttoria VVFF			€ 400,00
C1	Lavori in economia			
C3	Allacciamenti a pubblici esercizi			
C4	Imprevisti eventuale recupero ribassi d'asta	€ 7 387,48	€ 17 528,90	€ 7.363,97
C5	Spese tecniche relative a: progettazione alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabile, assicurazioni ai dipendenti (Ing. G.Gennai -DD 548/2020)	€ 6 724,64	€ 6 724,64	€ 6 724,64
C10	Spese tecniche di cui al D.L.gs n° 50/2016 e s.m.	€ 1 603,56	€ 1 603,56	€ 1 603,56
C11	Spese per attività di consulenza e supporto			
C12	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
C13	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			
C14	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato S.A. , collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
C15	Spese contributo Autorità Lavori Pubblici			
C16	IVA			
C17	IVA 10% su xxxxxx			
C18	IVA 22% su A+B	€ 17 639,14	€ 15 837,39	€ 17 835,84
C19	Fondo accordi bonari			
	TOTALE C)	€ 34 822,08	€ 43 011,87	€ 26 164,04
	TOTALE A) + B) + C)	€ 115 000,00	€ 115 000,00	€ 115 000,00



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

10. di dare atto che s'intendono svincolate le fidejussioni eventualmente presentate dall'Impresa affidataria a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;
11. di disporre l'inserimento del presente atto nella raccolta generale delle determinazioni dell'Ente e conseguente annotamento nelle scritture contabili.

Colle di Val d'Elsa, 30/12/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ARCH. LUCCI RITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 882 DEL 30/12/2022

AREA 4 SERVIZI FINANZIARI

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 187 comma 7) del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Vista la sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della Regione Calabria n. 185/2019 la quale precisa che il parere contabile riguarda esclusivamente l'aspetto contabile dell'atto e non può coprire la legittimità della spesa perché ciò non rientra tra i compiti del responsabile del servizio finanziario. Il parere contabile attiene alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, della sussistenza del parere tecnico rilasciato dal soggetto competente, del corretto riferimento della spesa alla previsione del bilancio annuale ed al piano esecutivo di gestione, della regolare copertura finanziaria ed esula dai compiti del responsabile del servizio finanziario ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente.

Rilevato che la presente spesa viene finanziata con il fondo pluriennale vincolato parte conto capitale, determinato a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui approvata con deliberazione della G.C. n. 58 del 23.03.2022 con le quali sono state apportate anche variazioni a bilancio di previsione 2022-2024, e che aveva come fonte originaria di finanziamento il contributo dello Stato in conto capitale per efficientamento energetico,

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 882 del 30/12/2022

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
	Sub-Impegno 314/2022	8301/0	8301/0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE PALAZZETTO DELLO SPORT-PRATIVA VIGILI DEL FUOCO	CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO	€ 400,00
	Sub-Impegno 313/2022	8301/0	8301/0	TIESSE:SERVIZI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E ACS PALAZZETTO DELLO	TIESSE SERVIZI SAS DI FRANCIPI. E GIUGGIANI D & C.	€ 9.764,93

				SPORT-PERIZIA SUPPL.		
--	--	--	--	----------------------	--	--

	Var. Sub-Impegno 39/2022	8301/0	8301/0	MAGGIORI SPESE DI PERIZIA		€ -9.764,93
--	-----------------------------	--------	--------	---------------------------	--	-------------

	Var. Sub-Impegno 39/2022	8301/0	8301/0	PRATICA VIGILI DEL FUOCO		€ -400,00
--	-----------------------------	--------	--------	--------------------------	--	-----------

Note:

Colle di Val d'Elsa, 30/12/2022

IL RESPONSABILE
FRANCHINI RAG. ALESSIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)